

事業番号	11 05 16	事業改善シート (25年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	松川ダム建設費				担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				担当課	課・室	河川課	
	施策の総合的展開	4-1	地域防災力の向上		担当課	E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp	
		4	災害に強い地域づくり		実施期間	H2	~	H28

1 事業の概要

目指す姿	ダム再開発事業により、貯水池への流入土砂量を軽減する洪水バイパス施設の建設及びダム貯水池内の堆積土の除去を実施する。		
現状	松川ダム再開発事業の進捗率(平成24年度末予定):55% ・平成14年10月に洪水バイパス施設に着手し、現在、ゲート設備等のバイパス施設工事を実施中		
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法	
	県民との協働による実施: 困難		

事業内容	① 成果目標 (H25)					
	洪水バイパス施設工、管理設備工、貯水池内の堆積土の除去等を実施し、松川ダム再開発事業の進捗率を60%とする。					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H25事業実績	H25 (当初)	H25 (決算)	H26 (当初)
	松川ダム建設事業	直接	松川ダム(飯田市)において、洪水バイパス施設工、管理設備工、貯水池内の堆積土の除去等を実施。	500,000	505,507	1,000,000
			合計	500,000	505,507	1,000,000

事業コスト	区分(単位:千円)		23年度	24年度	25年度	26年度
	予算額	前年度繰越	94,207	317,783	278,618	273,111
		当初予算	600,000	500,000	500,000	1,000,000
		補正予算	0	0	0	0
		合計(A)	694,207	817,783	778,618	1,273,111
	Aの財源	国庫支出金	338,104	401,392	381,809	629,056
		県債	320,000	373,000	355,000	578,000
		その他()	0	0	0	0
		一般財源	36,103	43,391	41,809	66,055
	決算額(B)	376,424	539,165	505,507		
概算人件費	職員数(人)	3.59	5.06	5.16	11.79	
	概算人件費(C)	-	-	-	-	
	概算事業費(B(A)+C)	376,424	539,165	505,507	1,273,111	

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25 目標	H25 成果	H25 達成状況	H26 目標
事業進捗率	55%	60%	58%	未達成	66%

目標に対する成果の状況	平成25年度は、洪水バイパス施設の分派堰工及び貯水池掘削の進捗が図られ、管理設備工に着手できたが、分派堰工において巨大な転石の処理に不測の日数を要したため明許繰越となった。繰越工事が完了すれば目標の進捗率を達成する見込みである。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成26年度は、洪水バイパス施設の早期完成を目指し、分派堰工及び管理設備工を完成させたい。 平成27年度は、洪水バイパス施設の運用開始に向けて分派堰工を完成させ、貯水池掘削の進捗を図りたい。