

令和元年度 社会資本整備総合交付金  
(道路) (緊急対策事業) 工事

伊那バイパス 1工区

地域の皆様には、日頃より建設工事へのご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。

A2橋台工事は、これから段取り替えとなり、下部の埋戻し作業となります。8月の下旬より上部の足場組立、鉄筋組立、型枠組立等の施工を行う予定です。引き続き工事関係者一同、無事故で工事を完成できるよう努めてまいります。

工事中は地域住民の皆様には、ご迷惑をおかけすることもございますが、安全第一で工事を行いますので、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

工事概要： 橋梁下部工 (福島立体橋 A 2 橋台)  
H = 16.0 m V = 533 m<sup>3</sup>

工期： 令和元年10月1日 ~ 令和2年11月19日


工事進捗率： 7月末 50%

A 2 橋台工

正面より



背面より



清野建設株式会社

〒396-0009 長野県伊那市日影58  
TEL.0265-76-1155 FAX.0265-73-9767

現場代理人 小松 博



住まいのリフォーム  
夢工房 **イース**

清野建設株式会社



# 令和元年度 社会資本整備総合交付金 (道路)(緊急対策事業)工事 伊那バイパス10工区

地元関係各位の皆様におかれましては、日頃より伊那バイパス関連事業にご理解とご協力賜り誠にありがとうございます。

現在、鋼橋上部 床版工本体工事、床版部型枠の設置がほぼ完了し、床版を支える鉄筋材の組立作業及び、床版端部、壁高欄型枠材の設置作業を行っております。

8月第2週目頃から、床版コンクリートの打設作業に取り掛かります。

床版コンクリートはブロック毎の打設割となり、合計9回の打設、一箇所当たりのコンクリート打設量は約40㎡から108㎡、生コン車で10台から27台となります。

これから、資材搬入車両などの出入りが増えますが、地元車両優先、安全運転遵守を心掛け作業を行います。現在の工事進捗状況は、下の写真のとおりとなります。

工事施工中は、地域の皆様にはご不便、ご迷惑をかけるかもしれませんが、安全に留意し工事を進めて参りますのでどうぞよろしくお願いたします。

## 工事概要

橋梁床版工 L=230m W=7.0(11.5)m V=925m<sup>3</sup>

## 工期

令和元年12月1日～令和3年3月24日

## 工事進捗率

令和2年7月末現在 24.9%

## 野底大橋 7月度 工事進捗状況



【本社】長野県岡谷市幸町6番6号  
TEL(0266)23-5671 総 FAX(0266)23-5657  
E-mail office@okayagumi.co.jp  
【中信支店】長野県塩尻市大門特棟町16-2  
TEL(0263)52-7887 FAX(0263)53-6202  
E-mail chusin@okayagumi.co.jp  
支店/長野・南信・中信・伊那・山梨  
営業所/下諏訪・大北・辰野・箕輪・佐久・木曾・安曇野・飯田  
【URL】<http://www.okayagumi.co.jp>



施工実績はこちら



現場代理人  
勝野



監理技術者  
片倉