


倉下地すべり

防止区域名：倉下
指定地面積：78.64ha
建設省告示第783号
告示年月日：H11.3.23

 長野県姫川砂防事務所



自然にはふたつの異なる顔があります。
ひとつは、山や川の恵みや美しい景色を与えてくれる顔で、多くの生き物も集い、生命のよろこびを誦い上げます。
もうひとつは多くの生命に試練を与えるのかのように、土砂災害の姿を借りて刃をむく恐ろしい顔です。

姫川地域は山の起伏が大きく、平坦な場所も狭くなっています。しかもこれらの山々は大変もろく、大雨などによる地すべり災害や、土石流災害を何度も経験しています。

長野県姫川砂防事務所では、このような自然災害に対して人々の生命や財産・自然環境を守ることを第一と考えて砂防事業に取り組んでゆきたいと考えています。

倉下地すべり

 長野県姫川砂防事務所



はじめに

長野県北西部に位置する倉下地すべり地区は、1級河川姫川の左支川松川左岸の通称どんぐり村に位置しています。この地域には日本でも最大級の糸魚川-静岡構造線が走っており、倉下地すべりはその境界部に位置する破碎帯地すべりです。

また白馬村は、北アルプスの白馬岳(2,932m)、唐松岳(2,696m)など美しい山々や自然を背景に、春夏秋は自然と親しみ、冬はウインタースポーツなど、年間を通じ観光地として多くの観光客を迎えています。

倉下地区では、平成2年頃から松川護岸に変状が認められており、その後、県、国、村の関係者による連絡調整会議を設置し、地盤変状に対する検討が行われました。

このような経過の中で、倉下地区では平成10年3月21日発生した58mm/日の豪雨と多量の融雪水を原因として急激な地すべり変動がAブロックを中心として発生しました。

長野県では地すべり被害の拡大を防ぎ、近隣地域の人家や財産、また河川、公共施設(等)への保全が急務であると判断しました。平成10年度には災害関連緊急地すべり対策事業を建設省へ申請し、地下水排除工(排水トンネル工+集水井工)を主体とした地すべり対策工が採択され、平成10年4月より事業着手しております。地すべり対策事業は総事業費約20億に達しました。

機構的にも複雑であったため、学識経験者から構成される検討委員会を設置し、指導を受けながら地すべり対策工として排水トンネル工L=455m、集水ボーリング工L=9,410m、集水井工13基の大規模工事を平成12年3月までに施工しました。

特に排水トンネル工施工中の平成11年9月の台風には、施工中の切羽から岩塊と湧水が流出するなど困難を伴いましたが、技術力により克服できました。

平成11年12月には集水井13基と平成12年3月には排水トンネル工L=455mが相次いで完成し、以後地すべり活動も沈静化に向かっております。

平成12年5月現在、地すべりブロック内では、排水トンネル工坑口より約400ℓ/分の排水、また集水井工においても最大400ℓ/分(D-5集水井工)などの排水効果が認められ、事業効果が徐々に認められております。

長野県姫川砂防事務所では、このような自然災害に対して砂防事業、地すべり対策事業を着実に実施し、生命や財産の保全、自然環境の保全を図りながら一層の地域基盤整備に寄与したいと考えております。

この冊子は、平成12年5月段階の災害関連緊急地すべり対策事業の対策工事完成に際し、倉下地すべり対策事業の概要についてとりまとめたものでありますが、本書が当地区をはじめとした今後の地すべり対策技術の発展に役立つことを希望致します。

平成12年5月

長野県姫川砂防事務所

所長 水野恭秀

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice to ensure transparency and accountability. This section also outlines the procedures for handling discrepancies and the role of the audit committee in monitoring the financial statements.

In the second part, the focus is on the internal control system. The document describes the various controls implemented to prevent fraud and errors, such as segregation of duties, regular reconciliations, and the use of automated systems. It also discusses the importance of a strong corporate governance framework and the role of the board of directors in overseeing the company's financial health.

The third part of the document addresses the external audit process. It details the scope of the audit, the methods used by the auditors, and the findings of the audit. The document highlights the auditor's independence and the need for a clear communication of the audit results to the management and the board. It also discusses the implications of the audit findings and the steps taken to address any identified weaknesses.

The fourth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It reiterates the overall strength of the financial reporting process and the effectiveness of the internal controls. It also identifies areas for improvement and provides recommendations for enhancing the company's financial reporting practices. The document concludes with a statement of confidence in the financial statements.

The fifth and final part of the document is a concluding statement. It expresses the commitment of the management and the board to maintaining the highest standards of financial reporting and transparency. It also expresses appreciation for the support and cooperation of the external auditors and the shareholders.

Approved by the Board of Directors
Date: 15/10/2023

倉下地区全景




防止区域名 ; 倉下
指定地面積 ; 78.64ha
建設省告示 第783号
告示年月日 ; H11.3.23



対岸より望む


倉下地すべり平面図

0 300m




断面図

6測線地質想定断面図




4測線地質想定断面図



断面図凡例

	： 崩積土
	： 溶結凝灰岩溶結部上部
	： 溶結凝灰岩強溶結部
	： 溶結凝灰岩非溶結部下部
	： 采馬層砂岩頁岩
	： 流紋岩
	： 石英マグネサイト岩
	： 蛇紋岩～カンラン岩
	： 断層
	： 地下水位


C測線地質想定断面図 Aブロック



排水トンネル掘削施工状況



トンネル坑口



掘削状況



ズリ出し状況



鋼製支保工・溶接金網設置状況



吹付コンクリート状況



ロックボルト打設状況


排水トンネル坑内状況



坑口部 (ライナープレート設置)



標準部



集水ボーリング状況



集水ボーリング室出水状況



集水ボーリング室全景



排水トンネル終点集水ボーリング室 (No.5)

仮設備



仮設棧橋



濁水処理設備



吹付プラント



受変電設備



カッターロッダー




シャトルカー



ドリルジャンボ

トンネル掘削作業時配置図



トンネル掘削機

ずり鋼車

バッテリーロコ


集水井工 (RC セグメント) 施工状況



基礎コンクリート打設




刃口掘付



掘削状況



セグメント組立



集水ボーリング工 出水状況



完成

集水井工（ライナープレート）施工状況



固定コンクリート打設



ライナープレート組立



掘削状況



ライナープレート取付



坑内状況



完成



調整池



水路工





仮設道路



倉下地すべり位置図 S=1/200,000

長野県地質



長野県 姫川砂防事務所管内

目 次

はじめに

I	地すべり調査と機構解析	1
I-1	倉下地すべりの概要	1
1-1	地すべりの概要	1
1-2	地形・地質	1
I-2	地すべり変動の経緯	5
2-1	地すべり変動の経緯	5
2-2	災関Aブロックの被災状況	7
I-3	地すべり観測調査	20
3-1	地すべり挙動観測結果の概要	20
3-2	観測結果	23
I-4	地すべり機構解析	45
4-1	素因	45
4-2	誘因	45
4-3	地すべり規模	45
4-4	地下水特性の解析	47
4-5	まとめ	53
II	地すべり対策工の計画・施工	54
II-1	地すべり対策工の計画	54
1-1	対策工の種類	54
1-2	対策工の基本計画と選定	56
1-3	排水トンネル工の計画	56
1-4	集水井工の計画	56
1-5	排水工（集水ボーリング工）の計画	57
II-2	排水トンネル工の施工と施工管理	58
2-1	概要と実施工程	58
2-2	地質管理	62

Ⅱ-3	集水井工の施工と施工管理	81
3-1	概要と実施工程	81
Ⅱ-4	対応と異常	85
4-1	排水トンネル工変位計測・管理基準	85
4-2	地すべり変状の管理基準	87
Ⅲ	効果判定と維持管理	88
Ⅲ-1	地すべり対策工の効果	88
1-1	排水トンネル工の効果	88
1-2	集水井工の効果	89
1-3	地すべり挙動の沈静化	91
Ⅲ-2	地すべり対策工施設の維持管理方針	93
2-1	流末排水工設備とトンネル内設備	93
2-2	照明・換気設備	93
2-3	坑口周辺の設備	93
2-4	その他の設備	94
Ⅳ	広報活動と今後の方針	95
Ⅳ-1	広報活動	95
1-1	地すべり現地見学会	95
1-2	倉下地すべりパンフレット	95
1-3	安全標識設置	95
Ⅳ-2	地すべり防止施設の有効利用	95

<資 料>

- 排水トンネル工地質観察図
- 排水トンネル工構造図
- 業務関係機関連絡先一覧表

I 地すべり調査と機構解析

I-1 倉下地すべりの概要

1-1 地すべりの概要

倉下地すべりは、長野県北安曇郡白馬村に位置している。(図-1) この斜面は通称「どんぐり村」と呼ばれ、地域住民をはじめ、ペンションおよび別荘地として利用されている。

地すべり活動による変状は、平成2年頃から確認されていたが、平成7年に建設省松本砂防工事事務所が松川護岸の変状原因を調査したところ、地すべりによるものであることが判明した。その後、平成10年3月21日の58mm/日の降雨と、それに伴う融雪水によって地すべり活動が急激に大きくなった。そこで、長野県は「災害関連緊急地すべり対策事業」として提案し、地下水排除工を主体とした地すべり対策工が採択された。




図-1 倉下地すべり位置図

県当局では、平成10年4月から平成11年3月にかけて、地すべり防止に関わる学識経験者・専門技術者によって構成される「倉下地区地すべり対策総合解析検討委員会」を設置し、検討を行った。

検討結果より、地すべり地内は、大きくA～Dの4ブロックに分割された。このうちAブロックが最も活発に活動しており、Aブロックの規模は、幅300m・奥行き700m・最大地すべり層厚60mと判明した。

地質調査や機構解析検討によって、地すべり地内の大峰層（溶結凝灰岩層）の分布は、Aブロックとほぼ一致し、溶結凝灰岩層が主な地すべり土塊となっていることが明らかになった。また、図-2 倉下地すべり平面図に示したように、倉下地すべりは、その両サイドをF1・F2断層によって、三角形に取り囲まれた構造になっていて、同時に豊富な地下水が地すべり土塊に存在していることが判明した。

1-2 地形・地質

倉下地すべりは、その末端を姫川支流の松川に接し、側部および頭部を急崖地形に囲まれた標高760～1,100mの南向き緩斜面に発達している。この斜面は幅800m、奥行き800mの大規模な地すべり地形を形成している。当地すべりは松川と接する末端部に急崖地

形を形成しているが、それより上部斜面は平均 15 度の斜面から構成され、いわゆる地すべり地形が明瞭に確認できる。特に、地すべり頭部には、幅 40m、長さ 150m、落差 20 mに達する頭部陥没帯が形成され、地すべりブロックの巨大さを伺うことができる。

本地域周辺の地質構成をみると、基盤岩には青海-蓮華帯に属する古生界二畳紀の蛇紋岩層、中生界ジュラ紀の堆積岩である来馬層群が分布し、それらを新第三紀の大峰累層に発達する溶結凝灰岩層が不整合に覆っている。また姫川沿いには、日本列島を東西に分断する糸魚川-静岡構造線が走っており（図-1）、これに伴う断層活動は現在まで続いている。

このように、倉下地すべり地周辺は青海・蓮華帯と大峰帯が大規模構造線（糸-静線）を挟み、複雑かつ脆弱化した地質となっている。


平成10年度 倉下地すべり対策総合解析検討委員会構成委員

氏名	所属
委員長 中村三郎	防衛大学校名誉教授
委員 川上浩	信州大学名誉教授
委員 中村浩之	東京農工大学農学部教授
委員 藤田壽雄	元地すべり学会会長
委員 綱木亮介	建設省土木研究所砂防部地すべり研究室室長
委員 佐藤一幸	建設省松本砂防工事事務所所長
委員 近藤浩一	長野県土木部砂防課課長
委員 坂井進	長野県姫川砂防事務所所長


（順不同、敬称略）





図-2 倉下地すべり平面図・断面図




平面図凡例





断面図凡例

	: 崩積土
	: 溶結凝灰岩溶結部上部
	: 溶結凝灰岩強溶結部
	: 溶結凝灰岩非溶結部下部
	: 来馬層砂岩頁岩
	: 流紋岩
	: 石英マグネサイト岩
	: 蛇紋岩〜カンラン岩
	: 断層
	: 地下水位



I-2 地すべり変動の経緯

2-1 地すべり変動の経緯

●平成2年(1990)

- ① 平成2年に松川護岸工に軽微な変状発生。

●平成7年(1995)

- ① 平成7年度 村道災害復旧工事を実施。(井桁擁壁工を施工)
- ② 平成7年11月

直轄砂防河川である松川護岸に顕著な変状が発生

●平成8年(1996)

- ① 松川護岸位置における縦断方向では、すべり面は下流側に深いことが判明。
- ② BV-10号孔、掘進深度不足により再掘削。10m→25m
すべり面20mを確認。

●平成9年(1997)

- ① C測線の孔内傾斜計の変動大。
- ② D測線の孔内傾斜計は特に変動なし。
- ③ 梅雨期、伸縮計S-5・S-6に顕著な地すべり性の変動確認。

●平成10年(1998)

- ① 平成10年3月下旬の融雪期にAブロックの地すべり変動が大きくなる。災害関連緊急地すべり対策事業として申請、採択される。
- ② H10.5~H11.3 砂防地すべりセンターを窓口とした「倉下地区地すべり対策総合解析検討委員会」設置。
平成10年6月 第一回検討委員会
平成10年8月 第二回検討委員会
→地下水排除工を主体とした対策工が提案される。

●平成11年(1999)

- ① 集水井の集水ボーリング工から多量の取水。
- ② 孔内水位低下する孔が確認される。
- ③ Aブロックの地すべり変動は、終息しつつあるが、わずかに累積傾向が認められる。
- ④ Eブロック活動を示す孔内傾斜計変動(H11-1号孔)が確認される。


倉下地すべり経緯一覧表

内容\年度	平成7年(1995)	平成8年(1996)	平成9年(1997)	平成10年(1998)	平成11年(1999)	平成12年(2000)
調査		地すべりの活動を重視 平面図(S=1,2,500)の作成。 3月 GPS・トラバ-測量による移動抗観測 13点設置・観測開始 7月 GPS・トラバ-測量による移動抗増設 GPS(12点)・トラバ-(55点)	調査ボーリング(主にA7・ロック) H9-1~10号孔(10孔) A7ロック露頭部(H9-4) C測線(H9-1~H9-3) D測線(H9-5~H9-8) E測線(H9-9~H9-10) 孔内傾斜計・パイプ歪計・水位計設置 6月 伸縮計S-1~S-6設置 8月 地盤傾斜計K-1~K-6設置 GPS・トラバ-移動抗観測 9月 伸縮計S-8~S-10設置・S-4撤去 パイプ歪・孔内傾斜計・水位計 観測の継続。 6月 伸縮計S-7設置。 10月末 伸縮計S-7撤去。	調査ボーリング(A~D7・ロック) H10-1~12・H10-T1~T4号孔(16孔) BC測線(H10-6・8) C測線(H10-5・10・11) D測線(H10-4) E測線(H10-3・1) F測線(H10-2・9) G測線(H10-7) 排水トンネル測線(H10-T1~T3・12) 各種観測の継続 6月下旬 倉下観測高設置・S-5・6・8自動観測西化 7月 GPS・トラバ-移動抗観測 パイプ歪・孔内傾斜計・水位計 観測の継続。	調査ボーリング(D~E7・ロック) H11-1~3号孔(3孔) F測線(H11-3) 排水トンネル測線(H11-2) EF前線(H11-1) 孔内傾斜計・水位計設置 各種観測の継続 10月 GPS・トラバ-移動抗観測	現地変状調査(H12.5.11) -Aブロック活動による大きな変状は概 は認められない。
	建設者	調査ボーリング BV-1~BV-6号孔 L=10m×6本 パイプ歪計・水位計	調査ボーリング BV-7~BV-10号孔 10m×1本,25m×1本,50m×2本 パイプ歪計・孔内傾斜計・水位計			パイプ歪・孔内傾斜計・水位計 観測の継続。 12月をもって全ての観測中止。
対策工				3月下旬~5月下旬 C測線より下流の松川護岸に押え盛 土工施工(10,000m ²)	H10災害関連緊急地すべり対策事業 排水トンネル工(NATM工法) 一般部 335m, ボーリング室 100m ΣL=455m 集水井工(A7・ロック) ΣL=9,410m RCボックス:7基, ライナ:6基, (13基) 排水トンネル工 ΣL=8,640m 排水トンネル工 ΣL=695.3m 水路工 調整池:2面, 水路工 ΣL=15m ΣL=173m	
	建設者		6月~7月 D測線より上流の松川護岸に緊急 押え盛土工施工(80,000m ²)			

2-2 災関Aブロックの被災状況

倉下地すべりAブロックでは被災状況写真(上段写真)に示すように著しい地盤の変動が各所(写真①~⑫参照)で確認されていた。

しかし地すべり対策工施工完成に伴い现阶段では、いずれの箇所でも地すべり変動は終息傾向(下段写真)となっている。



①



H8.12 撮影

Aブロック舌端部。保存家屋の変状。



H12.5.11 撮影

Aブロック舌端部。保存家屋の変状。

拡大傾向にあったが、家屋裏の S-5 伸縮計の変動は、H11.9 頃より終息傾向にある。

②



H7.11 撮影

Aブロック東側部。
水路工の圧縮によるズレ。



H12.5.11 撮影

Aブロック東側部。
水路工の圧縮によるズレ。H11.4に補修。
変状は認められない。

③



H8.12 撮影 Aブロック東側部。村道のズレ。



H12.5.11 撮影 Aブロック東側部。村道のズレ。
H11.4に補修。拡大傾向は認められない。

④



H9.12 撮影

Aブロック東側部。村道擁壁の変状。



H12.5.11 撮影

Aブロック東側部。村道擁壁の変状。
H11.4に補修。変状は認められない。

⑤



H8.12 撮影

Aブロック西側部。擁壁の圧縮変状。



H12.5.11 撮影

Aブロック西側部。擁壁の圧縮変状。
拡大傾向は認められない。

⑥



H10.3 末撮影 Aブロック西側部。擁壁の引っ張り亀裂。



H12.5.11 撮影

Aブロック西側部。
擁壁の引っ張り亀裂
僅かに拡大。

⑦



H7.11 撮影 Aブロック東頭部。村道の変状。



H12.5.11 撮影 Aブロック東頭部。村道の変状。
H11.4 補修。変状は認められない。

⑧



H9.12 始撮影 Aブロック東頭部。村道の変状。



H12.5.11 撮影 Aブロック東頭部。村道の変状。
H11.4 補修。変状は認められない。

⑨



H7.11 撮影 Aブロック東頭部。村道の変状。



H12.5.11 撮影 Aブロック東頭部。村道の変状。
ヘアクラック認められる。

⑩



H10.3 未撮影

Aブロック頭部。
擁壁のオープクラック。



H12.5.11 撮影

Aブロック頭部。
擁壁のオープクラックわずかに拡大。

⑪



H10.3 末撮影 Aブロック頭部。村道の変状。



H12.5.11 撮影 Aブロック頭部。村道の変状。H11.4 補修。
路肩にヘアクラック認められる。

⑫



H9.12 始撮影 Aブロック頭部。村道の変状。



H12.5.11 撮影 Aブロック頭部。村道の変状。H11.4 補修。
路肩にヘアクラック認められる。

I-3 地すべり観測調査

3-1 地すべり挙動観測結果の概要

倉下地すべり地区では、地すべり災害発生の状況に鑑み、地すべり機構を知る上で有効な移動杭観測、地盤伸縮計観測、歪計観測、孔内傾斜計観測を実施した。

各種挙動観測結果より付図に示すような観測結果が収集され、地すべり挙動が明らかになった。以下にその概要を述べる。

①移動杭観測

P23 に示すように、地すべり活動が活発化（顕在化）した平成9年8月11日より平成10年7月25日までの期間において、主にAブロックにおいて年間約20～70mmの河側（南西方向）地すべり末端へ向けての移動が確認された。

また隣接するB、C、DブロックにおいてもAブロックほどの累積挙動は認められないもののその差異は、年間約10mm～20mm程度の変位として認められた。

②地盤伸縮計観測

P24～33 に示すようにS-1、2、3、5、6、8、9、10、11、12までの10基について地すべり地内において継続観測が実施された。このうち地すべり対策工の進捗に伴って、挙動が沈静化した箇所はS-5、S-6、S-8、S-9、S-10でこれらの箇所では平成10年11月からの集水井工を主体とした地下水排除工によって地すべり活動が収束傾向にあるものと考えられる。

また、平成12年1月までの段階では、S-3、S-11については継続的な累積変位を示している。このため当箇所における局所的な地形変状の可能性も含めて今後も監視してゆく必要がある（調査平面図等参照）。

③歪計観測、孔内傾斜計観測


歪計（H9-4）1箇所、孔内傾斜計（H9-3、H9-5、H9-6、H9-7、H9-8、H10-1、H10-3、H10-4、H10-5、H10T-4、）10箇所については付図に示してあるように、地すべり災害発生直後の調査結果より得られた変位累積深度と同一深度において累積傾向が見られる。


地すべりブロック内では集水井工を中心とした地下水排除工と、地すべりブロック深部より地下水を排除する排水トンネル工が併設されているため、今後は排水トンネル工+集水ボーリング工完成に伴う地下水位低下によって、地すべり挙動が沈静化するものと期待される。

なおH10-3孔では排水トンネル工洗進ボーリング工の影響により計測異常が確認されているが、その影響を除外すれば同一の累積傾向となっている。


倉下地すべり平面図

0 300m







地質圖		測線	
0	1	1	2
2	3	3	4
4	5	5	6
6	7	7	8
8	9	9	10
10	11	11	12
12	13	13	14
14	15	15	16
16	17	17	18
18	19	19	20
20	21	21	22
22	23	23	24
24	25	25	26
26	27	27	28
28	29	29	30
30	31	31	32
32	33	33	34
34	35	35	36
36	37	37	38
38	39	39	40
40	41	41	42
42	43	43	44
44	45	45	46
46	47	47	48
48	49	49	50



竣工圖	II	設計者	II
監理	II	監理者	II
DL	II	測量	II
WL	II	測量	II
SL	II	測量	II
AL	II	測量	II
EL	II	測量	II




TK	NR	ZP
CM	NR	ZP
Scale	1:12,000	
Date		
Sheet		
新潟県河川改修事務所		




平成 10 年度移動杭観測結果 -


S-1伸縮計変動図




S-2伸縮計変動図




S-3伸縮計変動図




S-5(伸縮計変動図)




S-6伸縮計変動図



S-8伸縮計変動図




S-9伸縮計変動図




日付

- 1997/6/1
- 1997/7/1
- 1997/8/1
- 1997/9/1
- 1997/10/1
- 1997/11/1
- 1997/12/1
- 1998/1/1
- 1998/2/1
- 1998/3/1
- 1998/4/1
- 1998/5/1
- 1998/6/1
- 1998/7/1
- 1998/8/1
- 1998/9/1
- 1998/10/1
- 1998/11/1
- 1998/12/1
- 1999/1/1
- 1999/2/1
- 1999/3/1
- 1999/4/1
- 1999/5/1
- 1999/6/1
- 1999/7/1
- 1999/8/1
- 1999/9/1
- 1999/10/1
- 1999/11/1
- 1999/12/1
- 2000/1/1
- 2000/2/1
- 2000/3/1


S-10伸縮計変動量



S-11伸縮計変動図





S-12伸縮計変動図



歪計測定結果図


H9-4

1999/ 4-2000/ 3




倉下
高精度孔内傾斜計測定結果

No. H9-3




倉下
高精度孔内傾斜計測定結果

No. H9-5




倉下
高精度孔内傾斜計測定結果

No. H9-6




倉下
高精度孔内傾斜計測定結果

No. H9-7




倉下
高精度孔内傾斜計測定結果

No. H9-B




倉下
高精度孔内傾斜計測定結果

No. H10-1




倉下
高精度孔内傾斜計測定結果

No. H10-3




倉下 高精度孔内傾斜計測定結果

No. H10-4





倉下
高精度孔内傾斜計測定結果

No. H10-5



倉下(トンネル)
高精度孔内傾斜計測定結果

No. H10T-4



I-4 地すべり機構解析

倉下地すべり検討会によって、地すべり機構が分析解明された。以下、素因・誘因に分けて記述する。

4-1 素因

- ① 本地域周辺の地質状況をみると、基盤には青海-蓮華帯に属する古生界二疊紀の蛇紋岩、中生界ジュラ紀の堆積岩である来馬層群が分布し、それらを新第三紀の大峰類層に介在する溶結凝灰岩層が不整合に覆っている。また姫川沿いには、日本列島を東西に分断する糸魚川-静岡構造線が走っており、これに伴う断層活動は現在まで続いている。
- ② 地すべり地周辺は、新旧様々な岩石によって構成され、複雑かつ脆弱化して分布する蛇紋岩層が地すべり地を規制している。
- ③ 倉下地すべりは、その両サイドを F1・F2 断層によって、三角形に取り囲まれた構造になっている。このように、倉下地すべり地は、複雑に発達した地質構造に規制された地すべりである。

4-2 誘因

- ① 平成 10 年 3 月 21 日の 58mm/日の降雨とそれに伴う多量の融雪水によって地すべり活動が活発化した。
- ② 機構的には、流動する多量の地下水が何層あって多重地下水構造を形成していると予想される。特にすべり面下部の地すべり基盤岩より供給される被圧地下水と地表より供給される表流水が地すべり土塊を不安定化させている。
- ③ 地すべりブロック末端に位置している松川により長年月にわたって河床浸食が行われたため、地すべり末端土塊の安定性が損なわれている。




4-3 地すべり規模

- ① 倉下地すべりは、その末端を姫川支流の松川に接し、側部および頭部を急崖に囲まれた標高 760~1,100mの南向き斜面に発達した、幅 800m、奥行き 800mの大規模な地すべりである。当地すべりは末端部に急崖を形成し、それより上部は平均 15 度の緩斜面からなる、いわゆる地すべり地形を呈している。地すべり頭部には、幅 40m、長さ 150m、落差 20mに達する陥没帯が形成されている。
- ② 倉下地すべり地は、大きくは A~D の 4 ブロックに分割され、このうち A ブロックが最も活発に活動している。A ブロックの規模は、幅 300m・奥行き 700m・最大地すべり層厚 60m と推定されます。地質調査によって地すべり地内の溶結凝灰岩層の分布は、A



ブロックとほぼ一致し、溶結凝灰岩層が主な地すべり土塊となっている。

なお、B、C、Dブロックは地すべりブロックとしては認定できるもののAブロックに比較すると、小康状態を保っていると判断できる。



地質凡例

記号	地質名	説明	備考
(Blue)	風化凝灰岩層	風化凝灰岩層	
(Yellow)	中風化凝灰岩層	中風化凝灰岩層	
(Green)	凝灰岩層	凝灰岩層	



4-4 地下水特性の解析

倉下地すべりにおける地下水は、調査・検討段階より被圧地下水や水温が低くなる状態（水温 $C=7^{\circ} \sim 11^{\circ}$ ）が確認されており、通常の地下水（水温 $C=15^{\circ}$ 前後）と様相が異なっている。このため地下水特性を把握する目的から地すべりブロック内外で採取された地下水よりトリチウム分析と水質分析（主要 10 成分）を実施した。

(1) トリチウム分析

① トリチウムについて

トリチウム（三重水素： ^3H ）とは水素の同位体で、水には構成元素として含まれるため化学的な安定度が高く、地下水の起源を同定するためには理想的なトレーサーと考えられている。特に、放射性元素であり半減期 12.43 年で β 崩壊して ^3He に変わるため、数カ月～数十年の計時能を持つ。

地下水中のトリチウムは大気中の窒素原子と宇宙線の核反応で生成したものに、大気中での核実験による汚染が加わったものである。

降水中のトリチウム濃度は、核実験によって 1954 年以降増加し、1963 年には約 1,000TR に達したが、その後漸減して現在は 10TR 前後となっている。

トリチウム濃度 C_0 の降水が t 時間経過したときの濃度 C は以下の式で与えられる。

$$C = C_0 \cdot \exp(-t \cdot \ln 2 / T) \quad \text{ただし、} T: \text{半減期}$$

② トリチウム濃度分析方法

試料水（2,000ml 程度）を蒸留した後、電気分解により 5～30ml まで濃縮し、それを液体シンチレーションカウンターで、500 分間（50 分×10 回）測定する。検出限界は 0.1～1TR である。

③ トリチウム濃度分析結果

集水井 2 地点、沢 1 地点、排水トンネル 2 地点の計 5 地点で採水し、トリチウム濃度分析を行った。

5 地点で実施したトリチウム濃度分析の結果では、いずれの地点においても TR 値は 10 以下の値を示している。この値は比較対照とした地表部の沢 1 地点と同程度となっており、従って地すべり地内で採水された試料と同様の地下水で構成されていると考えられる。

極めて水循環の良い表流水のように短時間で滞留している浅層地下水の状態と考えられる。

(2) 水質分析

水質分析結果より、採水された 6 地点は排水トンネル終点、中間部、集水井内、地表部、降水より構成されている。

分析結果からはいずれも溶存イオン濃度が低く、一般的に溶存イオン濃度の高い地すべり地内の地下水と異なっている。比較的滞留時間の短い浅層地下水と判断される。

トリチウム濃度分析結果

採水地点	TR 値	(±)
集水井 C-0 G.L. -39.6	5.3	0.2
集水井 D-5 G.L. -25.0	4.6	0.2
沢 BL980	4.6	0.2
排水トンネル No290.3 左下	3.3	0.1
排水トンネル ボーリング室V No12 孔	4.3	0.1




図 降水中のトリチウム濃度の変遷

国際原子力機関 (IAEA) の観測データより作成

観測地点 東京都: 1961/1~1979/1
 岩手県: 1979/1~1986/6
 香港: 1986/6~1997/12




図 降水中のトリチウム濃度の変遷
(1975年以降)

(3) 溶存イオン濃度分析

① 地下水の溶存成分について

水は他の物質を溶かす溶媒の性質が強いため、自然界に存在する水は一般に様々な溶存成分を含んでいる。この溶存成分の有無・多寡は、環境によって異なることから、これを分析することで、その水の置かれている環境・これまでに通過してきた経路等のある程度推測することが出来る。

② 溶存イオン濃度分析結果

溶存イオン濃度分析結果を次頁に示す。

また、結果をキーダイアグラムおよびヘキサダイアグラムで次頁の図3に表示した。

一般に自然界の水はキーダイアグラム上の位置によって、図2に示したように、

I $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 型： 河川水や浅い地下水

II NaHCO_3 型： 淡水性の被圧地下水

III CaSO_4 、 CaCl_2 型： 鉱山、火山性の水

IV Na_2SO_4 、 NaCl 型： 海水、化石塩水

というような水質タイプに分けられる。

今回の資料はIの $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ タイプに分類され、地下水としては、比較的滞留時間の短い浅層地下水と考えられる。また、電気伝導率が5.6mS/mと地下水としては比較的小さいことも、これを裏付けるものと考えられる。




図2 キーダイアグラムによる水質分類

表2 溶存イオン濃度分析結果

採水地点	カルシウム	マグネシウム	ナトリウム	カリウム	塩化物	硫酸	M-アルカリ	硝酸性窒素	水素イオン濃度	電気伝導率	珪酸
	イオン	イオン	イオン	イオン	イオン	イオン	度	NO ₃ N	pH	EC	SiO ₂
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(meq/l)	(mg/l)		(mS/m)	(mg/l)
ボーリング室V No.12孔	2.16	2.70	2.72	2.61	1.2	6.2	0.342	0.42	7.4	5.6	29.8









図3 溶存イオン濃度分析結果



4-5 まとめ

前述した素因および誘因により、特に地すべり機構を解明する上で重要なポイントは以下に示すとおりである。

(素因)	・倉下地すべりは、その両サイドを F1・F2 断層によって、三角形に取り囲まれた構造になっている。このように、倉下地すべり地は、複雑に発達した地質構造に規制された地すべりである。
(誘因)	・平成 10 年 3 月 21 日の 58mm/日の降雨とそれに伴う多量の融雪水によって地すべり活動が活発化した。 ・機構的には、流動する多量の地下水が何層あって多重地下水構造を形成していると予想される。特にすべり面下部の地すべり基盤岩より供給される被圧地下水と地表より供給される表流水が地すべり土塊を不安定化させている。

また、地すべり観測結果からは倉下地すべりを形成している地すべり地形（A～D）のうち A ブロックの活動性が最も高いものと判明した。

A ブロックの規模は、幅 300m・奥行き 700m・最大地すべり層厚 60m と推定されます。地質調査によって地すべり地内の溶結凝灰岩層の分布は、A ブロックとほぼ一致し、溶結凝灰岩層が主な地すべり土塊となっている。

このため、倉下地すべり対策事業では A ブロックの挙動沈静化を A ブロックに供給されると考えられる地下水低下を目標として抑制工を中心とした対策工の検討に入ることが望ましい。

II 地すべり対策工の計画・施工

II-1 地すべり対策工の計画

1-1 対策工の種類

地すべり防止工法は抑制工法と抑止工法とに大別される。


抑制工は地すべり地の地形・地下水の状態等の自然条件を変化させることによって、地すべり運動を停止または緩和させることを目的とするものである。


一方、抑止工は構造物を設けることによって構造物の持つせん断強度などの抑止力を利用して地すべり運動の一部または全部を停止させることを目的としている。

したがって、恒久的な地すべり防止計画に当たっては、抑制工と抑止工の持つそれぞれの特性を合理的に組み合わせた計画を立てる必要がある。

一般に用いられる地すべり防止工を分類すれば、下表の通りとなる。

地すべり防止工の分類





1-2 対策工の基本計画と選定

当地すべりは比較手的規模が大きく、抑止工を主体とした対策工では技術的、経済的にも問題がある。

倉下地区地すべり検討委員会の答申を踏えて対策工の基本計画としては抑制工（集水井工+排水トンネル工）により、可能な限り安全率の上昇を図ることとした。

被災時安全率		計画安全率
$F_s=0.98$	→	$F_{sp}=1.15$

対策工は集水井工（13基）と排水トンネル工（L=555m）、集水ボーリング室5ヶ所併設として計画した。また表流水の排除及び集水井工、排水トンネル工の流末処理として、水路工と調整池を計画した。

1-3 排水トンネル工の計画

倉下地すべりは、その両サイドをF1・F2断層によって、三角形に取り囲まれた構造になっている。このように、倉下地すべり地は、広域的に複雑発達した地質構造に規制された地域である。

また、平成10年3月21日の58mm/日の降雨とそれに伴う多量の融雪水によって地すべり活動が活発化したが、機構的には広域に流動する多量の地下水が何層もあって多重地下水構造を形成していると予想される。

特にAブロックすべり面下部の地すべり基盤岩より供給される被圧地下水は、B、C、Dブロック背後より供給される地下水と想定されることから、深層地下水・広域地下水の排除を目的とした排水トンネル工（当初L=555m 変更L=455m）を計画した。また集水ボーリング室No.1～No.5を設置し、集水ボーリング工によって地下水位低下を計画した。

1-4 集水井工の計画

当地すべり発生の誘因の一つが、降雨に伴う地下水（間隙水圧）の上昇であることから、地下水排除工を計画した。

Aブロックでは、地下水深度が20m～30mと比較的深く、地すべり活動も活発であることから、地形・すべり面深度などを考慮して地下水排除工としての集水井工（集水井工13基）を計画した。


1-5 排水工（集水ボーリング工）の計画

倉下地すべりでは、本工事によって着工された地すべり対策工は地すべり活動の活発化によって直接被災を伴ったAブロックと倉下地すべりブロックとして包括的に地すべり地形として認識できるB, C, D, Eブロックに分割される。

このため、Aブロックを中心に集水井工群を配列し、地すべりAブロック内に多量に存在する地下水を排除する目的で地すべり挙動沈静化をはかった。

一方、Aブロック背後に位置するC, D, Eブロックから供給される地下水に対して排水トンネル工を設置し、集水ボーリング室No1~No5を計画し、集水ボーリング工によって地下水低下をはかった。

倉下地すべり平面図




II-2 排水トンネル工の施工と施工管理


2-1 概要と実施工程

倉下地区地すべり検討委員会と当初調査設計段階の判断により排水トンネル工は L=570 m (555m+15.0m) を計画していたが、施工段階における地質判定、地すべり解析の進捗によって以下4点の根拠をもとに検討委員による現地検討を加えた結果、施工延長 L=455 mとして完成させることとした。

- ① 集水井工よりの集水状況や、排水トンネル切羽からの出水状況・地質状況より、トンネル掘進は L=450m付近迄も目的をはたしている。
- ② 終点No.610 付近には、地下水位低下を目的とした集水ボーリング室を設置して、集水ボーリング工を施工する。特に集水ボーリング工を施工することによって本年度 (H11) 3月までの融雪に伴う地下水低下を期待することとする。
- ③ 集水ボーリング配置計画を地下水、地質の既存資料を参考に再検討する。
- ④ 委員会排水トンネルルート L=570m (案) は、全計画としては残す。

ボーリング室構造図






平成 11 年度

平成 10 年度

測点
地山区分
区間長


倉下排水トンネル工計画断面図 地質縦断面図

S=1:1,000




設計者: 株式会社 〇〇〇〇
 監理者: 株式会社 〇〇〇〇
 調査者: 株式会社 〇〇〇〇
 実施者: 株式会社 〇〇〇〇
 図面番号: 〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇
 縮尺: 1:1,000
 作成日: 〇〇年〇〇月〇〇日

集水ボーリング配置図



断面図



番号	長さ (m)	径 (mm)	深さ (m)	位置	備考
①-1	70	20	1400		
①-2	70	8	550		
②	70	15	1050		
③	60	10	600		
④	60	15	900		
⑤	60	10	600		
⑥	60	20	1200		
⑦	60	15	780		
⑧	60	20	1200		
⑨	50	70	1000		
⑩	50	70	9410		

2-2 地質管理

本工事期間における岩判定（地質判定）、技術協議、現地踏査結果と施工時にJVが行う坑内切羽の観察調査結果より、倉下地すべり地内の地質情報を多く得ることができた。

施工に伴い判明した地質断面は、坑内観察調査・地質縦断面図と対策工施工後の排水トンネル工縦断面図に記述した通りである。

特に現地立会結果と坑内観察調査より対策工施工後の排水トンネル工縦断面図に排水トンネル工計画法線上の地質状況を記載した。

①坑口部No.155よりNo.185

切羽観察の結果からも上半が褐色を呈する明らかな崖錐（崩積土堆積物）で、下半では灰色の粘性土や強風化泥岩層が確認されている。地下水の出水も多く、特に天端からの地下水の著しい浸み出しが認められた。

坑口周辺では当初の弾性波探査記録からも0.5km/sec～0.9km/secと脆弱な地質状況と推定されたが、地下水の著しい湧水の影響も多く、予想以上の不安定な切羽状況を形成していた。

②測点No.185よりNo.214

母岩が来馬層群と思われる強風化砂岩、頁岩（泥岩）の互層より形成されている。このような強風化部での切羽地質の性状は1～2cm程度の細礫化した周辺にマトリックスの砂質土、粘性土が分布しており、不安定な切羽斜面を形成している。

地下水湧出は時折集中湧水が認められ、孔壁はルーズであり、切羽面が自立できないため、予想以上に不安定な脆弱層であった。

③測点No.214～No.224

ルーズな崩積土類より一転し、茶～白色を呈する強風化凝灰岩層が切羽全体を構成している。当区間の岩盤は溶結部～非溶結部を伴い、ハンマー打撃によって容易に砕くことができる。

構成地質はトンネル終点部表層付近に広く分布する新第三系大峰類層凝灰岩類のブロック状の転石と考えられる。

切羽からの地下水はほとんど認められない。また切羽状況も安定化していることが確認できた。

④測点No.224～No.269.3

茶～褐色を呈す崩積土を形成している。強風化凝灰岩の礫を含有し、マトリックスは未固結なシルト層となっており、全体にルーズである。

工事中では特にNo.244～No.254の区間に湧水が多く、切羽自立が困難であった。土砂くずれに近い状況が数回認められた

またNo.254～No.269 区間では、切羽中央部に地下水が集中する傾向が強く、切羽地質は来馬層群黒色泥岩か母岩と考えられる黒色粘土層の分布が確認された。

⑤測点No.269.3～No.597.4

来馬層群（砂岩、泥岩〔頁岩〕層）より構成されている。

切羽性状は極めて複雑である。例えばNo.275.3 測点付近では、切羽全面の右上側より左下側へ単斜構造の互層を呈しており、灰白色砂質泥岩－黒色泥岩（礫混り土砂状）－黒色泥岩（岩盤状）－粘性土と変化している（切羽観察日報参照）。

当区間は全体に軟質化、脆弱化が進んでおり、突発的な地下水も豊富である。このため掘削ズリは地下水を含んだ土砂状を呈している。岩相も不均質な堆積岩類であることを考慮すると、倉下地すべり旧地すべり地形を規制している、旧地すべり土塊に属しているものと考えられる。

またNo.567.68 付近でも同様に、著しく破碎・粘土化された砂岩、泥岩より形成されている。当地点では灰色を示す砂状の砂質泥岩と黒灰色を示す粘土層より構成されており、切羽状況は当初予想に比較して著しく脆弱化が進行していることが確認された。

⑥測点No.597.4～No.610


排水トンネル工終点付近に位置しており、当初来馬層群（砂岩・泥岩層）が分布していると考えられた。しかし、当区間では青灰色の凝灰岩層の分布が確認され、倉下地すべりAブロック表層に広く分布している大峰累層の凝灰岩類となっている。

また集水ボーリング室No.5 より実施したオールコアチェックボーリング（水平孔）によれば、当区間と同様の大峰累層凝灰岩類が確認された。切羽性状は極めて脆弱化している凝灰岩層より構成されている。


このため排水トンネル工法線上においては、No.597.4 測点以降は当初想定由来馬層群（砂岩、泥岩層）と異なり凝灰岩類が厚く分布することが判明した。

倉下地すべり平面図


0 300m



地質縦断図 S=1:1000



測点		882.527	882.743	883.155	884.091	884.403	885.581	885.503	886.123	887.094	887.403	888.375	888.379	889.264	891.075
計画高															
設計	地山区分	DIIa	DII	DIII	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI
	二次覆工厚 (cm)	25 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	20 (25)
	形状余裕量 (cm)	なし	10	10	10	10	10	10	なし	10	10	10	10	10	10
	吹き付けコンクリート厚 (cm)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	長さ (cm)	2.0 (2.0)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
保工	周方向間隔 (cm)	1.0 (0.6)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	延長方向間隔 (cm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	鋼骨コンクリート工	R-100	R-100	R-100	R-100	R-100	R-100	R-100	R-100	R-100	R-100	R-100	R-100	R-100	R-100
金網	上下半	上下半	上下半	上下半	上下半	上下半	上下半	上下半	上下半	上下半	上下半	上下半	上下半	上下半	
区間長 (m)	30	59.7	20.6	79.4	20.6	14.7	64.7	20.6	84.70	56.416	20.6	82.384	20.6		
地山分類		DIIa	E		DII		DI		DII		DI		DII		
区間長 (m)		15	30	55	20	140		130		130		60			
地層		第四紀			中生代		ジュラ紀		新第三紀						
地質		崩壊土 (D)	崩壊土 (D)	崩壊土 (D)	崩壊土 (D)	崩壊土 (D)	崩壊土 (D)	崩壊土 (D)	崩壊土 (D)	崩壊土 (D)	崩壊土 (D)	崩壊土 (D)	崩壊土 (D)	崩壊土 (D)	
崩壊土 (D)		0.5	0.9	0.9~1.0	2.1~2.2	2.9	3.5	3.0	1.9						
崩壊土 (D)		100-300	200-300	300-400	200-300	150-250	150-250	100-150	50-100	100-200	200-300	300-400	100-300		
室内試験															
地質・地下水状況															
設計・施工上の留意点															



測点	管径	管深	管底	管頂	管口	管底	管頂	管口
01/14	φ100	100	100	100	100	100	100	100
01/15	φ100	100	100	100	100	100	100	100
01/16	φ100	100	100	100	100	100	100	100
01/17	φ100	100	100	100	100	100	100	100
01/18	φ100	100	100	100	100	100	100	100
01/19	φ100	100	100	100	100	100	100	100
01/20	φ100	100	100	100	100	100	100	100
01/21	φ100	100	100	100	100	100	100	100
01/22	φ100	100	100	100	100	100	100	100
01/23	φ100	100	100	100	100	100	100	100
01/24	φ100	100	100	100	100	100	100	100
01/25	φ100	100	100	100	100	100	100	100
01/26	φ100	100	100	100	100	100	100	100
01/27	φ100	100	100	100	100	100	100	100
01/28	φ100	100	100	100	100	100	100	100
01/29	φ100	100	100	100	100	100	100	100
01/30	φ100	100	100	100	100	100	100	100
01/31	φ100	100	100	100	100	100	100	100
02/01	φ100	100	100	100	100	100	100	100
02/02	φ100	100	100	100	100	100	100	100
02/03	φ100	100	100	100	100	100	100	100
02/04	φ100	100	100	100	100	100	100	100
02/05	φ100	100	100	100	100	100	100	100
02/06	φ100	100	100	100	100	100	100	100
02/07	φ100	100	100	100	100	100	100	100
02/08	φ100	100	100	100	100	100	100	100
02/09	φ100	100	100	100	100	100	100	100
02/10	φ100	100	100	100	100	100	100	100
02/11	φ100	100	100	100	100	100	100	100
02/12	φ100	100	100	100	100	100	100	100
02/13	φ100	100	100	100	100	100	100	100
02/14	φ100	100	100	100	100	100	100	100

対策工施工後の排水トンネル工縦断図 S=1:1,000




坑内観察調査

工事名 平成10年度国補費災害復旧緊急事業

観察年月日 平成10年6月6日 測点 NO. 157

観測	インバート	0.0
本日の切羽の深さの距離(m)	2.0	
バターン	UI	NO.
		15の付

切羽状況
 坑口付近でキーストン
 と地山都モ吹付コンクリート
 を押えて施工した。
 切羽面は水分を多く含
 んでいる。
 また、ズリは土砂の崩れ



所	長	長	長	係

切羽による地山の状況と切羽(上半分カマダの状況)	切羽の状況	切羽の状況	切羽の状況
上ノ切羽	A	B	C
切羽の状況			

切羽の状況	切羽の状況	切羽の状況	切羽の状況
A	B	C	D
切羽の状況	切羽の状況	切羽の状況	切羽の状況

切羽の状況	切羽の状況	切羽の状況	切羽の状況
E	F	G	H
切羽の状況	切羽の状況	切羽の状況	切羽の状況

坑内観察調査

調査名 平成10年度国補災害関連緊急処すべり対策工事

観察年月日 平成10年6月27日 測点 NO. 158

所長 長 長 長 長

昭和41年 昭和42年 昭和43年 昭和44年 昭和45年

昭和46年 昭和47年 昭和48年 昭和49年 昭和50年

昭和51年 昭和52年 昭和53年 昭和54年 昭和55年

昭和56年 昭和57年 昭和58年 昭和59年 昭和60年

昭和61年 昭和62年 昭和63年 昭和64年 昭和65年

昭和66年 昭和67年 昭和68年 昭和69年 昭和70年

昭和71年 昭和72年 昭和73年 昭和74年 昭和75年


昭和76年 昭和77年 昭和78年 昭和79年 昭和80年

昭和81年 昭和82年 昭和83年 昭和84年 昭和85年

昭和86年 昭和87年 昭和88年 昭和89年 昭和90年


昭和91年 昭和92年 昭和93年 昭和94年 昭和95年

昭和96年 昭和97年 昭和98年 昭和99年 昭和100年



切羽状況

石天端付近掘削時
崩壊した。
掘削方法は、シフトして
核をのこして進行をとった。
切羽面は水分を多く含む。



項目	内容	備考
1. 地質	地質図面参照	
2. 地層	地層図面参照	
3. 地盤	地盤図面参照	
4. 地質	地質図面参照	
5. 地層	地層図面参照	
6. 地盤	地盤図面参照	
7. 地質	地質図面参照	
8. 地層	地層図面参照	
9. 地盤	地盤図面参照	
10. 地質	地質図面参照	
11. 地層	地層図面参照	
12. 地盤	地盤図面参照	
13. 地質	地質図面参照	
14. 地層	地層図面参照	
15. 地盤	地盤図面参照	
16. 地質	地質図面参照	
17. 地層	地層図面参照	
18. 地盤	地盤図面参照	
19. 地質	地質図面参照	
20. 地層	地層図面参照	
21. 地盤	地盤図面参照	
22. 地質	地質図面参照	
23. 地層	地層図面参照	
24. 地盤	地盤図面参照	
25. 地質	地質図面参照	
26. 地層	地層図面参照	
27. 地盤	地盤図面参照	
28. 地質	地質図面参照	
29. 地層	地層図面参照	
30. 地盤	地盤図面参照	

項目	内容	備考
1. 地質	地質図面参照	
2. 地層	地層図面参照	
3. 地盤	地盤図面参照	
4. 地質	地質図面参照	
5. 地層	地層図面参照	
6. 地盤	地盤図面参照	
7. 地質	地質図面参照	
8. 地層	地層図面参照	
9. 地盤	地盤図面参照	
10. 地質	地質図面参照	
11. 地層	地層図面参照	
12. 地盤	地盤図面参照	
13. 地質	地質図面参照	
14. 地層	地層図面参照	
15. 地盤	地盤図面参照	
16. 地質	地質図面参照	
17. 地層	地層図面参照	
18. 地盤	地盤図面参照	
19. 地質	地質図面参照	
20. 地層	地層図面参照	
21. 地盤	地盤図面参照	
22. 地質	地質図面参照	
23. 地層	地層図面参照	
24. 地盤	地盤図面参照	
25. 地質	地質図面参照	
26. 地層	地層図面参照	
27. 地盤	地盤図面参照	
28. 地質	地質図面参照	
29. 地層	地層図面参照	
30. 地盤	地盤図面参照	



写真-1 切羽No.157の地質状況。褐色の崩積土堆積物より形成される。
(倉下旧期地すべり堆積物より構成)



写真-2 切羽No.157の拡大写真。凝灰岩質の岩片が含有される。
全体に土砂状となっている。



写真-3 切羽No.158 の状況。褐色を呈する崩積土部に右上側に黑色粘土層を含有する。全体に軟質である。




写真-4 切羽No.158 の拡大写真。凝灰岩岩片の周囲には砂質から粘土質のマトリックスが充填されている。

坑内観察調査

工事名 平成10年度国補災害関連緊急処すべり対策工事

観察年月日 平成11年7月9日 測点 NO. 183



切羽状況
 切羽中央に礫が多く現れ、
 粘土、礫と黒粘土が交互に有る。
 礫は、約30程度の大きさで、
 一部軽く割れり。
 SLより下部では水分が多。
 全土は黒粘土状である。

所長	副所長	主任	技師	見取代理人	記録係
				栗	持

切羽による地山の状況と採取した土試料の採取

土質	ノミ	盛土	地山	使用区分	使用区分あるいは、土質区分の別記
採取条件	A・B・C・D	①	②	③	④
状況	部庄・固結・流動性・含水率・その他	①	②	③	④

取割	取割の状況	1. 採取位置	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
A	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
B	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
C	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
D	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
E	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
F	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
G	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
H	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
I	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
J	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
K	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
L	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
M	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
N	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
O	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
P	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
Q	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
R	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
S	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
T	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
U	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
V	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
W	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
X	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
Y	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
Z	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性

取割	取割の状況	1. 採取位置	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
A	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
B	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
C	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
D	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
E	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
F	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
G	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
H	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
I	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
J	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
K	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
L	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
M	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
N	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
O	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
P	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
Q	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
R	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
S	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
T	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
U	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
V	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
W	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
X	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
Y	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性
Z	取割の状況	1. 高さ 定	2. 取割から採取が	3. 取割の出し出し	4. 取割の自立性






写真-1 切羽No.184 では、上半が褐色を呈する明らかな崖錐層。下半には灰色の粘性土と黒色強風化泥岩が分布する。



写真-2 切羽上半左側部分は崖錐層を示しており、軟弱化して自立切羽にならない状況となる。




写真-3 切羽状況No.184の全景写真（黒板上側で褐色化，下側で黒色泥岩）




岩判定会（第1回）開催状況。
写真-4 切羽状況より排水トンネル縦断面図の見直し検討を行う。

坑内観察調査


工事名 平成10年度国補災害関連緊急事業 べり対策工事

観測年月日 平成10年7月23日 観測点 NO. 222



切羽状況

左肩付近より強風化凝灰岩が
現れ、これは、右側筋部の崩れ
で落下した、割目には、湯水が
垂れ、
また、
また、石足元には、貫入岩と認めら
れるべき色の岩が現れる。
割れ目付近には、ハンマーで砕ける。



所長	副所長	主任	技師	検査員	記録員

観測による地山の状況と特徴 (1) 土質スケッチの現状

1. 断面	2. 7.0 m	3. 観測時間	4. 地山の状況	5. 採取の試料	6. 2-E-63
7. 断面	A-B-C-D-E	8. 観測者	9. 地山の状況	10. 採取の試料	11. 採取者
12. 断面		13. 観測者	14. 地山の状況	15. 採取の試料	16. 採取者

階層	切羽の状況	1. 断面	2. 7.0 m	3. 観測時間	4. 地山の状況	5. 採取の試料	6. 2-E-63
A	切羽の状況	1. 断面	2. 7.0 m	3. 観測時間	4. 地山の状況	5. 採取の試料	6. 2-E-63
B	切羽の状況	1. 断面	2. 7.0 m	3. 観測時間	4. 地山の状況	5. 採取の試料	6. 2-E-63
C	切羽の状況	1. 断面	2. 7.0 m	3. 観測時間	4. 地山の状況	5. 採取の試料	6. 2-E-63
D	切羽の状況	1. 断面	2. 7.0 m	3. 観測時間	4. 地山の状況	5. 採取の試料	6. 2-E-63
E	切羽の状況	1. 断面	2. 7.0 m	3. 観測時間	4. 地山の状況	5. 採取の試料	6. 2-E-63
F	切羽の状況	1. 断面	2. 7.0 m	3. 観測時間	4. 地山の状況	5. 採取の試料	6. 2-E-63
G	切羽の状況	1. 断面	2. 7.0 m	3. 観測時間	4. 地山の状況	5. 採取の試料	6. 2-E-63
H	切羽の状況	1. 断面	2. 7.0 m	3. 観測時間	4. 地山の状況	5. 採取の試料	6. 2-E-63
I	切羽の状況	1. 断面	2. 7.0 m	3. 観測時間	4. 地山の状況	5. 採取の試料	6. 2-E-63

全体・図録撮影

変状	特徴	変状	特徴
1. 変状	特徴	2. 変状	特徴
3. 変状	特徴	4. 変状	特徴
5. 変状	特徴	6. 変状	特徴
7. 変状	特徴	8. 変状	特徴
9. 変状	特徴	10. 変状	特徴
11. 変状	特徴	12. 変状	特徴
13. 変状	特徴	14. 変状	特徴
15. 変状	特徴	16. 変状	特徴
17. 変状	特徴	18. 変状	特徴
19. 変状	特徴	20. 変状	特徴
21. 変状	特徴	22. 変状	特徴
23. 変状	特徴	24. 変状	特徴
25. 変状	特徴	26. 変状	特徴
27. 変状	特徴	28. 変状	特徴
29. 変状	特徴	30. 変状	特徴
31. 変状	特徴	32. 変状	特徴
33. 変状	特徴	34. 変状	特徴
35. 変状	特徴	36. 変状	特徴
37. 変状	特徴	38. 変状	特徴
39. 変状	特徴	40. 変状	特徴
41. 変状	特徴	42. 変状	特徴
43. 変状	特徴	44. 変状	特徴
45. 変状	特徴	46. 変状	特徴
47. 変状	特徴	48. 変状	特徴
49. 変状	特徴	50. 変状	特徴
51. 変状	特徴	52. 変状	特徴
53. 変状	特徴	54. 変状	特徴
55. 変状	特徴	56. 変状	特徴
57. 変状	特徴	58. 変状	特徴
59. 変状	特徴	60. 変状	特徴
61. 変状	特徴	62. 変状	特徴
63. 変状	特徴	64. 変状	特徴
65. 変状	特徴	66. 変状	特徴
67. 変状	特徴	68. 変状	特徴
69. 変状	特徴	70. 変状	特徴
71. 変状	特徴	72. 変状	特徴
73. 変状	特徴	74. 変状	特徴
75. 変状	特徴	76. 変状	特徴
77. 変状	特徴	78. 変状	特徴
79. 変状	特徴	80. 変状	特徴
81. 変状	特徴	82. 変状	特徴
83. 変状	特徴	84. 変状	特徴
85. 変状	特徴	86. 変状	特徴
87. 変状	特徴	88. 変状	特徴
89. 変状	特徴	90. 変状	特徴
91. 変状	特徴	92. 変状	特徴
93. 変状	特徴	94. 変状	特徴
95. 変状	特徴	96. 変状	特徴
97. 変状	特徴	98. 変状	特徴
99. 変状	特徴	100. 変状	特徴



写真-1 切羽状況No.223 左上半より強風化凝灰岩層が分布して、白色を呈している。割れ目沿いには少量の湧水が認められる。




写真-2 切羽状況No.223 右上半の拡大写真。白色を呈する強風化凝灰岩層で、ハンマー打撃により容易に砕くことができる。

坑内観測調査

工事名 平成10年度国補災害関連緊急地すべり対策工事


観測年月日 平成11年9月7日 測点 NO. 275.3

本日の切羽の状況から距離 (m) 120.3



切羽状況

切羽面全面より湧水がある。
左側はボーリングの水で切羽面は
流される。
ぬすみ色の頁岩は粘土状どろ所々
石灰質で白い団粒に注着がある。
カット-カッター掘削時にバラバラ崩落
する。粘土色の粘土は水と混じり
泥状状となりカット-ドリルで掘削
しエトより落下しないうち掘削する。



所 長	課 長	係 長	係	係	代理人	記録者

観測による地山の状態と性状 (土質スケッチの記録)

土 質	1. 粘土	2. 砂	3. 砂質土	4. 砂質土	5. 粘土質土	6. 砂質土
土 質	A, B, C, D, E	地山区にあるいはバーン区別の粘土, PI, QS				
特殊条件	粘性土, 凝結土, 土質小 (), 崩壊土質, 谷の底下, その他					

観測地点の地山の状態と性状	1. 現 状	2. 崩壊から予想	3. 崩壊の押し出し	4. 崩壊は自立せず
A	切羽の性状	1. 直立	崩壊し発生	崩壊し発生
B	崩壊面の性状	1. 崩壊した	崩壊した	崩壊した
C	圧縮強度	1. 崩壊した	崩壊した	崩壊した
D	強北岩質	1. 崩壊した	崩壊した	崩壊した
E	割れ目の性状	1. 崩壊した	崩壊した	崩壊した
F	割れ目の性状	1. 崩壊した	崩壊した	崩壊した
G	割れ目の性状	1. 崩壊した	崩壊した	崩壊した
H	湧 水	1. 崩壊した	崩壊した	崩壊した
I	湧 水	1. 崩壊した	崩壊した	崩壊した

変 状	1. 崩壊	2. 崩壊	3. 崩壊	4. 崩壊	5. 崩壊	6. 崩壊	7. 崩壊	8. 崩壊	9. 崩壊	10. 崩壊	11. 崩壊	12. 崩壊	13. 崩壊	14. 崩壊	15. 崩壊
変 状	1. 崩壊	2. 崩壊	3. 崩壊	4. 崩壊	5. 崩壊	6. 崩壊	7. 崩壊	8. 崩壊	9. 崩壊	10. 崩壊	11. 崩壊	12. 崩壊	13. 崩壊	14. 崩壊	15. 崩壊
特 殊	1. 崩壊	2. 崩壊	3. 崩壊	4. 崩壊	5. 崩壊	6. 崩壊	7. 崩壊	8. 崩壊	9. 崩壊	10. 崩壊	11. 崩壊	12. 崩壊	13. 崩壊	14. 崩壊	15. 崩壊
施 工	1. 崩壊	2. 崩壊	3. 崩壊	4. 崩壊	5. 崩壊	6. 崩壊	7. 崩壊	8. 崩壊	9. 崩壊	10. 崩壊	11. 崩壊	12. 崩壊	13. 崩壊	14. 崩壊	15. 崩壊
補 助	1. 崩壊	2. 崩壊	3. 崩壊	4. 崩壊	5. 崩壊	6. 崩壊	7. 崩壊	8. 崩壊	9. 崩壊	10. 崩壊	11. 崩壊	12. 崩壊	13. 崩壊	14. 崩壊	15. 崩壊
他 業	1. 崩壊	2. 崩壊	3. 崩壊	4. 崩壊	5. 崩壊	6. 崩壊	7. 崩壊	8. 崩壊	9. 崩壊	10. 崩壊	11. 崩壊	12. 崩壊	13. 崩壊	14. 崩壊	15. 崩壊
山 動	1. 崩壊	2. 崩壊	3. 崩壊	4. 崩壊	5. 崩壊	6. 崩壊	7. 崩壊	8. 崩壊	9. 崩壊	10. 崩壊	11. 崩壊	12. 崩壊	13. 崩壊	14. 崩壊	15. 崩壊



切羽No.275.3 の状況。右上半より右下半へ向けて単斜構造の互層を示す。左上半より灰白色砂質泥岩～黑色泥岩（礫混り土砂状）～黑色泥岩（岩盤状）～粘性土へと変化している。

写真-1



カッターローダー掘削に伴い切羽面は土砂状のズリとなっている。切羽より供給される地下水が多く含まれる。

写真-2



写真-3 切羽No.275.3 天端直下から左側上部（黒板上のところ）では、湧水により切羽から崩落土砂が供給される。灰白色砂質泥岩～黒色泥岩（礫混り土砂状）部の崩壊が著しい状況となっている。




写真-4 切羽No.275.3 前面における排水トンネル天端-側壁部分の漏水処置の状況。切羽も自立できず、前面も滴水が著しい状態となる。

坑内観察調査

工事名 平成10年度国補災害関連緊急地すべり対策工事

観察年月日 平成18年12月9日 測点 NO. 567.68



切羽状況
全体に前日と変りはなく、砂と粘土の混在がある。また、黒灰色の部分には10%程度のレキがまじっている。下半部には、比較的硬質の固結した岩があるが、カッターで破砕される。

所長	副所長	主任	技師	記録員

標高	58.0 m	総合判断	地山区分あるいはハターン区分の別記
位置	A・B・C・D・E	調査/採取箇所	岩谷/杉原/岩谷
特殊条件	断崖、国産、流動性、土壌り小	調査/採取条件	調査/採取

A	切羽の状態	1.安定	2.破面から岩塊が飛び落ちる	3.破面の押し出し	4.破面は自立せず、崩壊あるいは流出
B	通過時の状態	1.自立	2.断面がたつとゆるみ	3.自立面が崩壊	4.崩壊時に発生する
C	圧縮強度	1.0.5~1.0MPa	2.1000g以上	3.200g以上	4.200g以上
D	風化岩質	1.なし	2.岩目に沿って茶色	3.全体に茶色	4.全体に茶色
E	割れ目の傾度	1.間かくd≧1m	2.1m>d≧20cm	3.20cm>d≧5cm	4.5cm>d
F	割れ目の状態	1.密	2.部分的に開口	3.開口	4.崩壊時に発生
G	割れ目の状態	1.形状	2.形状	3.形状	4.形状
H	湧水	1.湧水	2.湧水	3.湧水	4.湧水
I	湧水の状況	1.湧水	2.湧水	3.湧水	4.湧水

調査項目	1.調査	2.調査	3.調査	4.調査	5.調査	6.調査	7.調査	8.調査	9.調査	10.調査
調査内容	1.調査	2.調査	3.調査	4.調査	5.調査	6.調査	7.調査	8.調査	9.調査	10.調査
調査結果	1.調査	2.調査	3.調査	4.調査	5.調査	6.調査	7.調査	8.調査	9.調査	10.調査






写真-1 切羽No.567.68 では著しく破碎された砂岩-泥岩互層より構成されている。右上半より左下半へ単斜構造を示す。



写真-2 切羽No.567.68 では左上半に分布する灰色を示す砂状の砂質泥岩と中央部～下半に分布する黒灰色を示す粘土層より構成されている。



現地検討会委員メンバーによる切羽No.567.68の現地調査。
写真-3 [水野委員, 中村委員, 坂口委員(代理出席)]による調査



排水トンネル工施工中に切羽崩落の著しかった測点No.253.7付近
写真-4 について側壁漏水調査とトンネル変状調査を行った。

II-3 集水井工の施工と施工管理

3-1 概要と実施工程


当地すべり発生の誘因の一つが、降雨に伴う地下水（間隙水圧）の上昇であることから、地下水排除工を施工した。

Aブロックでは、地下水深度が20m～30mと比較的深く、地すべり活動も活発であることから、地形・すべり面深度などを考慮して集水井工（集水井工13基）を施工した。

施工箇所は次頁の集水井実施数量総括表（平面図）に示すとおりである。本工事ではAブロックの頭部から末端部にかけて7工区に分割した施工箇所は合計13基であった。

また後述実施工程表に示すとおり、施工数量13基に及ぶ集水井工群を平成11年4月より着工し、12月迄の合計9ヶ月間で完成させることができた。


集水井工（ライナープレート）施工フローチャート



集水井実施数量総括表

工区	No	井戸形状	掘進延長 (m)	集水ボーリング			排水ボーリング		備考
				本数 (本)	1本当り延長 (m/本)	総延長 (m)	径 (m)	延長 (m)	
2工区	C-1	RCセグメント	33.2	10	50	500	φ200	62.5	
				9	55	495			
2工区	C-2	RCセグメント	26.9	11	50	550	φ200	57.7	
				10	65	650			
3工区	C-3	RCセグメント	31.8	14	50	700	φ300	53.4	
				12	65	715			
3工区	C-4	ライナープレート	27.0	-	-	-	φ300	49.5	
4工区	C-5	ライナープレート	24.0	-	-	-	φ300	38.7	
4工区	C-6	ライナープレート	19.0	-	-	-	φ300	58.7	
4工区	C-7	ライナープレート	14.0	-	-	-	φ300	78.0	調整地へ排水
5工区	D-1	ライナープレート	30.0	-	-	-	φ90	52×2	排水ボーリングは2本施工
				14	50	700			
5工区	D-2	RCセグメント	38.1	16	50	800	φ200	57.1	
				11	55	550			
6工区	D-3	RCセグメント	32.7	14	50	700	φ250	43.4	
				13	60	780			
6工区	D-4	ライナープレート	26.5	-	-	-	φ250	53.3	C-3へ排水ボーリング
7工区	D-5	ライナープレート	22.0	13	50	650	φ90	41.9×2	排水ボーリングは2本D-4へ施工
				6	50	300			
8工区	C-0	RCセグメント	39.9	-	-	-	φ90	54.4×2	排水ボーリングは2本C-1へ施工
				6	50	300			

※集水ボーリングは上段・下段



Aブロック集水井工配置図

S-1 : 2,000

集水井実施工程表

工区	No	工種	数量	平成11年												備考		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月						
2工区	C-1	準備工	1式															
		集水井工	33.2m															
		集水ポ-リング工	995m															
		排水ポ-リング工	62.5m															
		準備工	1式															
3工区	C-2	集水井工	26.9m															
		集水ポ-リング工	1200m															
		排水ポ-リング工	57.7m															
		準備工	1式															
		集水井工	31.8m															
4工区	C-3	集水ポ-リング工	1415m															
		排水ポ-リング工	53.4m															
		準備工	1式															
		集水井工	27.0m															
		排水ポ-リング工	49.5m															
5工区	C-4	準備工	1式															
		集水井工	24.0m															
		排水ポ-リング工	38.7m															
		準備工	1式															
		集水井工	19.0m															
6工区	C-5	準備工	57.7m															
		集水井工	14.0m															
		排水ポ-リング工	78.0m															
		準備工	1式															
		集水井工	30.0m															
7工区	D-1	集水ポ-リング工	700m															
		排水ポ-リング工	52×2=104															
		準備工	1式															
		集水井工	38.1m															
		排水ポ-リング工	1360m															
8工区	D-2	準備工	57.1m															
		集水井工	37.7m															
		集水ポ-リング工	1480m															
		排水ポ-リング工	43.4m															
		準備工	1式															
9工区	D-3	集水井工	26.5m															
		排水ポ-リング工	53.3m															
		準備工	1式															
		集水井工	22.0m															
		集水ポ-リング工	960m															
10工区	D-4	排水ポ-リング工	83.8m															
		準備工	1式															
		集水井工	39.9m															
		集水ポ-リング工	300m															
		排水ポ-リング工	108.8m															

II-4 対応と異常

4-1 排水トンネル工変位計測・管理基準

本トンネルにおいて、全般を通し突発湧水の懸念がある。地質状況は、比較的ルーズな強風化砂岩・頁岩が占めており、実施工にあたり計測を行い、より安全な施工管理を行う必要がある。よってここでは、トンネル内空変位の管理基準値を設定することとした。

(1) 設定条件

① 設計パターン：D I、D II

② 地質状況

a. 来馬層強風化砂岩・頁岩

b. 弾性波速度

・坑口～NO.263.3 0.9～1.0 (km/sec)

・NO.263.3～NO.400 2.1～2.2 (km/sec)

(2) 計測項目

① 天端沈下測定

② 内空変位測定

③ 地表沈下測定

(3) 限界ひずみ法による設定

一軸圧縮強度から限界ひずみの想定を行い、限界変位量を設定し、管理基準値を設定するものとした。

① 限界変位量

以下の式により、算出する。

$$U_r = \varepsilon_0 \cdot r$$

U_r ：限界変位量 (mm)

ε_0 ：限界ひずみ (=0.95% 右表より)

r ：トンネル半径 (=1.65m)

$$U_r = 0.95 (\%) \times 1.65 (\text{m})$$

$$= 15 (\text{mm})$$




図-4.3.22 一軸圧縮強度と限界ひずみの関係

一軸圧縮強度 $q_e = 20 (\text{kg/cm}^2)$

(地質調査報告書より)

(4) 計測工Aによる管理基準

①変位量

a.内空変位

管理レベル	管理基準値 (mm)	初期変位 (mm/日)	切羽1D通過時 (mm)
レベルI	15	3	5
レベルII	30	7	12
レベルIII	60	15	27

b.天端変位

管理レベル	管理基準値 (mm)	初期変位 (mm/日)	切羽1D通過時 (mm)
レベルI	7.5	1.2	2.5
レベルII	15	3.5	6
レベルIII	30	10	12

②変位速度

20 (mm/日) 以下

(5) 掘削工

①断面計画の方針

当初設計では、一般的なトンネル断面のDパターンの断面構造を準用し、曲線形状のインバートを底盤部に設置する計画としている。ここでは、今回施工においてDⅢ区間での計測工A結果を基に、インバート形状の再検討を行うものとする。

下表に示す通り、内空変位（水平、斜め）の計測結果は、最大でも3.3mm（最終変位5.5mm）となっており、管理基準値のレベルI内である。天端沈下に関しては、最大で8.0mm（最終変位は9.0mm）とレベルIを若干上回っている程度である。このことから、インバート部形状は曲線とせず水平としても特に問題ないと判断した。

測点	最終変位 (mm)				切羽1D通過時 (mm)			
	天端沈下	水平	斜め(右)	斜め(左)	天端沈下	水平	斜め(右)	斜め(左)
NO.160	8.0 (8.0)	3.3 (3.3)	2.1 (2.1)	2.5 (2.5)	3.0	1.1	0.8	0.9
NO.170	8.0 (9.0)	3.1 (3.3)	3.0 (3.1)	2.3 (2.5)	3.0	1.6	2.2	1.6
NO.179	— (7.0)	— (5.5)	— (4.0)	— (4.5)	4.0	0.8	1.4	2.5

* () 外数値：検討時点での変位量、() 内数値：最終変位量

4-2 地すべり変状の管理基準


対策工事施工中に倉下地すべりが活発に活動したことを想定し、長野県当局において、地すべり変動速度に着目した倉下地すべり観測及び避難（等）の基準と倉下地すべり災害対策緊急時連絡体制を構築し、突発的な地すべり変動に備えた。

倉下地区地すべり観測及び避難等の基準

主として、観測及び避難基準等の判断は伸縮計 S-8 の変動量を主体に行い、S-5、S-6 もこれに準じた扱いとする。

	変動状態	降雨量	監視体制	対応
ランク 1	1mm 以下/日		平常	・通常の観測態勢
ランク 2	1mm 以上/日	80mm/日以上 融雪期	注意	・観測態勢の強化
ランク 3	10mm 以上/日	120mm/3 日以上	警戒	・点検・監視強化(張り付き) ・関係機関への情報伝達 ・関係機関との協議 ・避難準備
ランク 4	2mm 以上/1h を 2 時間連続		避難勧告	・避難勧告 ・地すべり地内への立入禁止

倉下地すべり災害対策緊急時連絡体制



Ⅲ 効果判定と維持管理

Ⅲ-1 地すべり対策工の効果

1-1 排水トンネル工の効果

(1) 孔内水位の低下

孔内水位変動図に示すように、排水トンネル施工の進捗に伴って、地すべりブロックの地下水位は確実に低下している。

H10-9, H10T-4, H10-7, H11-3, H10-10, H11-2, H9-6, H11-11, H10-12, H9-1, H10-5, H10-3 では地下水低下が認められた。特に排水トンネル工掘進に伴い、著しい地下水低下を確認した4孔は以下のとおりである。

H10-T4	(-5.5m)	7/20 以後
H10-12	(-8.0m)	8/20 以後
H11-2	(-2.5m)	9/20 以後
H10-3	(-20.0m)	12/4 以後 (排水トンネル近傍)

(2) 排水トンネル工、集水ボーリング工施工による排水効果

倉下地すべり排水トンネル工の本体工は平成11年12月末に完成し、平成12年3月末には集水ボーリング室 (No.1~No.5) より集水ボーリング工を施工完了した。

集水ボーリング工は5室11ヶ所のポイントから合計L=9,410mの削孔を行った。

排水トンネル工本体施工直後のトンネル内からの排水量と集水ボーリング工施工完了後の排水量を下表に比較した。

測点	集水ボーリング室	集水ボーリング 施工前排水量	集水ボーリング 施工後排水量	増加率 (倍)
No.244.70 No.265.30	No.1	15.3 ㍈/分	28.1 ㍈/分	1.8
No.344.70 No.365.30	No.2	17.2 ㍈/分	127.5 ㍈/分	7.4
No.444.70 No.465.30	No.3	2.4 ㍈/分	48.8 ㍈/分	20.3
No.513.08 No.537.68	No.4	0.2 ㍈/分	23.0 ㍈/分	115.0
No.584.40 No.610.00	No.5	0.0 ㍈/分	165.0 ㍈/分	165.0
合計		34.9 ㍈/分	392.4 ㍈/分	

集水ボーリング工施工に伴い、地すべり地内からの排水量は飛躍的に増加した。

集水ボーリング工設置前に坑内からの漏水や滴水により確認された排水量は 34.9 ㎥/分（平成 11 年 12 月末）であったのに対して、集水ボーリング工施工後に確認された排水量は 392.0 ㎥/分（平成 12 年 5 月中旬）であった。

排水トンネル工に伴う排水効果は十分認められ、今後の地すべり挙動沈静化を十分期待できると考えられる。

1-2 集水井工の効果


Aブロックでは、ほとんどの集水井工において地すべり土塊を構成する崩積層とその下部に分布する黒色溶結凝灰岩層付近に地下水が豊富に分布することが判明した。

例えば、Aブロック右側上部斜面に位置する C-1 集水井工では黒色溶結凝灰岩層掘削中に突発湧水により掘削が困難となった。

現在は水位も下がり安定的な排水を行っている。

今後長期的な観測によって効果判定は望まれるが、Aブロック内の地盤伸縮計の挙動沈静化とも合わせて検討すれば、集水井工施工に伴う効果は認められるものと考えられる。


C-1 集水井工土質図




1-3 地すべり挙動の沈静化

3-2 観測結果に示すようにS-1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 までの 10 基について地すべり地内において継続観測が実施された。このうち地すべり対策工の進捗に伴って、挙動が沈静化した箇所はS-5, S-6, S-8, S-9, S-10 でこれらの箇所では平成 10 年 11 月からの集水井工を主体とした地下水排除工によって地すべり活動が収束傾向にあるものと考えられる。

また、平成 12 年 1 月までの段階では、S-3, S-11 については継続的な累積変位を示している。このため当箇所における局所的な地形変状の可能性も含めて今後も監視してゆく必要がある（調査平面図等参照）。



孔内水位変動図



Ⅲ-2 地すべり対策工施設の維持管理方針

トンネル本体及び周辺と、トンネル内の集水ポーリング工の施工完了に伴って、必要と考えられる施設維持管理方針について述べる。

2-1 流末排水工設備とトンネル内設備

- ① 平成 10 年度工事においては、トンネルからの湧水は仮排水（U-300）にて処理しているが、トンネル内の集水ポーリング施工完了時にトンネルからの湧水量測定装置が必要である。水路の断面形状など流末処理処理方法について検討する必要がある。
- ② トンネル内の施設維持管理時期は、地すべりの挙動が最も大きくなる時期と地下水が豊富に湧出する時期に合わせて実施することが望ましい。特に下表に示す時期に定期点検などを行うことが望ましいと考えられる。

	挙動時期	管理時期
融雪期	4 月	5 月
台風期	9～10 月	11 月

2-2 照明・換気設備

前記したトンネル内施設等の維持管理を行うために、トンネル内へ進入する必要があり、その際の照明・換気設備などが必要と考えられる。

照明・換気設備の電源確保については、商用電力と発動発電機による電力の 2 通りが考えられる。発動発電機による電力は、管理時毎に機械をリースする必要があり、1 回当たりおよそ 100 千円の管理費を要し、商用電力での電源確保の方が有利と考えられる。

なお、本工事終了後仮設備としての照明設備を撤去し、商用電力施設を確保する必要がある。

2-3 坑口周辺の設備

現在、施工ヤードとして利用している平地において、施工完了後、以下に示す項目について検討を行う必要がある。

① 法面工

坑口上部の法面工（現在モルタル吹付）や仮設道路の法面において、厚層基材吹付などの法面緑化を考慮した対策を行う必要がある。また、法面に変状などが大きく現れた場合は、法枠工などについても検討する必要があると考えられる。

② ヤード周り転落防止柵

現在の施工ヤードの法肩において、転落防止柵の設置が必要と考えられる。

③ 坑門工

現在は、キーストンプレートと土嚢による坑口処理の状態となっているが、将来、面壁形状などの坑門工を設置した方が望ましいと考えられる。その際に、現在設置されている坑口柵については、材料はそのまま利用し移動することは可能である。

2-4 その他の設備

① 覆工

現在、DⅢ区間に設置している様なライナープレートによる覆工を、全線に設置することが望ましいと考えられる。

② 工事用道路入口の進入禁止

当面の間、工事用道路入口に現場内進入防止のための柵などが必要と考えられる。また、設置する際、柵形状・位置については、地元協議が必要である。地元に対して有効利用（等）の提案が望ましい。

③ 現場事務所跡地

当面の間、現場事務所跡地の法肩部に転落防止柵などの設置が必要と考えられる。また、設置する際、柵形状・位置については、地元協議が必要である。地元に対して有効利用（等）の提案が望ましい。

IV 広報活動と今後の方針

IV-1 広報活動

1-1 地すべり現地見学会

平成11年10月1日(金)には、地すべり学会中部支部主催による「長野県倉下地区地すべり現地検討会」が実施された。全国から75名が参加され、長野県姫川砂防事務所による事業説明と参加者による討論が行われた。(資料4-1 地すべり学会中部支部ニュース抜粋参照)

1-2 倉下地すべりパンフレット

倉下地区工事安全協議会によりパンフレットが発行された。平成10年度 災害関連緊急地すべり対策事業について紹介された。(資料4-2 参照)

1-3 安全標識設置

対策工事の進捗に伴い、多くの工事車両が倉下地区を通過することとなった。倉下地区工事安全協議会では地元住民への対策事業に対する周知と交通安全を目的として安全標識を要所に設置し、工事安全につとめた。(資料4-3 参照)

IV-2 地すべり防止施設の有効利用

倉下地すべり対策事業によって、地すべり活動は確実に沈静化に向うものと思われる。今後は残された地すべり防止施設を有効に維持管理し、同時に自然現象としての地すべり活動について経年的なデータにより把握する必要がある。

このため以下の2点を核とした有効利用を提案する。(資料4-4 参照)

- ① 地すべり自動観測システムの拡充により、地すべり地内の現地観測局より収集されたデータを地すべり資料館において情報公開する。また姫川砂防事務所に設置されている自動観測システムと連動し、常時監視を行うことにより、降雨期、融雪期の地すべり監視を円滑に行うことが望ましい。
- ② 大自然北アルプスの中に位置する白馬「どんぐり村」には季節を問わず多くの観光客が訪れており、このような背景のもと、自然のきびしさ、やさしさなどをテーマとした、倉下地すべり資料館(自然館)の建設や地すべり防止施設(排水トンネル工や集水井工)の見学コースを整備をする。また、砂防、地すべりをテーマとした学習の場としての活用が望ましい。

地すべり現地検討会

「長野県倉下地区地すべり」

中部支部発足後、最初の現地検討会を白馬村「倉下地すべり地」において実施した。参加募集を学会誌等で行ったところ、北海道をはじめ全国から75名の参加を得て成功裏に終わることができた。

倉下地すべり地は、地質構造的に非常に興味深い地すべりで、平成2年頃より変状が知られ、平成7年7月の豪雨で活発化したと考えられている。その詳細は平成10年、11年の学会で発表されている。当地においては、平成10年度災害関連緊急地すべり対策事業が現在施工中である。対岸から全景を望みながら姫川砂防事務所より地すべりおよび事業の概要説明を受けて現場見学を行った。現場では、排水トンネル、セグメント集水井、流末処理工などの施工状況を見学し、現在も進行中の地すべり変状の視察を行った。


日程を1日とし、支部7県の参加者が当日中に帰宅できるように配慮したため、10月1日(金)朝8時半に長野市内のホテルを出発、夕方4時には長野駅解散という行程となった。移動は現場内の一部を除いて大型バス2台で行った。行程の制約もあり十分な討議の時間を持てなかった事を反省点としたい。

現地検討会実施にあたり、説明のために時間を割いていただいた姫川砂防事務所の各位、見学の便宜を図っていただいた工事JVの方々、またボランティアとして働いていただいた県内各社に感謝あると共に、慣れない事とはいえ若干の手違いもあった事をお詫びします。

中部支部企画部会



長野県姫川砂防事務所 水野泰秀所長、
大畑雅之技師による現場説明




倉下排水トンネル工の坑内見学


安心して暮らせる生活の基盤づくりのための地すべり対策

長野県北安曇郡 白馬村 倉下地籍


長野県姫川砂防事務所



平面図 (長野県白馬村 倉下地区)



標準断面図 (小断面NATM工法) 排水トンネル断面




事業概要

- 9年度
建設省押さえ盛り土
V=80,000m³
- 10年度地すべり対策
調査費 C=101百万円
- 10年度地すべり対策
災害関連緊急地すべり対策
調査費 C=150百万円
集水井 13基 C=750百万円
排水トンネル L=570m C=1,000百万円
その他 C=164百万円
小計 C=2,064百万円
- 11年度地すべり対策
横ホーリング等 L=2,000 m C=109百万円

倉下地すべり

平成10年度
災害関連緊急地すべり対策事業



長野県姫川砂防事務所

〒399-9422 北安曇郡小谷村大字千国乙10307-3
TEL 0261(82)3100 FAX 0261(71)7003

倉下地区工事安全協議会

1. 地すべりの概要

倉下地すべりは、長野県北安曇郡白馬村に位置しています。(図-1)。この斜面は通称「どんぐり村」と呼ばれ、ペンションおよび別荘地として利用・開発されています。

地すべり活動による変状は、平成2年頃から確認されていましたが、平成7年に建設省松本砂防工事事務局が松川護岸の変状原因を調査したところ、地すべりによるものであることが判明しました。その後、平成10年3月21日の58mm/日の降雨と、それに伴う融雪水によって地すべり活動が急激大きくなりました。そこで、長野県は「災害関連緊急地すべり対策事業」として提案し、地下水排除工を主体とした地すべり対策工が採択されました。

長野県では、平成10年4月から平成11年3月にかけて、地すべり防止に関わる学識経験者・専門技術者によって構成される「倉下地区地すべり対策総合解析検討委員会」を設置し、検討を行っています。




図-1.倉下地すべり位置図

2. 地形・地質


倉下地すべりは、その末端を姫川支流の松川に接し、側部および頭部を急崖に囲まれた標高760~1,100mの南向き斜面に発達した、幅800m・奥行き800mの大規模な地すべりです。当地すべりは末端部に急崖を形成し、それより上部は平均15度の暖斜面からなる、いわゆる地すべり地形を呈しています。地すべり頭部には、幅40m、長さ150m、落差20mに達する陥没帯が形成され、地すべりの巨大さを伺うことができます。

本地域周辺の地質状況を見ると、基盤には青海-蓮華帯に属する古生界二畳紀の蛇紋岩、中生界ジュラ紀の推積岩である来馬層群が分布し、それらを新第三紀の大峰累層に介在する溶結凝灰岩層が不整合に覆っています。また姫川沿いには、日本列島を東西に分断する糸魚川-静岡構造線が走っており(図-1)、これに伴う断層活動は現在まで続いていると考えられています。地すべり地周辺は、新旧様々な岩石によって構成され、複雑かつ脆弱化した地質となっています。

倉下地すべり地は、大きくはA~Dの4ブロックに分割され、このうちAブロックが最も活発に活動しています。Aブロックの規模は、幅300m・奥行き700m・最大地すべり層厚60mと推定されます。地質調査によって、地すべり地内の溶結凝灰岩層の分布は、Aブロックとほぼ一致し、溶結凝灰岩層が主な地すべり土塊になっていることが明らかになっています(図-2)。また、図-2に示したように、倉下地すべりは、その両サイドをF1・F2断層によって、三角形に取り囲まれた構造になっています。このように、倉下地すべり地は、複雑に発達した地質構造に規制された地すべりであるということがわかります。

3. 被災状況

倉下地すべり地では、Aブロックの村道や擁壁などの構造物に亀裂や段差が生じています。このような変状は、降雨や融雪に伴う地表水の浸透によって拡大します。



① Aブロック末端部の高水位護岸擁壁の変状



④ どんぐり村手入り口村道の70cmのスレ



② Aブロック末端東側部の高水位護岸工の変状



⑤ Aブロック頭部の村道に現れた120cmの段差




③ 保存家屋の変状と40cmの段差




⑥ Aブロック頭部の村道に現れた亀裂

倉下地すべり平面図・断面図




6測線地質想定断面図



断面図凡例

- : 崩壊土
- : 溶結凝灰岩溶結上部
- : 溶結凝灰岩溶結中部
- : 溶結凝灰岩溶結下部
- : 灰馬房砂岩層
- : 赤砂岩
- : 石炭マクネサイト岩
- : 花紋層~カンラン層
- : 断層
- : 地下水位


4測線地質想定断面図



平面図凡例


- : 溶結凝灰岩層
- : 采馬房
- : 花紋岩
- : 断層
- : 観水井工
- : 水稲工
- : 排水トンネル工
- : 押え盛土工
- ①~⑥ : 写真番号

C測線地質想定断面図



Aブロック

倉下排水トンネル地質縦断図



4. 平成10年度地すべり対策事業

表-1 平成10年度倉下地すべり対策事業

合計	種別	小計	合計
排水トンネル工	一般部	L=470m	ΣL=570m
	ボーリング室	L=100m	
	集水ボーリング		ΣL=9,300m
集水井工	RCセグメント	6基	13基
	ライナープレート	7基	
	集水ボーリング		ΣL=8,200m
	排水ボーリング		ΣL=453.5m
水路工	水路工	L=115m	ΣL=172m
	調整池	2面 472.5m L=57m	


5. 倉下地区工事安全協議会

表-2 倉下地区工事安全協議会工区別一覧表


工区名	施工業者名	施工概要	工区名	施工業者名	施工概要
トンネル	森本・相模建設共同企業体	排水トンネル工 集水ボーリング工	6工区	(株)壺村組	D-3・D-4集水井工 集排水ボーリング工
2工区	北陽建設(株)	C-1・C-2集水井工 集排水ボーリング工	7工区	(株)俣刀組	D-5集水井工 集排水ボーリング工
3工区	日本綜合建設(株)	C-3・C-4集水井工 集排水ボーリング工	8工区	金森建設(株)	C-0集水井工 集排水ボーリング工
4工区	(株)興和	C-5・C-6・C-7集水井工 排水ボーリング工	9工区	(有)塩島組	水路及び調整池工
5工区	(株)島崎組	D-1・D-2集水井工 集排水ボーリング工			

排水トンネル標準図

一般部



ボーリング室




倉下排水トンネル工抗口



トンネル切羽状況

集水井構造図 (RCセグメント)



集水井掘削状況



集水ボーリング掘削中の排水 (400l / min)


アルプスの街 白馬




▲白馬大雪渓



▲白馬ジャンプ競技場



白馬村へのアクセス



おびなたの湯▲



スキー場▲

安全標識設置図


橋水トンネル

交付経路

仮設ヤード

仮設ヤード







工事用道路




工事中

工事名	〇〇〇〇
工事期間	〇〇月〇〇日～〇〇月〇〇日
工事場所	〇〇〇〇
工事内容	〇〇〇〇
工事担当者	〇〇〇〇
工事連絡先	〇〇〇〇
その他	〇〇〇〇



管轄の調整力を確保いたします






地すべり自動観測システム
ブロック図

倉下地すべり資料館（自然館）のイメージ




地すべり自動観測システムのイメージ





排水トンネル工地質観察図



白雲野史

坑内観察調査 地質縦断面

工事名 平成10年度国補災害関連緊急地すべり対策工事

所在地	図	図	図
調査	図	図	図
調査者	図	図	図

測点	155	185	21
支保工番号	1		
施工パターン	DIIIa	DIIa	
区間長(m)	30.0	28.0	
地質縦断面			
地質・湧水状況	<p>崩壊土 (No.185)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工面化して高砂層、頁岩、茶褐色角片を呈した土質の崩壊土が主である。 ・土質は、中〜細砂層、粗砂層、風化している。 ・湧水は、崩壊土の空隙から湧出している。 	<p>崩壊土 (No.185)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・茶褐色に着色した若くは、単に打撃で割れる。 ・層厚10〜20mm程度 ・湧水は、崩壊土の空隙から湧出している。 	<p>崩壊土 (No.185)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・崩壊土の崩壊土が主である。 ・崩壊土の崩壊土が主である。
施工状況	<p>注入は、りゅうすき所である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・崩壊土の崩壊土が主である。 ・崩壊土の崩壊土が主である。 		
計測	内空変位	○	○
天端沈下	○	○	○
支保工応力	○	○	○
吹付応力	○	○	○
ロック軸力	○	○	○
計測	6/15〜7/22 観測	7/16〜7/26 観測	7/18〜8/10 観測

測点	205	212	221	224	239	239.7	244.7
支保工番号	51						
地山分類	DIIa	DIIb	DIIc	DIIe	DIIg	DIIh	DIIi
区間長(m)	28.0	8.0	3.0	15.0	5.0	20.5	
地質縦断面							
地質・湧水状況	<p>砂質凝灰岩</p> <ul style="list-style-type: none"> ・崩壊土が白色崩壊土である。 ・茶褐色の崩壊土が主である。 ・ハートマーク崩壊土が主である。 						
施工状況	<p>流工盤</p> <ul style="list-style-type: none"> ・崩壊土が崩壊土である。 ・崩壊土が崩壊土である。 ・崩壊土が崩壊土である。 						
計測	内空変位	○	○	○	○	○	○
天端沈下	○	○	○	○	○	○	○
支保工応力	○	○	○	○	○	○	○
吹付応力	○	○	○	○	○	○	○
ロック軸力	○	○	○	○	○	○	○
計測	7/20〜8/18 観測	7/23〜8/18 観測	7/28〜8/18 観測	7/28〜8/18 観測	8/9〜9/9 観測		

坑内観察調査 地質縦断面図

工事名 平成10年度国補災害関連緊急地すべり対策工事

所長	副所長	主任	調査員	記録員

測点	254.7	265.3		294.3	303.3
支保工番号	101	112		142	
施工パターン	Dilas 20.6		Dilas 45.4		
区間長 (m)	20.6		29.0		
地質縦断面図					
地質・湧水状況	<ul style="list-style-type: none"> 黒色の砂多(り)粘土にみられる 切羽直下にみられる 黒色の砂が少量みられる 黒灰色の石灰質土層にみられる 湧水あり 		<ul style="list-style-type: none"> 黒平土あり 集水溝あり ・シロ質土あり 		
施工状況	<ul style="list-style-type: none"> 軽石が堅い土の状態で3mの深さまで掘削 取集りおこなった ・掘削に際しては、必要に応じて、必要に応じて、必要に応じて ・米に於て、不固結土流出 		<ul style="list-style-type: none"> ・掘削が少なかったため、掘削が少なかったため、掘削が少なかったため ・掘削が少なかったため、掘削が少なかったため、掘削が少なかったため ・掘削が少なかったため、掘削が少なかったため、掘削が少なかったため 		
内空壁位	○		○		
天端沈下	○		○		
支保工応力	○		○		
吹付応力	○		○		
ロック軸力	○		○		
計測	9/7 ~ 10/18 作業		9/5 ~ 10/18 作業		

測点	303.3	339.7	344.7	347.7	352.7
支保工番号	151	188	193	196	
地山分類	Dilas 45.4		Dilas 17.6		
区間長 (m)	45.4		3.0		
地質縦断面図					
地質・湧水状況	<ul style="list-style-type: none"> 肌露りあり ・20~30cmに固結する ・別荘跡にみられる ・集水溝 		<ul style="list-style-type: none"> ・天端沈下あり ・掘削が少なかった ・掘削が少なかった ・掘削が少なかった 		
施工状況	<ul style="list-style-type: none"> ・切羽は、時間とともにゆるみ、崩落する 		<ul style="list-style-type: none"> ・取集りおこなった ・掘削が少なかった ・掘削が少なかった ・掘削が少なかった 		
内空壁位	○		○		
天端沈下	○		○		
支保工応力	○		○		
吹付応力	○		○		
ロック軸力	○		○		
計測	9/21 ~ 10/27 作業		9/24 ~ 10/20 作業		

坑内観察調査 地質縦断面図

工事名 平成10年度国補災害関連緊急地すべり対策工事

所長	副所長	調査員	記録員

測点	352.7	365.3	386.3
支保工番号	201	214	236
施工クォーター 区間長 (m)	D I 1 s 17.6		D I 1 s 53.4
地質縦断面図			
地質・湧水状況	<p>・集中湧水</p> <p>・シルト・石灰質シルト岩を含む</p> <p>・硬質な岩を含む</p>		
施工状況	<p>・少量の湧水により天端崩壊する。</p> <p>・シルト・石灰質シルト岩は、軽微な打撃で崩落する。</p> <p>・削り出し部分で硬質面岩を含む比較的稳定し、柔軟なシルトが、傾斜面への流入に要する。</p>		
計測	<p>内空変位 ○</p> <p>天端沈下 ○</p> <p>支保工応力 ○</p> <p>吹付応力 ○</p> <p>ロック軸力 ○</p>		
工	10/20~11/4 収束		

測点	401.3	439.7	444.7
支保工番号	281	290	295
地山分類	D I 1 s 53.4		D I 1 s 20.6
区間長 (m)	D I 2 c s 5.0		
地質縦断面図			
地質・湧水状況	<p>・比較的安定したシルトが肌層を多くする。</p> <p>・灰色の粘土層がある</p> <p>・湧水と、排水により通気層が流石化する。</p> <p>・シルト質シルト岩層と透水が異なる</p> <p>・排水は、前層に湧出する</p> <p>・湧水は、排水層の湧水</p>		
施工状況	<p>・比較的安定したシルトが肌層を多くする。</p> <p>・灰色の粘土層がある</p> <p>・湧水と、排水により通気層が流石化する。</p> <p>・シルト質シルト岩層と透水が異なる</p> <p>・排水は、前層に湧出する</p> <p>・湧水は、排水層の湧水</p>		
計測	<p>内空変位 ○</p> <p>天端沈下 ○</p> <p>支保工応力 ○</p> <p>吹付応力 ○</p> <p>ロック軸力 ○</p>		
工	10/21~11/20 収束		

251 401.3

301 450.7

10/29~11/10 収束

坑内観察調査 地質縦断面図

工事名 平成10年度国補災害関連緊急地すべり対策工事

所長	副所長	技師	係長	係

測点	450.7	465.3
支保工番号	301	316
施工バターン	D I l e s	D I l e s
区間長(m)	20.6	46.0
地質縦断面		
地質・湧水状況	<p>・樹状亀裂が深達15m程度あり、 ・内径150~200mm程度で中心部は 腐植土層に達する。 ・全面湧水。 ・左側の崩壊部で多量に ・露床盤工不安定で泥工化と砂上。 ・リ・カートの破れを延可</p>	<p>・層状亀裂の入り込みに注意。 ・湧水は湧水は湧き。 ・鏡面押し出す恐れあり。 ・層状亀裂の入り込みに注意。 ・不明な箇所あり</p>
施工状況		
内空盛位	○	○
天端沈下	○	○
支保工応力	11/12~12/17 破果	11/17~12/17 破果
吹付応力		
ロック軸力		

測点	499.3	512.08	517.08	537.68
支保工番号	351	363	364	390
地山分類	D I e s	D I e s	D I l a s	D I l a s
区間長(m)	46.0	0.78	5.4	20.6
地質縦断面				
地質・湧水状況	<p>・内径100mm ・灰土の層が厚く、 ・天端の沈下は、 ・崩壊部で多量に ・崩壊部で多量に ・崩壊部で多量に</p>	<p>・天端の沈下は、 ・崩壊部で多量に ・崩壊部で多量に ・崩壊部で多量に</p>	<p>・天端の沈下は、 ・崩壊部で多量に ・崩壊部で多量に ・崩壊部で多量に</p>	<p>・天端の沈下は、 ・崩壊部で多量に ・崩壊部で多量に ・崩壊部で多量に</p>
施工状況				
内空盛位	○	○	○	○
天端沈下	○	○	○	○
支保工応力	11/12 ~ 12/15 破果			
吹付応力				
ロック軸力	11/12 ~ 12/15 破果			

351 499.3

401 547.68

坑内観察調査 地質縦断面図

工事名 平成10年度国補災害関連緊急地すべり対策工事

451 597.4

所長	副所長	係長	係	監理人	監理者

測点	547.68	584.4	589.4	451
支保工番号	401	438	443	
施工パターン	Dilas			
区間長 (m)	45.72	5.0	20.6	
地質縦断面図				
地質・湧水状況	<p>・砂状</p> <p>・黒褐色に黄褐色の層が認められる。</p>	<p>・砂状</p> <p>・黒褐色に黄褐色の層が認められる。</p>	<p>・砂状</p> <p>・黒褐色に黄褐色の層が認められる。</p>	<p>・砂状</p> <p>・黒褐色に黄褐色の層が認められる。</p>
施工状況	<p>・吹付後、盛土の研削 区間が保たれ、吹付 水が少なくなった。 ・盛土の養生工が完了</p>	<p>・掘削に際して、地下水が湧き出た。 ・自來水の引込は、高圧ポンプで行った。 ・通気管を施工した。 ・黄褐色の土層が、掘削された。</p>	<p>・掘削に際して、地下水が湧き出た。 ・自來水の引込は、高圧ポンプで行った。 ・通気管を施工した。 ・黄褐色の土層が、掘削された。</p>	<p>・掘削に際して、地下水が湧き出た。 ・自來水の引込は、高圧ポンプで行った。 ・通気管を施工した。 ・黄褐色の土層が、掘削された。</p>
計測工	<p>内空変位 ○</p> <p>天端沈下 ○</p> <p>支保工応力 ○</p> <p>吹付応力 ○</p> <p>ロック軸力 ○</p>	<p>12/2 ~ 12/18 取果</p>	<p>12/17 ~ 1/11 取果</p>	<p>12/17 ~ 1/11 取果</p>
測点	597.4	910	464	
支保工番号	51			
地山分類	Dilas			
区間長 (m)	20.6			
地質縦断面図				
地質・湧水状況	<p>・全体的に粘り工である。 ・黄褐色の層が認められる。 ・清水は、掘削に付随して出る。 ・黄褐色の土層が、掘削された。</p>	<p>・掘削後、盛土の研削が完了。 ・黄褐色の土層が、掘削された。</p>	<p>・掘削後、盛土の研削が完了。 ・黄褐色の土層が、掘削された。</p>	<p>・掘削後、盛土の研削が完了。 ・黄褐色の土層が、掘削された。</p>
施工状況	<p>・盛土盤は、混工完了。</p>			
計測工	<p>内空変位 ○</p> <p>天端沈下 ○</p> <p>支保工応力 ○</p> <p>吹付応力 ○</p> <p>ロック軸力 ○</p>	<p>12/20 ~ 1/11 取果</p>		



国精及西國運致地事八町利國工事

排水トンネル工構造図

圖 表 目 録

第 一 章 概 論

長 野 県 埴 川 砂 防 堤 工 事

國語の工本と十本

平成10年度

国補災害関連緊急地すべり対策工事


設 計 図

平成12年3月

長野県 姫川砂防事務所




排水トンネル平面図



宇都宮県建設部
 建設部建設課
 北谷町北谷町字下
 年 月 日
 月 日
 日 時 分
 支所
 支所
 支所

排水トンネル縦断面図




No.	K	Elevation (m)		Remarks
		Ground	Tunnel	
1	0+00	1095.0	1095.0	Start of tunnel
2	0+10	1095.0	1095.0	
3	0+20	1095.0	1095.0	
4	0+30	1095.0	1095.0	
5	0+40	1095.0	1095.0	
6	0+50	1095.0	1095.0	
7	0+60	1095.0	1095.0	
8	0+70	1095.0	1095.0	
9	0+80	1095.0	1095.0	
10	0+90	1095.0	1095.0	
11	0+100	1095.0	1095.0	
12	0+110	1095.0	1095.0	
13	0+120	1095.0	1095.0	
14	0+130	1095.0	1095.0	
15	0+140	1095.0	1095.0	
16	0+150	1095.0	1095.0	
17	0+160	1095.0	1095.0	
18	0+170	1095.0	1095.0	
19	0+180	1095.0	1095.0	
20	0+190	1095.0	1095.0	
21	0+200	1095.0	1095.0	
22	0+210	1095.0	1095.0	
23	0+220	1095.0	1095.0	
24	0+230	1095.0	1095.0	
25	0+240	1095.0	1095.0	
26	0+250	1095.0	1095.0	
27	0+260	1095.0	1095.0	
28	0+270	1095.0	1095.0	
29	0+280	1095.0	1095.0	
30	0+290	1095.0	1095.0	
31	0+300	1095.0	1095.0	
32	0+310	1095.0	1095.0	
33	0+320	1095.0	1095.0	
34	0+330	1095.0	1095.0	
35	0+340	1095.0	1095.0	
36	0+350	1095.0	1095.0	
37	0+360	1095.0	1095.0	
38	0+370	1095.0	1095.0	
39	0+380	1095.0	1095.0	
40	0+390	1095.0	1095.0	
41	0+400	1095.0	1095.0	
42	0+410	1095.0	1095.0	
43	0+420	1095.0	1095.0	
44	0+430	1095.0	1095.0	
45	0+440	1095.0	1095.0	
46	0+450	1095.0	1095.0	
47	0+460	1095.0	1095.0	
48	0+470	1095.0	1095.0	
49	0+480	1095.0	1095.0	
50	0+490	1095.0	1095.0	
51	0+500	1095.0	1095.0	End of tunnel

子區 102區
 建設事務所
 設計室
 1987.1.10
 北条建設事務所
 設計室
 1987.1.10

標準断面図(1) S=1/20


D III断面



平成10年度 国土交通省 建設省 建築研究所 建築研究所 (1) 図説 1/20
 標準断面
 北京建築設計院 設計
 中国 天津 天津 天津
 中国 天津 天津 天津
 中国 天津 天津 天津

標準断面図(4) S=1/20

D I 2断面 (すり付け部)



イロ-ンズ	OPF材料	種	量
D I 2a	OPF材 (8本) + 鋼管挿入 (7.5本)		
D I 2b	OPF材 (8本)		
D I 2c	OPF材 (8本) + 鋼管挿入 (7.5本)		


※ 鋼管挿入は、鋼管挿入部、スリット部

平成10年 建設省 17
 標準断面図(4) 図式 (1/2)
 国土交通省 国土院 国土院 国土院
 国土院 国土院 国土院
 国土院 国土院 国土院
 国土院 国土院 国土院
 国土院 国土院 国土院


断面一覽図

S-1/30


D1-a断面



D1-b断面



D1-c断面



ボタノシヤク	ボタノシヤク(ボタノシヤク)	バウチヤク
DIa	ボタノシヤク (4.0) + 内径 (4.0)	バウチヤク (4.0) + 内径 (4.0)
DIb	ボタノシヤク (4.0) + 内径 (4.0)	バウチヤク (4.0) + 内径 (4.0)
DIc	ボタノシヤク (4.0) + 内径 (4.0)	バウチヤク (4.0) + 内径 (4.0)
DI1a	ボタノシヤク (4.0) + 内径 (4.0)	バウチヤク (4.0) + 内径 (4.0)
DI1b	ボタノシヤク (4.0) + 内径 (4.0)	バウチヤク (4.0) + 内径 (4.0)
DI1c	ボタノシヤク (4.0) + 内径 (4.0)	バウチヤク (4.0) + 内径 (4.0)
DI2a	ボタノシヤク (4.0) + 内径 (4.0)	バウチヤク (4.0) + 内径 (4.0)
DI2b	ボタノシヤク (4.0) + 内径 (4.0)	バウチヤク (4.0) + 内径 (4.0)
DI2c	ボタノシヤク (4.0) + 内径 (4.0)	バウチヤク (4.0) + 内径 (4.0)

作成日 昭和46年11月30日
 製図一 製図 1/30
 検査
 承認
 担当 佐藤 隆夫
 担当 佐藤 隆夫
 担当 佐藤 隆夫
 担当 佐藤 隆夫



業務關係機關連絡先一覧表

業務項目	機関名称	担当者	連絡先
行政	国土交通省	田中 太郎	〒100-8505 東京都千代田区千代田 1-1-1
	国土交通省 国土政策課	佐藤 花子	〒100-8505 東京都千代田区千代田 1-1-1
	国土交通省 国土利用政策課	鈴木 一郎	〒100-8505 東京都千代田区千代田 1-1-1
	国土交通省 国土審判課	高橋 三郎	〒100-8505 東京都千代田区千代田 1-1-1
経済	国土交通省 国土政策課	佐藤 花子	〒100-8505 東京都千代田区千代田 1-1-1
	国土交通省 国土利用政策課	鈴木 一郎	〒100-8505 東京都千代田区千代田 1-1-1
教育	国土交通省 国土政策課	佐藤 花子	〒100-8505 東京都千代田区千代田 1-1-1
	国土交通省 国土利用政策課	鈴木 一郎	〒100-8505 東京都千代田区千代田 1-1-1
	国土交通省 国土審判課	高橋 三郎	〒100-8505 東京都千代田区千代田 1-1-1
	国土交通省 国土政策課	佐藤 花子	〒100-8505 東京都千代田区千代田 1-1-1
その他	国土交通省 国土政策課	佐藤 花子	〒100-8505 東京都千代田区千代田 1-1-1
	国土交通省 国土利用政策課	鈴木 一郎	〒100-8505 東京都千代田区千代田 1-1-1

第一卷 政治與經濟的關係

業務関係機関連絡先一覧表

長野県	所名	課・係名	
	姫川砂防事務所 土木部砂防課	工務課 工務第二係 地すべり係	
村道関係	所名	課名	
	白馬村	建設課	
地元関係	所名	役職	
	白馬開発 どんぐり区	所長 区長	
委託	項目	社名	部・課名
	検討委員会	(財)砂防・地すべり技術センター	斜面保全部
	防止区域	アズミエンジニア	指定地申請
	地質調査 集水井設計	明治コンサルタント 長野支店	技術第一課
	トンネル設計 集水井設計	大日本コンサルタント 東京支社	道路構造事業部 地下構造課 水工部 第二課
技術業務委託 (施工管理)	長野県建設技術センター 日本工営	防災部・総合技術部 道路防災対策推進センター 関東支店技術部・信越事務所	
機械	自動観測	長野日本無線 明治コンサルタント 長野支店	通信電子技術部装備グループ 技術第三課
	記録映画	文化映画新社	岐阜 本社制作部

平成10年度 災害関連緊急地すべり対策

	工種	社名	工事概要
本市	トンネル	森本・相模建設共同企業体	排水トンネル
	集水井 2工区	北陽建設	集水井C-1, C-2
	集水井 2工区	日本総合建設	集水井C-3, C-4
	集水井 2工区	興和 長野営業所	集水井C-5, C-6, C-7
	集水井 2工区	島崎組	集水井D-1, D-2
	集水井 2工区	峯村組	集水井D-3, D-4
	集水井 2工区	傳刀組	集水井D-5
	集水井 2工区	金森建設	集水井C-0
	集水井 2工区	塩崎組	水路及び調整池

平成11年度 地すべり対策

	工種	社名	工事概要
本市	通常 1工区	篠崎組	水路工 横ボーリング工
	通常 2工区	日本総合建設	集水ボーリング (C-4集水井)
	地域戦略 3工区	北陽建設	集水ボーリング (C-2集水井)
	地域戦略 4工区	峯村組	集水ボーリング (D-3集水井)



編集後記

本冊子は平成10年度倉下地区災害関連緊急地すべり対策事業の事業概要についてとりまとめたものであります。

この災害では平成10年3月21日に発生した豪雨（日雨量53mm）と多量の融雪水を原因として地すべりが発生しました。このような地すべり災害は倉下地区のみでなく全国に分布する地すべり多発地帯を初め、山間部のいたる所で毎年のように発生し、貴重な人命と財産を奪っています。

この記録をまとめるにあたり、編集スタッフは地すべり対策事業の段階や工種の概要を整理することに努力しました。特に対策工事では施工工程表の整理や工事記録の収集から始めました。

編集作業の段階から紙面の都合上掲載出来なかった資料や、文章表現が妥当でないためにうまく伝達できていないところも多いかと思えます。しかし、他の事例に対しても参考となるように十分努力したつもりです。本書を御一読いただき、砂防技術、地すべり技術習得の場としてぜひ見学に来ていただきたいと存じます。

最後に編集にあたり、本書作成にご協力くださった関係各位に感謝し、編集後記といたします。

平成12年6月

編集スタッフ

岸田 昇¹ 平林 茂生¹ 和沢 伊久夫¹
大畑 雅之¹ 太田 好宏¹
甘利 哲夫² 飯沼 達夫² 岡野 治雄²

(所属)

1 長野県姫川砂防事務所

2 日本工営㈱



 **長野県姫川砂防事務所**

〒399-9422 北安曇郡小谷村大字千国乙10307-3
TEL 0261-82-3100 FAX 0261-71-7003