

事業番号	10 05 18	事業改善シート (26年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	浅川ダム建設費				担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				担当課	課・室	河川課	
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり			担当課	E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp	
					実施期間	S52	~	H28

### 1 事業の概要

目指す姿	治水専用ダムである浅川ダムを建設し、浅川の治水安全度1/100を確保し、市街化が進んでいる沿川地域の洪水被害軽減を図り、浅川流域住民の生命・財産を水害から守る。			
現状 (予算編成時)	浅川ダム建設事業の進捗率(平成25年度末実績):75% ・平成22年5月にダム本体工事に着手し、現在、ダム本体コンクリート打設等の工事を実施中			
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法		
	県民との協働による実施: 実施は困難			
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H26)			
	ダム本体コンクリート打設工、管理設備工、地すべり対策工等を実施し、浅川ダム建設事業の進捗率を81%とする。			
	② 事業内容 (単位:千円)			
	項目	実施方法	H26事業実績	
			(当初)	(決算)
	浅川ダム建設事業	直接	1,600,000	1,619,468
		合計	1,600,000	1,619,468

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越	1,214,168	938,366	638,461	738,249
	当初予算	1,800,000	1,800,000	1,600,000	1,600,000
	補正予算	0	0	119,256	
	合計(A)	3,014,168	2,738,366	2,357,717	2,338,249
	一般財源	150,084	137,182	120,858	119,124
	県債	1,362,000	1,237,000	1,063,000	1,055,000
	国庫支出金	1,502,084	1,364,184	1,173,859	1,164,125
	その他	0	0	0	0
	決算額(B)	2,075,802	2,099,905	1,619,468	
概算職員数(人)	21.39	21.22	17.09	26.25	
概算人件費	-	-	-	-	
概算事業費(B(A)+C)	2,075,802	2,099,905	1,619,468	2,338,249	

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	目標	成果	達成状況	H27目標
事業進捗率(補正後)	75%	81%	81%	達成	-
管理設備工	-	-	-	-	管理棟の完成
地すべり対策工	-	-	-	-	CSG押え盛工の完成

目標に対する成果の状況	予定どおり、ダム本体コンクリート打設工、地すべり対策工等を実施し、目標を達成することができた。
-------------	---

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成27年度は、試験湛水に向け基礎処理工、地すべり対策工及び管理設備工事を完了させたい。 平成28年度は、流路工事を完成させるとともに、運用に向け試験湛水を行いたい。