

(様式2B) 個別箇所評価総括表(継続) (要領第5の2(1)関係)

分野	河川の護岸築堤等		事業番号、事業名	18 流域貯留浸透			補助・単独別	補助	建設部 河川課		
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎 の評価	事業の実施状況		部意見	政策評価課意見	取組方針
		全体概要	H22年度	H23年度	H23年度以降		H22年度未進捗率	進捗状況			
1	つかまがわ 塚間川 しんめいちょう 神明町 (岡谷市)	貯留浸透施設工 N=5箇所 (工期:H21～H26)	貯留浸透施設工 N=1箇所	貯留浸透施設工 N=1箇所	貯留浸透施設工 N=4箇所	必要性 A	18%	引き続き神明小学校の貯留浸透施設工を施工する。	近年浸水被害がたびたび発生しており、地元から早期に治水対策を行ってほしいとの強い要望があることから、継続とする。	必要性が高く、重要性、緊急性も認められる。	「継続」
						重要性 A	特記事項 H18年度に1回、平成20年度に2回、H21年度に2回、H22年度に2回浸水被害が発生				
						効率性 C	C/C(河道方式との経済比較)=1.4				
						緊急性 A	住民参加状況等 日常の維持管理について、学校や公園の管理者と管理協定を結ぶこととしており、現在住民参加の体制化を進めている				
合計	1箇所	8100万円	900万円	2400万円	7200万円	A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満					