


日頃より、道路行政にご協力いただきありがとうございます。  
 皆様のご協力ももちまして、令和伊那トンネル・野底大橋桁架設工事が無事完成いたしました。  
 現在、新型コロナウイルスが流行し、今後どのようになるのか心配ですが、感染予防を徹底しながら完成に努めてまいります。引き続き工事へのご理解ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。  
 この広報誌では月に1回、下記工事の紹介を皆様にお伝えします。  
 工事に対し、お気づきの点、ご意見等ありましたら、最終項記載の連絡先までご連絡ください。

## 福島周辺の全景写真（R2年2月末撮影）




## 野底周辺の全景写真（R2年2月末撮影）



## 前原・上牧周辺の全景写真（R2年2月末撮影）



# 伊那バイパス 工事箇所見取図



番号	施工業者 箇所 工期	地区 進捗率
①	岡谷組・浅川建設工業JV H29令和伊那トンネル H29.03.14～R2.02.28	福島 竣工
②	(株)角藤 H30BP1工区野底大橋 H30.01.22～R2.03.05	野底 竣工
③	南重建設(株) H30BP3工区道路築造工 H30.03.05～R1.03.18	野底 99.3 %
④	西武建工(株) H30BP5工区福島立橋P1橋脚 H30.03.14～R2.03.27	福島 97.1 %
⑤	西武建工(株) R1BP2工区福島立橋A1橋台 R1.10.01～R2.06.08	福島 66.1 %
⑥	守屋建設(株) R1BP3工区ホックスカルバート R1.08.30～R2.05.07	野底 77.2 %
⑦	西武建工(株) R1BP4工区ホックスカルバート R1.09.11～R2.06.08	福島 41.5 %
⑧	清野建設(株) R1BP5工区ホックスカルバート R1.09.12～R2.05.08	福島 46.0 %
⑨	廣瀬建設工業(株) R1BP6工区道路築造工 R1.08.30～R2.05.25	前原 40.0 %
⑩	宮下建設(株) R1BP7工区道路築造工 R1.08.29～R2.05.25	前原 21.0 %
⑪	池田建設(株) R1BP8工区道路築造工 R1.09.09～R2.06.04	野底 0.0 %
⑫	エフ・ケー建設(株) R1BP9工区道路築造工 R1.10.01～R2.06.26	野底 4.0 %
⑬	(株)岡谷組 R1BP10工区橋梁床版工 R1.12.01～R3.03.24	野底 1.2 %
⑭	宮下建設(株) R1BP11工区道路舗装工 R1.12.01～R3.07.17	福島 1.3 %
⑮	入戸建設工業(株) R1柵沢川河川改修工事 R1.10.01～R2.03.30	野底 86.5 %

お気づきの点、ご意見等ありましたら、下記連絡先までご連絡ください。

**【連絡先】**

**伊那建設事務所 整備課 整備第三係**  
 住所：伊那市 荒井 3497  
 TEL：0265-76-6853

**伊那バイパス工事安全協議会 事務局**  
 (株)岡谷組 伊那バイパス10工区作業所  
 TEL：0265-96-0371