

地域再生計画（地方創生道整備推進交付金）中間評価調書

|       |             |        |                 |         |                           |
|-------|-------------|--------|-----------------|---------|---------------------------|
| 都道府県名 | 長野県         | 事業実施主体 | 阿南町             | 地域再生計画名 | 地域が元気で時代にあった安全・安心なまちづくり計画 |
| 計画期間  | 令和４年度～令和８年度 | 評価責任者  | 阿南町建設環境課 建設林務係長 |         |                           |

|                           |                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                |              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|----------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ①地域再生計画に記載した<br>数値目標の実現状況 | 地域再生計画の目標                           |                                                                                                                                                                                   | 基準値                                                            |              | 中間目標値                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | 最終目標値   |         | 中間評価 | 達成状況 |          | 中間目標値の実現状況に関する評価 |                                                        |                             |
|                           |                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                | 基準年度         | 年度                                                                                                                                                          | 中間実績                                                                                                                       |         | 基準年度    |      |      |          |                  |                                                        |                             |
|                           | 目標 1                                | キャンプ場利用者人数の増加                                                                                                                                                                     | 5,800人                                                         | R2           | 6,520人                                                                                                                                                      | R6                                                                                                                         | 9,300人  | 7,000人  | R8   | ○    | 指標<br>総数 |                  | 達成<br>数                                                | 中間目標数値以上となっており、目標達成の見込みである。 |
|                           | 目標 2                                | かじかの湯利用者人数の増加                                                                                                                                                                     | 53,000人                                                        | R2           | 63,200人                                                                                                                                                     | R6                                                                                                                         | 67,796人 | 70,000人 | R8   | ○    | 3        |                  | 2                                                      | 中間目標数値以上となっており、目標達成の見込みである。 |
|                           | 目標3                                 | 年間間伐実施面積の増                                                                                                                                                                        | 77ha                                                           | R2           | 78ha                                                                                                                                                        | R6                                                                                                                         | 61ha    | 80ha    | R8   | ×    |          |                  | 進捗状況の影響により中間評価目標を下回っているが、引き続き計画に則した整備を図り、目標達成を目指すしていく。 |                             |
| ②事業の進捗状況                  | 事業名                                 |                                                                                                                                                                                   | 整備量（その他の事業では取組内容）                                              |              |                                                                                                                                                             | 事業の進捗状況に関する評価                                                                                                              |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |
|                           |                                     |                                                                                                                                                                                   | 計画                                                             | 中間年度<br>(R6) | 最終実績<br>見込み                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |
|                           | 特別措置を適用して行う<br>事業                   | 指標 1 主要施設までの7km改善<br>阿南学園～阿南温泉かじかの湯                                                                                                                                               | 35分                                                            | 36分          | 33分                                                                                                                                                         | 大下条1号線の地権者との用地交渉に不測に日数を要したことによる工事の大幅な遅れや、大下条8号線の工事進捗の遅れにより、中間目標数値に達することができなかった。目標値を達成するために大下条1号線の事業期間の延長を検討し、目標の達成を目指していく。 |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |
|                           |                                     | 指標 2 林産物の生産性向上<br>和合地区～三遠南信道天龍峡IC                                                                                                                                                 | 60分                                                            | 61分          | 58分                                                                                                                                                         | 中間評価目標値には達成できなかった。町道大下条128号線の進捗の遅れが原因となるが、着実に進捗はしているため引き続き整備を目指していく。                                                       |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |
|                           | その他の事業                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                |              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |
|                           | 計画外で独自に実施した<br>事業                   | 景観整備事業                                                                                                                                                                            | 幹線道路及び林道の支障木伐採・整理を行い道路の景観維持及び通行の安全を確保する                        |              |                                                                                                                                                             | 道路沿線の支障木の除去により、道路の見通しの改善や、冬季の日照環境の確保による凍結対策等、道路の安全性が向上している。                                                                |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |
|                           |                                     | 原材料支給事業                                                                                                                                                                           | 町道、林道、農道へ生コンや碎石、作業における重機の借り上げ料に対して補助する。                        |              |                                                                                                                                                             | 原材料支給による地元施工により未整備区間の整備が進み、また、道路清掃に伴う重機借り上げ料の補助により、道路の安全性が向上している。                                                          |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |
|                           |                                     | 森林環境保全直接支援事業                                                                                                                                                                      | 阿南町森林整備計画に定めた「水土保全林」を対象として、町との協定締結者が計画的に実施する間伐などの森林整備に対して補助する。 |              |                                                                                                                                                             | 協定締結者への補助を実施することで、町内の森林整備に寄与している。                                                                                          |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |
|                           |                                     | しいたけほだ木造成支援事業                                                                                                                                                                     | 阿南町の特産品であるしいたけ生産者を対象としてほだ木の購入に対して補助する。                         |              |                                                                                                                                                             | 補助を利用することで多くのほだ木を使用し生産性が高まり、毎年行われるしいたけ品評会で多くの賞を取るなど効果が出ている。                                                                |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |
|                           |                                     | 池の島、二瀬キャンプ場運営事業                                                                                                                                                                   | キャンプ場の適正な維持管理を行い、利便性を向上させることで利用者の増加を図る。                        |              |                                                                                                                                                             | 適正な管理を行っており、リピーターの確保や新規利用者の増加に寄与している。                                                                                      |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |
| 阿南温泉かじかの湯運営事業             |                                     | 温泉施設の適正な維持管理を行い、利便性を向上させることで利用者の増加を図る。                                                                                                                                            |                                                                |              | 適正な維持管理を行っており、利便性が向上していることから利用者の増加に寄与している。                                                                                                                  |                                                                                                                            |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |
| ④中間評価の公表方法                |                                     | 阿南町のホームページに掲載予定。                                                                                                                                                                  |                                                                |              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |
| ⑤計画全体の総合評価                |                                     | 地方創生道整備推進交付金により町道と林道を一体的に整備することにより、安全安心なアクセス道路の整備・改善を図るものであり、それらの結果として地域全体として安全安心な道路ネットワークの構築を目指すものである。目標3及び指標1については現時点で目標達成の見込みが厳しい状況であるが、目標が達成できるように引き続き地域再生計画の事業展開を図っていくものである。 |                                                                |              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |
| ⑥今後の方針等                   | 中間評価結果の反映状況                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                |              | 有りの場合その具体的内容                                                                                                                                                |                                                                                                                            |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |
|                           | 地域再生計画の見直し（有・無）                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                |              | 計画上の道路整備を行うことにより、地域間のネットワークの強化やアクセスの改善がされ、目標は概ね達成される見込みであるが、大下条1号線の事業進捗状況が大幅に遅れており、事業期間内での完了が困難である。中間評価の結果を踏まえ、地域再生計画の変更認定申請を行い、大下条1号線について事業期間を2年間の延長を行う予定。 |                                                                                                                            |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |
|                           | 令和〇年度予算要望額への反映（有・無）<br>有りの場合の増減額 千円 |                                                                                                                                                                                   |                                                                |              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |
| ⑦今後の方針等に対する<br>対応         |                                     | ●事業期間延長の変更認定申請を予定する。内容については、大下条1号線の事業期間を令和10年度まで2年間の延長を申請する。                                                                                                                      |                                                                |              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |         |         |      |      |          |                  |                                                        |                             |