

事業番号	10 03 09	事業改善シート (26年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	電線共同溝整備費			部局	建設部		
				課・室	道路管理課		
総合5か年計画	プロジェクト	2-1-2 農山村産業クラスター形成プロジェクト			担当課	E-mail	michikanri@pref.nagano.lg.jp
	施策の総合的展開	2-1 魅力ある地域の創造と発信 4 次代につなぐ景観育成の推進				実施期間	S61 ~
		4-1 地域防災力の向上 5 災害に強い建物・道路等の整備					

1 事業の概要

目指す姿	・県管理道路における安全で快適な歩行者通行空間の確保、良好な景観、住環境の形成及び地震などの災害時における電柱倒壊などの災害防止を図るため、無電柱化を推進する。		
現状 (予算編成時)	○震災や台風などの災害時に、電柱倒壊による緊急車両等の通行支障が発生することがある。 ○歩道内の電柱が歩行者の安全・快適な通行の支障になっていることがある。 ○電柱や電線が、美しい山岳高原や歴史的街並みの景観を阻害していることがある。		
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】	
	県民との協働による実施: 実施は困難	電線共同溝の整備等に関する特別措置法	

成果目標・事業内容	① 成果目標(H26)				
	○第7期長野県無電柱化推進計画(H26~H30)に基づき、計画箇所は無電柱化を図る。(H26:2箇所) ○長野県の延べ無電柱化延長をL=42.2kmとする。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H26事業実績	H26 (当初)	H26 (決算)
無電柱化推進工事	直接	・電線共同溝の設置と既設電線電柱類の撤去	83,480	190,714	69,300
合計			83,480	190,714	69,300

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越	77,967	142,037	156,156	48,922
	当初予算	308,840	258,860	83,480	69,300
	補正予算	-71,270	-13,335	0	
	合計(A)	315,537	387,562	239,636	118,222
	一般財源	15,675	14,958	11,941	6,268
	県債	119,000	145,000	86,000	46,000
	国庫支出金	180,862	227,604	141,695	65,954
	その他	0	0	0	0
	決算額(B)	173,499	231,406	190,714	
概算人件費	職員数(人)	1.79	2.34	0.88	0.78
概算人件費(C)	-	-	-	-	
概算事業費(B(A)+C)	173,499	231,406	190,714	118,222	

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	H26			H27目標
		目標	成果	達成状況	
無電柱化延長	42.1km	42.2km	42.2km	達成	42.6km

目標に対する成果の状況	計画どおり事業が進捗。 ①H23.9事業仕分けの結果に対する対応状況 H23.9事業仕分けの結果を受け、今後県が行う無電柱化推進事業の方向性と箇所選定について定めた「長野県無電柱化ガイドライン」を策定(H25.3) ②第7期計画が策定できない原因 国のガイドラインに沿って策定されるものだが、H26年度においてもガイドラインが示されていないため。(基本的方針については暫定合意)
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	第7期長野県無電柱化推進計画(H26~H30)策定に向け、事業の進捗を図る。