

事業番号	10 10 02	事業改善シート（26年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	公共施設耐震対策事業				担当課	部局	建設部	
						課・室	施設課	
総合5か年計画	プロジェクト				E-mail	shisetsu@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 5 災害に強い建物・道路等の整備			実施期間	H18 ~ H27		

1 事業の概要

目指す姿	県民の生命及び財産を保護し、震災時の膨大な災害復興費用の軽減を図るため、「県有施設耐震化整備プログラム」により、県有施設の防災上重要な拠点となる庁舎や多くの県民に利用される学校、病院等の耐震診断及び耐震改修を行い、施設利用者の安全性を確保する。
------	--

現状（予算編成時）	防災上重要な拠点となる庁舎や多くの県民に利用される学校等耐震化対象の県有施設1,240棟の耐震化率は、平成25年3月末現在86.8%となっており、耐震化の必要な施設は161棟、耐震診断が必要な施設は3棟となっている。
-----------	--

県が関与する理由	県でなければ実施不可（内部管理） 県民との協働による実施：実施は困難 【左記の説明、根拠法令等】 耐震改修促進法、長野県耐震改修促進計画、 県有施設耐震化整備プログラム
----------	--

成果目標・事業内容	① 成果目標（H26）					
	○H26における耐震改修工事実施棟数66棟。うち耐震化の完了棟数61棟 大規模改修等による耐震化の完了棟数と併せ、平成26年度末の耐震化率を94.7%とする。（耐震化完了予定 平成27年度末）					
	② 事業内容 （単位：千円）					
	項目	実施方法	H26事業実績	H26 （当初）	H26 （決算）	H27 （当初）
	1 実施設計、耐震診断	委託	松川青年の家2棟の耐震診断	7,256	5,789	0
2 工事・監理	委託	上田合同庁舎など36施設66棟の耐震改修工事及び監理	2,974,986	2,731,380	2,472,268	
3 確認申請手数料	直接	建築物完了検査申請手数料等	404	167	0	
		合計	2,982,646	2,737,336	2,472,268	

事業コスト	区分（単位：千円）	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越	346,937	788,680	145,432	390,505
	当初予算	2,687,784	3,004,223	2,982,646	2,472,268
	補正予算	174,123	251,507	0	0
	合計（A）	3,208,844	4,044,410	3,128,078	2,862,773
	一般財源	293,844	325,903	76,060	201,773
	県債	2,915,000	3,467,000	1,905,000	2,661,000
	国庫支出金	0	251,507	0	0
	その他	0	0	1,147,018	0
	決算額（B）	2,420,164	3,898,978	2,737,336	
概算人員費	職員数（人）	5.30	5.30	5.30	5.30
	概算人員費（C）	43,767	43,767	43,767	43,767
	概算事業費（B（A）+C）	2,463,931	3,942,745	2,781,103	2,906,540

成果目標の達成状況					
項目	H25末（実績）	H26			H27 目標
		目標	成果	達成状況	
耐震化完了棟数（棟）	28	61	72	達成	-
耐震化率（%）	89.0%	94.7%	95.0%	達成	99.4%

目標に対する成果の状況	県有施設耐震化整備プログラムに基づき計画的に耐震化を進め、平成26年度末の耐震化率は、目標を上回る95.0%となった。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 県有施設耐震化整備プログラムに基づき耐震改修を引き続き進め、平成27年度末までに、新施設の整備後除却する予定のものなど7棟を除き、耐震性能が低い建築物の耐震化の完了を目指します。
--------------------	--