

事業番号	11 05 13	事業改善シート (27年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	流域治水対策河川事業費				担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	河川課		
	施策の総合的展開	4-1	地域防災力の向上		E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
		4	災害に強い地域づくり		実施期間	H25 ~ H35		

### 1 事業の概要

目指す姿	○河川の氾濫により浸水被害を受ける恐れのある区域の面積を減らすため、事業実施河川において、河道の整備のほか、調節池の整備により、効果的かつ効率的な河川整備の促進を図る。			
現状 (予算編成時)	治水安全度向上のため、計画的な河川改修が必要である。			
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法		
	県民との協働による実施：実施は困難			
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H27)			
	事業実施河川において、調節池築造工等を実施する。			
	② 事業内容 (単位：千円)			
	項目	実施方法	H27事業実績	
			(当初)	(決算)
	流域治水対策河川事業費	直接	52,500	117,120
			56,700	
		合計	52,500	117,120
				56,700

事業	区分(単位：千円)	25年度	26年度	27年度	28年度
		前年度繰越	0	420,088	0
予算額	当初予算	0	21,000	52,500	56,700
	補正予算	427,350	65,300	140,500	
	合計(A)	427,350	506,388	193,000	132,580
コスト	一般財源	1,850	6,761	11,074	9,640
	県債	222,000	255,000	90,000	58,000
	国庫支出金	203,500	244,627	91,926	64,940
	その他	0	0	0	0
	決算額(B)	7,262	506,388	117,120	
	概算職員数(人)	0.07	5.34	0.59	0.59
	概算人件費	578	44,098	4,883	4,883
	概算事業費(B(A)+C)	7,840	550,486	122,003	137,463

項目	H26末(実績)	H27 成果目標の達成状況			H28 目標
		目標	成果	達成状況	
調節池築造 1基	概成	完成	概成	未達成	完成
塚間川・大川(改修)	-	-	-	-	河道設計用地補償
黒沢川(改修)	-	-	-	-	取水口検討

目標に対する成果の状況	塚間川の調節池について、軟弱地盤層であったため、構造の検討に不測の日数を要し、目標である平成27年度内の完成ができなかった。 H28目標について、調節池築造の完成を追加する。
-------------	--

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 ・治水に対する住民要望は強く、早期に治水効果を発現させるため、平成28年度も効率的で重点的な予算配分により事業の進捗を図っていく。 ・平成28年度以降も効率的・重点的な予算配分による事業を推進する一方で、環境、景観等の面で幅広く住民の意見を計画に生かし、住民参加を一層進めていきたい。
--------------------	--