

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	森林を育成する治山		事業番号、事業名		35 防災林整備		補助・単独別		補助		林務部 森林づくり推進課	
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎 の評価	事業の実施状況		部意見	政策評価課意見	取組方針	
		全体概要	H22年度	H23年度	H23年度以降		H22年度未進捗率	進捗状況				
1	狐山 (飯山市)	山腹工 3.60ha なだれ予防柵236.5m 土留工7個 法枠工280㎡ 植栽工2,000本 ほか (工期:H18~H23)	山腹工 0.20ha なだれ予防柵90m 植栽工364本	山腹工 0.10ha なだれ予防柵8m 法枠工280㎡ 植栽工20本	山腹工 0.10ha 法枠工280㎡ なだれ予防柵8m	必要性 B	94%	計画どおり進んでいる。 H22までに右岸側は100%、左岸側は90%の整備率、H23は左岸側の新たな崩壊地への対策を行い、完了予定。	地形、気象、過去のなだれ災害履歴から、なだれにより市道が通行不能となる危険性が高い。 自然復旧が見込まれる山腹については対策工を取りやめるが、H22年春に新たに発生した崩壊地への対策を追加し、H23年度での完了を図る。	新たな崩壊に対する追加対策の必要性が認められる。 平成23年度での完了を図る。	「拡大」	
		2億5640万円	9280万円	1420万円	1420万円	重要性 A		特記事項 H23変更 山腹工0.5ha減・0.1ha増(なだれ予防柵15m減・8m増、法枠工300㎡増) 事業費5,150万円減 自然復旧が見込まれる山腹面への対策工を取りやめ H22年4月に融雪により市道上部に新たに崩壊が発生したため、対策工を追加				
						効率性 B		B/C(費用対効果)=4.20				
						緊急性 A		住民参加状況等 特になし。				
合計	1箇所	2億5640万円	9280万円	1420万円	1420万円			A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満				