

須坂市(仁礼)

令和元年東日本台風（台風第19号）による被災箇所の工事進捗状況（令和3年3月1日現在）

凡例 ●河川災 青枠  
▲道路災 赤枠


(一)仙仁川 須坂市 6号床止  
工期 R2.7.1~R3.3.30 進捗率 30%  
施工者 (株)旭建設



(一)仙仁川 須坂市 8~10号床止  
工期 R2.7.1~R3.3.30 進捗率 80%  
施工者 (株)旭建設



(一)仙仁川 須坂市 仙仁橋下  
工期：R2.4.21~R3.1.29 竣工  
施工者：(株)旭建設



(一)鮎川 須坂市 宇原橋上  
工期：R2.4.21~R3.1.29 竣工  
施工者：(株)旭建設



(一)仙仁川 須坂市 寺社平橋横  
工期：R2.4.14~R2.12.25 竣工  
施工者：(株)巴工業




(国)406号 須坂市 仙仁上  
工期：R2.7.23~R3.1.18 竣工  
施工者：(有)田中興業




(一)仙仁川 須坂市 仙仁浄水場横  
工期：R2.5.1~R3.4.30 進捗率 90%  
施工者：市川建設(株)



(一)仙仁川 須坂市 仙仁中  
工期：R2.4.14~R2.12.25 竣工  
施工者：(株)巴工業



(国)406号 須坂市 山の神  
工期：R1.12.21~R2.6.1 竣工  
施工者：市川建設(株)



(国)406号 須坂市 5号カーブ  
工期：R2.4.28~R2.11.24 竣工  
施工者：(有)田中興業



※工期は、現場状況により変更となる場合があります。