

(様式4) 継続評価シート

事業種類	地すべり対策	事業名	地すべり防止
------	--------	-----	--------

林務部 森林づくり推進課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
1	安曇野市	ながくぼ 長久保	山腹工5.0ha 集水井工 N=9基 アンカー工 N=147本	1,622,898	95,000	380,476	H20 ~ H34 H29再評価「継続」 ○H29変更 工期4年増 アンカー工216本→147本	継続	
2	安曇野市	かみいくの 上生野	山腹工3.3ha 集水井工 N=3基	583,829	5,000	227,847	H24 ~ H32	継続	
3	長野市	とうげむかい 峠向	谷止工 N=4個 土留工 N=2個 アンカー補強工 N=7本 ボーリング暗渠工 460m	198,964	8,000	142,052	H27 ~ H31 ○H29変更 谷止工3個→4個 土留工6個→2個 アンカー工34本→アンカー補強工7本 ボーリング暗渠工 497m→460m 事業費増 169,000千円→198,964千円(29,964千円)	継続	
4	飯山市	せぐち 堰口	谷止工 N=1個 ボーリング暗渠工 1,720m 水路工 360m 排土工 2,500m <sup>3</sup>	150,000	35,000	60,000	H29 ~ H31 ○H29変更 事業費増 120,000千円→150,000千円(30,000千円) 排土工及び伏工追加	継続	