

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

| 分野 | | ため池の補強等 | | 事業番号、事業名 | 2 湛水防除 | | 補助・単独別 | 補助 | 農政部 農地整備課 | | |
|----|------------------------|---|---------|----------|-------------------|--|--|--|---|-----------------|------|
| 番号 | ふりがな 箇所名 〔市町村名〕 | 事業内容 | | | | 項目毎 の評価 | 事業の実施状況 | | 部意見 | 政策評価課意見 | 取組方針 |
| | | 全体概要 | H22年度 | H23年度 | H23年度以降 | | H22年度末進捗率 | 進捗状況 | | | |
| 1 | すぎか 須坂 〔須坂市〕 | 排水ポンプ 2基 樋門 1基 排水管理施設1式 〔工期:H20~H25〕 | 排水ポンプ2基 | 樋門1基 | 樋門 1基 排水管理施設1式 | 必要性 A | 75.6 % | 計画どおり進んでいる。 排水ポンプの更新が完了し、樋門改修に着手する。 | 緊急時に運転障害が発生しないよう、早急な改修が必要である。 H22年度から引き続き施設更新工事を実施し、事業進捗を図る。 | 必要性、重要性、緊急性が高い。 | 「継続」 |
| | | 重要性 A | | | | 特記事項 特になし。 | | | | | |
| | | 効率性 A | | | | B/C(費用対効果)=9.03 | | | | | |
| | | 緊急性 A | | | | 住民参加状況等 関係する区や土地改良区の役員を中心に事業情報の共有が図られている。 | | | | | |
| 合計 | 1箇所 | 4億9600万円 | 1億円 | 4000万円 | 1億2100万円 | | A: 配点の75%以上 B: 50%以上75%未満 C: 50%未満 | | | | |