

(様式2B) 個別箇所評価総括表(継続) (要領第5の2(1)関係)

分野	補完的な道路の整備	事業番号、事業名	87 県単 街路事業				補助・単独別	単独	建設部 都市計画課		
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎 の評価	事業の実施状況		部意見	政策評価課意見	取組方針
		全体概要	H22年度	H23年度	H23年度以降		H22年度末進捗率	進捗状況			
1	こうしよけん 更埴線 はちおうじ 八王子 (千曲市)	道路拡幅工 L = 71m W = 12.0m (工期:H20~H23)	用地補償 1式	道路拡幅工 L = 71m (用地県償返し)	道路拡幅工 L = 71m (用地県償返し)	必要性 A	80%	H22までに、用地補償と一部拡幅工事が完了し、H23は、残工事を実施し事業を完了する。	必要性・重要性が高く、交通ネック箇所の解消となることから、継続して事業を実施し、H23での完了を望む。	平成23年度での完了を図る。	「継続」
						重要性 A	特記事項 特になし。				
						効率性 B	B/C(費用対効果)=1.0				
			5億782万8千円	1億8503万円	1億円	1億円	緊急性 B	住民参加状況等 整備後の植栽の維持管理について地域住民に参加していただく。			
2	ひがごうじにしほけん 東郷土西原線 はちまんちよう 八幡町 (小諸市)	道路拡幅工 L = 390m W = 12.0m (工期:H20~H26)	用地測量 1式 物件調査 1式 用地補償 1式	物件調査 1式 用地補償 1式	道路拡幅工 L = 390m	必要性 A	17%	H23も引き続き用地補償を推進する。	必要性・重要性が高く、中心市街地の活性化に寄与する道路であることから、継続して事業を実施したい。	必要性・重要性、緊急性が認められる。	「継続」
						重要性 A	特記事項 隣接する八幡神社の御神木を保存するため、歩道計画の一部見直し。				
						効率性 B	B/C(費用対効果)=2.0				
			5億円	3184万円	8000万円	4億1521万2千円	緊急性 A	住民参加状況等 整備後の植栽の維持管理について地域住民に参加していただくことを検討中。			
3	せきはせん 堰端線 さるくほひがし 猿久保東 (佐久市)	道路拡幅工 L = 110m W = 18.0m (工期:H22~H24)	用地測量 1式 用地補償 1式	道路拡幅工 (歩道部) L = 50m	道路拡幅工 (歩道部) L = 60m	必要性 A	75%	H22までに、交差点付近の用地補償を完了し、H23は、交差点付近の工事を実施する。	必要性が高く、中心市街地の活性化に寄与する道路であることから、継続して事業を実施したい。	予定工期内での完了を図る。	「継続」
						重要性 B	特記事項 特になし。				
						効率性 B	B/C(費用対効果)=2.5				
			9500万円	660万5千円	2000万円	2895万円	緊急性 B	住民参加状況等 整備後の植栽の維持管理について地域住民に参加していただくことを検討中。			
4	みつかまちいぬくぼけん 三日町犬ノ窪線 たわらまち 俵町 (大町市)	道路拡幅工 L = 600m W = 16.0m (工期:H22~H26)	用地測量 1式 物件調査 1式 用地補償 1式	物件調査 1式 用地補償 1式	道路拡幅工 L = 600m	必要性 B	2%	H22までに、用地測量を完了し、H23は用地補償を推進する。	必要性・重要性が高く、観光地へのアクセルの向上と市街地の活性化に寄与する道路であることから、継続して事業を実施したい。	緊急性が認められる。	「継続」
						重要性 B	特記事項 特になし。				
						効率性 A	B/C(費用対効果)=2.5				
			4億9900万円	946万円	1億1610万円	4億8954万円	緊急性 A	住民参加状況等 整備後の植栽の維持管理について地域住民に参加していただくことを検討中。			
合計	4箇所	16億182万8千円	2億3293万5千円	3億1610万円	10億3370万2千円			A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満			