

☆ 神城断層地震の伴う災害関係工事実施箇所進捗表

平成28年2月15日現在

番号	判定	種別	箇所名	危険箇所名	危険箇所番号	施工位置	工事内容	工期	工事進捗率 (%)	対応事業	備考
●砂防事業											
1	A	土石流	カクレ沢	カクレ沢	48611008	小谷村中谷東	流木処理工	H27年4月～6月	100	県単砂防事業	
計1箇所											
●地すべり対策事業											
1	A	地すべり	千国		926	小谷村千国	調査設計中	H27～H28	-	地すべり対策事業	
2	A	地すべり	北雨中		931	小谷村北雨中	・地すべり対策工 アンカー工 26本、横ボーリング工 36本	H27～H29	10	地すべり対策事業	
3	A	地すべり	大沢		952	小谷村大沢	・地すべり対策工 谷止工 8m、押え盛土工 1,500m ³	H27～H28	0	地すべり対策事業	
4	A	地すべり	市場2号		957	小谷村市場2号	・地すべり対策工 アンカー工 87本、横ボーリング工 22本	H27年.5月～ H28年1月	100	災害関連緊急地すべり対策事業	
5	A	地すべり	市場1号		958	小谷村市場1号	・地すべり対策工 集水井工 1基、集水ボーリング 20本	H27～H28	0	地すべり対策事業	
6	A	地すべり	八方岩		960	小谷村八方岩	・地すべり対策工 アンカー工 46本、横ボーリング工 10本 抑止杭工 31本	H27年.4月 ～H28.2月	100	災害関連緊急地すべり対策事業	
						小谷村八方岩	アンカー工 N=16本 集水井 5基 横ボーリング工 13群 抑え盛土工 V=47,000m ³	H27～H29	10	特定緊急地すべり対策事業	概ね3年間
7	A	地すべり	神久		963	小谷村神久	・地すべり対策工 アンカー工 48本、横ボーリング工 11本	H27年.4月 ～12月	100	災害関連緊急地すべり対策事業	
8	A	地すべり	真木		964	小谷村真木	・地すべり対策工 アンカー工 20本、横ボーリング工 22本 抑止杭工 37本、集水ボーリング工 6本	H27年.5月 ～12月	100	災害関連緊急地すべり対策事業	
9	B	地すべり	わらび平		904	白馬村わらび平					地すべり調査で変動なし
10	B	地すべり	峰方下	一ノ倉	910	白馬村峰方下	・地すべり対策工 集水井 2基、集水ボーリング 47本 横ボーリング工、押え盛土工 20,000m ³	H27～H31	15	地すべり対策事業	
11	B	地すべり	通		919	白馬村通					地すべり調査で変動なし

番号	判定	種別	箇所名	危険箇所名	危険箇所番号	施工位置	工事内容	工期	工事進捗率 (%)	対応事業	備考
12	B	地すべり	梨平		922	小谷村梨平	・地すべり対策工 アンカー工 26本、横ボーリング工 14本	H27年4月 ～H28.1月	100	災害関連緊急地すべり対策事業	
13	B	地すべり	戸石		959	小谷村戸石	・地すべり対策工 アンカー工 20本、横ボーリング工 20本	H27年9月 ～H28年6月	80	地すべり対策事業	
計11箇所											
●急傾斜地崩壊対策事業											
1	B	急傾斜	わらび平	真二重	48511010	白馬村わらび平					地すべり調査で変動なし
2	B	急傾斜	東山		48511011	白馬村わらび平	・擁壁工 擁壁補修工 1式 地山補強土工 1式	H27年10月 ～H28年6月	75	県単急傾斜地崩壊対策事業	応急対策工実施済
3	B	急傾斜	峰方下	一ノ倉	48511021	白馬村峰方下				地すべり対策事業	地10の峰方下と同一箇所
4	B	急傾斜	城峰神社	本村	48511043	白馬村堀の内	・斜面对策工 アンカー式防護柵工 長さ40m、高さ4.5m	H27年3月 ～12月	100	県単急傾斜地崩壊対策事業	
5	B	急傾斜	月岡		48511066	小谷村月岡	・土留工 杭工7本	H27年3月	100	県単急傾斜地維持事業	
計3箇所											
合計15か所											

凡例



砂防事業



地すべり対策事業



災害関連緊急地すべり対策事業



急傾斜地崩壊対策事業