

事業番号	11 05 18	事業改善シート（28年度実施事業分）		■当初要求	□当初予算案	□補正予算案	□点検
事業名	浅川ダム建設費			担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	河川課	
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり			E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp	
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針			実施期間	S52	～	H28
	施策展開						

1 事業の概要

目指す姿	治水専用ダムである浅川ダムを建設し、浅川の治水安全度1/100を確保し、市街化が進んでいる沿川地域の洪水被害軽減を図り、洪水氾濫防止区域内の約4万戸の人命・財産を水害から守る。												
現状（予算編成時）	○平成22年5月にダム本体工事に着手し、現在、地すべり対策工等の工事を実施中 ○計画概要 重力式コンクリートダム 堤高 53.0m、堤頂長 165.0m、堤体積 143,000m ³ 総貯水容量 1,100,000m ³ 事業費 380億円												
県が関与する理由	県でなければ実施不可（法令等義務）		【左記の説明、根拠法令等】										
	県民との協働による実施：実施は困難		河川法										
成果目標・事業内容	① 成果目標（H28）												
	貯水池内の法面保護工、流路工等を実施し、ダムの安定性等を試験湛水により確認して、ダムの完成を図り、想定氾濫区域の浸水戸数約4万戸の人命・財産を水害から守る。												
	② 事業内容 (単位:千円)												
		項目	実施方法	H28実施内容	H27 (当初)	H28 (要求)	H28 (予算案)						
		浅川ダム建設事業	直接	法面保護工、流路工、試験湛水等を実施する。	1,600,000	2,200,000							
			合計	1,600,000	2,200,000		0						
事業コスト	区分(単位:千円)		26年度	27年度	28要求	28予算案	成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越	638,461	738,249			項目	H26末	H27末 (見込)	H28			H29 目標
		当初予算	1,600,000	1,600,000	2,200,000	目標				成果	達成状況		
		補正予算	119,256	0									
		合計(A)	2,357,717	2,338,249	2,200,000								
	Aの財源	一般財源	120,858	119,124	111,000		管理設備工	管理棟 の発注	管理棟 の完成	-			
		県債	1,063,000	1,055,000	994,000		地すべり 対策工	頭部排土工 の完成	CSG押え盛土 工の完成	-			
		国庫支出金	1,173,859	1,164,125	1,095,000		洪水氾濫 防止戸数	-	-	約4万戸			
		その他	0	0	0								
	決算額(B)		1,619,468										
概算 人件費	職員数(人)	17.09	26.25	26.25									
概算人件費(C)		-	-	-									
概算事業費(B(A)+C)		1,619,468	2,338,249	2,200,000									
指摘事項等への対応		(指摘事項等)				(対応)							
<input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 決算特別委員会 <input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善													
要求からの主な変更点													