

事業番号	11 05 01	事業改善シート（令和6年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	水害に強い地域づくり事業	部局	建設部	課・室	河川課		
		実施期間	S58 ~	E-mail	kasen @ pref.nagano.lg.jp		

1 現状と課題

近年、頻発する豪雨により毎年水害が発生する一方で、河川整備率は40%未満である。水害に備えるため計画的なハード・ソフト対策を実施する必要がある。

2 事業目的

洪水による被害を最小限に抑えるため、計画的な対策等を進め、地域防災力の向上を目指す。

3 事業目的を達成するための取組

①河川改修により水害リスクを低減

・国内示、精算見込みによる補正

※その他の事業は当初予算、9月補正、1月補正のとおり

②水害に備える取組を推進

・国内示、精算見込みによる補正

※その他の事業は当初予算、1月補正のとおり

③ダムの機能の維持を推進

・国内示、精算見込みによる補正

※その他の事業は当初予算、1月補正のとおり

4 成果指標

(推移の凡例 ↑:改善 ↓:悪化 →:変化なし —:数値なし)

No.	指標名	単位	R3年度		R4年度		R5年度		R6年度 目標値	達成 状況	目標値設定理由
			実績		実績	推移	実績	推移			
①	水害リスクの高い河川の改修実施延長（累計）	km	3.6		5.2	↑	6.0	↑	10.1		令和元年東日本台風による被害等、主に過去大きな浸水被害のあった河川に対して、河川改修等のハード対策の推進により発現される事業効果について設定している。R6年度は10.1kmを目標とする。
②	中小河川の浸水想定区域図作成河川数（累計）	河川	196		319	↑	396	↑	409		長野県流域治水推進計画に位置付けられたソフト対策であり、中小河川を対象にR6年度は30河川作成する。
③	ダム施設の改修完了数（累計）	ダム	2		3	↑	7	↑	10		ダム制御処理設備の老朽化が著しいダムについて、R6年度は7ダムの更新及び改良を目標とする。

5 本事業が貢献する総合5か年計画の施策分野と達成目標

No.	施策分野（施策の総合的展開名）	達成目標 （★印が付いているものは主要目標）	単位	直近3か年の状況						目標	
				年	数値	年	数値	年	数値	年	数値
1-2①	災害に強い県づくりの推進	河川改修による水害リスク低減家屋数	戸	2021 (R3)	2,650	2022 (R4)	3,608	2023 (R5)	4,151	2027 (R9)	6,340

6 事業コスト

(単位：千円、人)

区分	予算額					合計 (予算現額)	うち一般財源	決算額	職員数
	前年度繰越	当初予算	補正予算等	うち今回補正額					
R6年度	16,439,848	7,656,528	11,025,579	△ 1,630,760	35,121,955	2,166,798		91.1	
R5年度	19,480,305	10,190,552	10,354,512		40,025,369	2,089,980	23,267,228	108.7	
R4年度	16,098,178	11,876,351	11,990,377		39,964,906	3,557,026	20,411,302	111.8	

事業名	水害に強い地域づくり事業	部局	建設部	課・室	河川課
-----	---------------------	----	-----	-----	-----

細事業 No.	細事業名	R4年度 予算現額	R5年度 予算現額	R6年度 予算	
1	河川改修事業費	20,494,043 千円	22,621,105 千円	予算現額 21,235,840 うち今回補正額 Δ 521,868 千円	
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和6年度実施内容（予定）（上段：事業概要、下段：活動によるアウトプット）		
1	河川改修事業	直接	・過去に浸水被害があった河川において水害を未然に防ぐため、築堤・護岸工、及び工事に伴う測量設計、用地補償等を実施。中小河川において、浸水想定区域図を作成。（実施中の事業計画の推進） ・国内示、精算見込みによる補正 実施個所 千曲川（飯山市等）以下17か所		
2	浸水対策重点地域緊急事業	直接	・床上浸水被害が生じた地域において、重点的に河川改修や排水機場の整備を実施（実施中の事業計画の推進） ・国内示、精算見込みによる補正 実施個所 浅川（長野市）		
3	広域連携事業	直接	・広域にわたる人や物の流れを活発にするため、民間活動に合わせて道路・河川の整備を実施 ・国内示、精算見込みによる補正 実施個所 新川（諏訪市）以下2か所		
4	大規模特定河川事業	直接	・集中的な投資が必要な遊水地等の整備や洪水流下の支障となる橋梁の改築等を実施（実施中の事業計画の推進） ・国内示、精算見込みによる補正 実施個所 黒沢川（安曇野市）以下6か所		

細事業 No.	細事業名	R4年度 予算現額	R5年度 予算現額	R6年度 予算	
2	再度災害防止のための改良復旧工事	6,209,010 千円	4,873,792 千円	予算現額 2,585,233 うち今回補正額 Δ 675,425 千円	
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和6年度実施内容（予定）（上段：事業概要、下段：活動によるアウトプット）		
1	河川災害復旧助成事業	直接	・被災した河川施設について、災害復旧事業（原形復旧）のみでは再度災害防止が図れない箇所に対し、災害復旧事業費に改良費を加えて築堤・護岸工等を実施。 ・国内示、精算見込みによる補正 実施個所 滑津川（佐久市）以下2か所		

細事業 No.	細事業名	R4年度 予算現額	R5年度 予算現額	R6年度 予算	
3	県単河川改修維持費	6,739,064 千円	6,438,059 千円	予算現額 6,834,518 うち今回補正額 0 千円	
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和6年度実施内容（予定）（上段：事業概要、下段：活動によるアウトプット）		
1	県単河川改修費	直接	・水害を未然に防ぐため、護岸工、及び工事に伴う測量設計、用地補償等を実施 ・災害により被災した河川施設の改修を実施 実施個所 田子川（佐久市）以下35か所		
2	県単河川維持費	直接	・河川施設の適正な管理・修繕及び洪水流下に支障となる堆積土除去等を実施 ・災害により被災した河川施設の修繕及び出水により堆積した曾社の撤去等を実施 実施個所 県内一円		

細事業 No.	細事業名	R4年度 予算現額	R5年度 予算現額	R6年度 予算
4	ダム建設費	6,522,789 千円	6,092,413 千円	予算現額 4,466,363 うち今回 補正額 △ 433,467 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和6年度実施内容（予定）（上段：事業概要、下段：活動によるアウトプット）	
1	堰堤改良事業	直接	<ul style="list-style-type: none"> ・県管理ダムにおいてダム管理用制御処理設備の改良を実施（実施中の事業計画の推進） ・国内示、精算見込みによる補正 実施個所 金原ダム（東御市）以下15か所	
2	ダム建設事業	直接	<ul style="list-style-type: none"> ・県管理ダムにおける堆砂対策のための調査・測量設計、堆積土除去等を実施（実施中の事業計画の推進） ・国内示、精算見込みによる補正 実施個所 裾花ダム・奥裾花ダム（長野市）、松川ダム（飯田市）	