

伊那新校 校舎整備等スケジュール 3案比較


案① (ローリング計画*案/伊那北仮設/年次統合**)

- ・7月アンケート調査の際に提示した計画をさらに精査した案
- ・伊那北高校の校地に仮設校舎を建てる
- ・伊那弥生ヶ丘高校の生徒は新校舎開校までこれまでと同様の学校生活
- ・現在の伊那北高校1年生は卒業まで既存校舎の普通教室を使用する
- ・両校の生徒等の意見を踏まえて年次統合とする

* 敷地内に仮設校舎を建て、既存校舎を使いながら順次解体と建築を繰り返して完成させる方法

** 資料(5ページ)参照

年度	R3	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	
児童・生徒 (R6.4時点)	高1			入学	卒業						
	中3				入学	卒業					
	中2					入学	卒業				
	中1						入学	卒業			
	小6				児童・生徒・保護者等への説明			入学	卒業		
	小5								入学	卒業	
小4									入学	卒業	
校舎利用	伊那北生徒	伊那北(既存校舎)				伊那北(既存+仮設)		伊那北(新校舎西棟+仮設)			
	伊那弥生ヶ丘生徒	伊那弥生ヶ丘(既存校舎)									
	伊那新校舎生徒							伊那新校舎(新校舎西棟+仮設)			新校舎供用開始
校舎整備等	議会同意	計画準備	計画・設計		既存校舎解体 仮設建設(Ⅰ期)	新校舎建設(Ⅰ期) 仮設建設(Ⅱ期)	新校舎建設(Ⅱ期) 既存校舎解体				



案② (案③の1年前倒し案/伊那弥生ヶ丘仮設/一斉統合)

- ・伊那弥生ヶ丘高校の校地に仮設校舎を建てる
- ・3月懇話会提案からスケジュールを1年前倒しした案
- ・伊那新校舎開校予定の令和10年度中に新校舎が完成する計画

年度	R3	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	
児童・生徒 (R6.4時点)	高1			入学	卒業						
	中3				入学	卒業					
	中2					入学	卒業				
	中1						入学	卒業			
	小6				児童・生徒・保護者等への説明			入学	卒業		
	小5								入学	卒業	
小4									入学	卒業	
校舎利用	伊那北生徒	伊那北(既存校舎)				伊那弥生ヶ丘(既存+仮設)		伊那新校舎(既存+仮設)			
	伊那弥生ヶ丘生徒	伊那弥生ヶ丘(既存校舎)									
	伊那新校舎生徒							伊那新校舎(既存+仮設)			新校舎供用開始
校舎整備等	議会同意	計画準備	計画・設計		仮設建設	既存校舎解体 新校舎建設		新校舎供用開始			

案③ (3月懇話会提案/伊那弥生ヶ丘仮設/一斉統合)

年度	R3	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	
児童・生徒 (R6.4時点)	高1			入学	卒業						
	中3				入学	卒業					
	中2					入学	卒業				
	中1						入学	卒業			
	小6				児童・生徒・保護者等への説明			入学	卒業		
	小5								入学	卒業	
小4									入学	卒業	
校舎利用	伊那北生徒	伊那北(既存校舎)				伊那弥生ヶ丘(既存+仮設)		伊那新校舎(既存+仮設)			
	伊那弥生ヶ丘生徒	伊那弥生ヶ丘(既存校舎)									
	伊那新校舎生徒							伊那新校舎(既存+仮設)			新校舎供用開始
校舎整備等	議会同意	計画準備	計画・設計		仮設建設	既存校舎解体 新校舎建設		新校舎供用開始			