

地域振興推進費事業計画・自己評価書 (実績)

令和5年2月9日

提出区分	実績	整理番号	13	課題区分	C			
横断的な課題	松本地域の特性を活かした、2050ゼロカーボンの達成に向けた取組							
地域重点政策							松本地域振興局	
実施機関	松本建設事務所			担当課	所属	計画調査課		
事業名	サイクリングロードグレードアップ事業				電話	(内)2445		
				E-mail	matsuken-keicho@pref.nagano.lg.jp			
事業概要等	目的 (目指す姿)	令和3年策定の「松本市自転車活用推進計画」において観光、レクリエーションのネットワークと位置付けられた、あづみ野やまびこ自転車道(県道穂高松本塩尻自転車道)において、自転車走行環境整備を実施する						
	現状と課題	「あづみ野やまびこ自転車道」は、松本市、塩尻市における整備率は約28%と一部に留まっているが、周辺道路の歩道整備により、自転車道としてのネットワークを構築しつつある。整備済区間は奈良井川と並走する区間で特に快適性が高く、地域の方々に親しまれている。松本市、塩尻市では自転車を活用したまちづくりを進めており、本路線も一層の利用促進が期待されている。						
	内容 (変更後の内容)	令和3年度に策定された松本市自転車活用推進計画において、観光・レクリエーションのためのネットワークとして選定されているあづみのやまびこ自転車道(県道穂高松本塩尻自転車道)において、『自転車を楽しむ三ガク都まつもと』を目指す松本市や塩尻市のまちづくりと連携し、両市の自転車ネットワーク(計画)を接続し、松本平における南北に縦貫する自転車専用道として、本自転車道の利用促進及び自転車走行環境整備を図るため、次の事業を実施する。 ・路面標示等の整備						
	事業期間	令和4年10月		～	令和5年2月			
事業費等	(単位:円)							
	事業を構成する細事業名等	実施内容	計画(実績)額	備考				
	自転車道の路面標示等の設置	路面案内標示設置費(10箇所)	1,000,000	路面案内標示設置費@100,000円×10箇所				
	合計		1,000,000					
指標及び達成状況	成果指標		目標値	成果	達成状況			
	路線全体延長に対する路面案内標示の設置数割合 【目標】10箇所/21箇所(全体)=48%		48%	48%	● 達成			
					○ 一部達成			
					○ 未達成			
事業実績・成果	(実績)イメージアップサインとして、路面案内標示を10箇所設置 (成果)自転車道の案内標示等により、自転車走行環境向上及び自転車専用道路としての明確化を図ることができた。 (参考) 当該自転車道(管理延長約7.4km)は整備率28%で断続的に供用されているが、周囲の既存道路を活用し、連続的な自転車経路として案内し、本地域振興推進費事業と併せて利用増を図っていく。 (案内に係る経費は道路維持費を充当)							
今後の方向性	自転車を活用したまちづくりに取り組む松本市等と連携して自転車道の利用促進を図る。							