

事業番号	09 05 17	事業改善シート（28年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	地すべり対策事業(公共【農地防災】)			担当課	部局	農政部	
					課・局・室	農地整備課	
総合5か年計画	プロジェクト			E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上	4 災害に強い地域づくり		実施期間	S35 ~	
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針	3-3 活力と循環の信州経済の創出					
	施策展開	3-(1) 経済構造の転換 ア 県内産業の競争力強化 ウ 農業の競争力強化					

1 事業の概要

目指す姿	地すべり防止区域において対策工事を実施し、農地・農業用施設、人家、公共施設等に及ぶ地すべり被害を未然に防止。 「第2期長野県食と農業農村振興計画」における期間内整備目標(H25～H29) ・農地等安全確保面積 1,800ha					
現状(予算編成時)	・県内は地形が急峻で、脆弱な地質構造をしており、地すべり現象が多い。 地すべり危険箇所 320か所(14,161ha) うち、地すべり防止区域137箇所(6,393ha)					
県が関与する理由	県関与の必要性あり	【左記の説明、根拠法令等】 地すべり防止区域の管理は都道府県知事が行うものとされている。 地すべり等防止法第7条				
成果目標・事業内容	① 成果目標(H28) ※()内は～H28累加, 進捗率、[]内はH29目標					
	<ul style="list-style-type: none"> ・農地の安全確保面積[地すべり]14ha(676ha, 42.3%) [1,597ha] ・地すべり防止対策の完了区域数 1区域(10区域, 45.5%) [22区域] 					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H28実施内容	H28		
				(補正前)	(2月補正)	(補正後)
	地すべり防止工事	直接	地すべり防止工事の実施 15地区 (横孔ボーリング工:7,080m、排水路工:1,980m等)	587,875	18,016	605,891
			合計	587,875	18,016	605,891
事業コスト	区分(単位:千円)					
	前年度繰越	105,055	217,665	28補正後		
	当初予算	613,865	515,772	85,937		
	補正予算	-97,288	-269,688	392,775		
	合計(A)	621,632	463,749	213,116		
	一般財源	24,857	12,474	5,513		
	県債	300,000	227,000	356,000		
	国庫支出金	296,775	224,275	330,315		
	その他	0	0	0		
	決算額(B)	403,967	376,747			
概算職員数(人)	13.20	13.20	13.20			
概算人件費	109,006	109,006	109,006			
概算事業費(B(A)+C)	512,973	485,753	800,834			
成果目標の達成状況						
項目	H26末	H27末	H28		H29目標	
			目標	成果	達成状況	
農地等の安全確保面積	122ha (9.9%)	504ha (41.5%)	14ha (42.3%)			
地すべり防止対策完了区域数	2区域 (13.6%)	6区域 (40.9%)	1区域 (45.5%)			
※()内は累加, 進捗率						
要求からの主な変更点	要求どおり					