

農山漁村地域整備計画における事後評価

計画概要

整備計画名	長野県木を活かした力強い産業づくり整備計画	作成主体	長野県
対象市町村	長野市 ほか10市10町20村	計画期間	平成27年度～令和元年度(5年間)

事後評価

1 交付対象事業の進捗状況

対象事業	事業型	実施箇所	事業実施主体	計画期間	主な事業内容	進捗状況		
						計画	実績	達成状況
森林整備事業	育成林整備(林道開設)	天白高烏谷他6路線	駒ヶ根市他5市	H27～R元	林道開設	開設9路線、林道改良42路線	開設9路線、林道改良42路線	すべて実施
	フレストコミュニティー総合整備	長谷高遠線他1路線	長野県	H27～R元	林道開設			
	林道改良	鹿曲川線他41路線	県内一円	H27～R元	林道改良			
	効果促進	県内一円	県内一円	H27～R元	林道小規模改良等			
	点検診断・保全整備	県内一円	県内一円	H27～R元	重要構造物の点検診断、測量設計、補修等	間伐面積80,000ha(全県)	60,814ha	76%
	みんなで支える里山整備事業	県内一円	県内一円	H27～R元	間伐等森林整備			
	公共造林事業	県内一円	長野県	H27～R元	間伐等森林整備			
	県単独森林整備事業	県内一円	長野県	H27～R元	間伐等森林整備			
	治山事業	県内一円	長野県	H27～R元	間伐等森林整備			
	県営林事業	県内一円	長野県	H27～R元	間伐等森林整備			
	その他	県内一円	県内一円	H27～R元	間伐等森林整備			
					合計			

2 事業効果の発現状況

路網整備と森林整備を一体的に整備してきたところであるが、間伐面積及び素材生産量の計画値の達成には至らなかった。ただし素材生産量については、毎年着実に増加していることから、一定の効果は確認できた。

3 成果の目標値の実現状況

成果目標	目標値の実現状況		達成状況
	目標値	実績値	
間伐面積	H27～R元 80,000ha	実績値60,814ha	概ね達成 達成率76%
素材生産量	457千m ³ /年(基準年H26)をR元での目標値 700千m ³ /年に増加	R元での実績値は564千m ³ /年	概ね達成 達成率81%

4 今後の方針

平成22年に策定された「長野県森林づくり指針」(令和3年2月に2カ年延長)で令和4年度までの目標を定めている。令和2年度以降については当面、令和4年度までの目標に向け引き続き取り組んでいく。