

事業番号	09 04 20	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	信州森の小径整備事業費			担当課	部局	林務部
					課・室	森林づくり推進課
<参考> 総合5か年計画	プロジェクト			E-mail	shinrin@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開	1-4 森林を活かす力強い林業・木材産業づくり		実施期間	H18 ~	
		4 様々な主体の関わりによる森林の適正管理と多様な利活用の推進				

1 事業の概要

目指す姿	森林の中を歩きフレッシュ感を味わうなど、森林の有する癒し機能に対する期待が高まっている。このため、森林内の歩道や歩道周辺施設の整備を推進することにより、森林の癒し機能を積極的に活用し、都市と農山村の交流人口を増やすことで山村地域の活性化を図る。		
現状	平成18年度から平成23年度までの間、県内16市町村において実施。56km以上の森林歩道を整備。		

県が関与する理由	<input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input checked="" type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他( )	<b>【左記の説明、根拠法令等】</b> 事業計画に基づき適切な事業実施を図るため 地域自主戦略交付金交付要綱
----------	--	---

事業内容	① 成果目標(H24)				
	事業主体である市町村の事業計画に基づき、森林の癒し機能を発揮できるよう計画的に事業を実施する(歩道整備6,800m)。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H24事業実績		H25
			(当初)	(決算)	(当初)
	森林フィールド整備	交付金	2,500	8,558	2,000
		森林学習歩道整備(整備延長4,829m)			
		合計	2,500	8,558	2,000

事業コスト	区分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25年度
	前年度繰越			9,500	
	当初予算	8,240	3,500	2,500	2,000
	補正予算		9,500	-2,500	
	合計(A)	8,240	13,000	9,500	2,000
	国庫支出金			9,500	2,000
	県債				
	その他( )				
	一般財源	8,240	13,000	0	0
	決算額(B)	7,658	13,000	8,558	2,000
概算職員数(人)	0.10	0.10	0.10	0.10	
概算人件費(C)	832	826	826	826	
概算事業費(B(A)+C)	8,490	13,826	9,384	2,826	

成果目標の達成状況					
項目	現況(見込)	H24			H25目標
		目標	成果	達成状況	
歩道整備	56,295m	6,800m	4,829m	未達成	130m

目標に対する成果の状況	他工事の影響により年度内完了が出来ないことから、事業計画の取り下げがあり、歩道整備2,000mの事業が未実施となった。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 国庫事業を有効に活用し、効果的な事業実施に努める。
---------------------	--