

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 事業番号 | 09 05 09 | 事業改善シート（25年度実施事業分） | | <input type="checkbox"/> 予算要求 | <input type="checkbox"/> 当初予算案 | <input type="checkbox"/> 補正予算案 | <input checked="" type="checkbox"/> 点検 |
| 事業名 | 県営かんがい排水事業(公共【生産基盤】) | | | 担当課 | 部局 | 農政部 | |
| 総合5か年計画 | プロジェクト | 3-2-5 環境・エネルギー自立地域創造プロジェクト | | 課・室 | 農地整備課 | | |
| | 施策の総合的展開 | 1-3 夢に挑戦する農業 2 自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産 | | E-mail | nochi@pref.nagano.lg.jp | | |
| | | | | 実施期間 | S25 ~ | | |

1 事業の概要

| | | | | | | | |
|----------|---|---|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 目指す姿 | ・農業水利施設の計画的な補修・更新により、農産物の安定生産と品質確保を図るとともに、農村における地域資源の有効活用、土地改良施設の維持管理費の軽減を目指す。 「第2期長野県食と農業農村振興計画」における期間内整備目標 (H25～H29) 農業用水の安定供給及び排水機能が確保される農地面積 20,000ha 農業用水を活用した小水力発電施設の新設 10箇所 | | | | | | |
| 現状 | ・県内の農業水利施設は延長約15km(受益面積A=5ha以上)に及び、安定的な農業生産に欠かせない社会資本となっている。 ・施設の多くは昭和20～40年代に整備され、近年、老朽化に伴う機能低下が顕著となっており、補修、更新の時期を迎えている。 ・施設を管理する土地改良区等は、農地や組合員の減少などにより、経営基盤の脆弱化が進んでいる。 | | | | | | |
| 県が関与する理由 | 県でなければ実施不可(その他) | 【左記の説明、根拠法令等】 | | | | | |
| | 県民との協働による実施：困難 | 国庫補助を有効活用しながら実施することが効果的である。 土地改良法、土地改良事業実施要綱、土地改良事業関係補助金交付要綱 | | | | | |
| 事業内容 | ① 成果目標 (H25) | | | | | | |
| | ・農業用水の安定供給及び排水機能が確保される農地面積:2,000ha ・干ばつ被害の軽減面積:181ha | | | | | | |
| | ② 事業内容 (単位:千円) | | | | | | |
| | | 項目 | 実施方法 | H25事業実績 | H25 (当初) | H25 (決算) | H26 (当初) |
| | | 県営かんがい排水事業 | 直接 | 農業用排水施設の補修、補強、更新 34地区 機能診断、機能保全計画の策定 5地区 新エネルギー発電施設整備 4地区 | 1,646,580 | 876,095 | 2,617,329 |
| | 〃 (H24繰越分) | | | | | 1,734,253 | |
| | 〃 (補正分) | | | | | 5,630 | |
| | 合計 | | | 1,646,580 | 2,615,978 | 2,617,329 | |

| | | | | | |
|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 事業コスト | 区分(単位:千円) | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| | 前年度繰越 | 775,491 | 573,853 | 1,793,581 | 783,697 |
| | 当初予算 | 1,765,105 | 1,749,407 | 1,646,580 | 2,617,329 |
| | 補正予算 | -135,552 | 1,243,091 | -23,373 | |
| | 合計(A) | 2,405,044 | 3,566,351 | 3,416,788 | 3,401,026 |
| | 国庫支出金 | 1,100,302 | 1,701,067 | 1,686,742 | 1,595,459 |
| | 県債 | 572,000 | 810,000 | 749,000 | 786,000 |
| | その他(分担金・負担金) | 605,726 | 825,689 | 766,400 | 780,065 |
| | 一般財源 | 127,016 | 229,595 | 214,646 | 239,502 |
| | 決算額(B) | 1,831,171 | 1,771,364 | 2,615,978 | |
| 概算人員費 | 職員数(人) | 20.40 | 23.00 | 24.80 | 24.80 |
| | 概算人員費(C) | - | - | - | - |
| | 概算事業費(B(A)+C) | 1,831,171 | 1,771,364 | 2,615,978 | 3,401,026 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|---------|---------|------|-------|
| 成果目標の達成状況 | | | | | |
| 項目 | H24末(実績) | H25 | | | H26目標 |
| | | 目標 | 成果 | 達成状況 | |
| 農業用水の安定供給及び排水機能が確保される農地面積 | 4,547ha | 2,000ha | 3,174ha | 達成 | - |
| 干ばつ被害の軽減面積 | - | 181ha | 258ha | 達成 | - |
| 基幹的農業水利施設の「機能保全計画」策定延長 | | | | | 11km |
| 基幹的農業水利施設の更新延長 | | | | | 15km |
| 小水力発電施設の整備箇所数 | | | | | 3箇所 |

| | |
|-------------|--|
| 目標に対する成果の状況 | ・計画的な事業執行により43地区を実施(うち7地区完了)し、成果目標を達成した。 |
|-------------|--|

2 今後の事業の方向性

| | | | |
|--------------------|--|------------------------------------|--|
| 今後、事業をどのようにしていきたいか | <input type="checkbox"/> 事業を実施しない | <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 | <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 |
| | ・平成26年度は、平成25年度補正予算と平成26年度当初予算を活用した35地区の実施を計画している。 農作物の安定生産と品質確保を図るため、引き続き老朽化した基幹的農業水利施設の計画的な補修、更新を行っていく。 | | |