

事業番号	09 05 12	事業改善シート (25年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県営農道整備事業(公共【農村整備】)				担当課	部局	農政部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	農地整備課		
	施策の総合的展開	1-3 夢に挑戦する農業 2 自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産			E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp		
					実施期間	S40 ~		

### 1 事業の概要

目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> <li>農業生産の効率化、農産物の流通の向上を図るとともに、生活道路としても利用されるよう整備し、農村の生活環境の改善を図る。「第7次長野県土地改良長期計画」における期間内整備目標 (H25~H29) 基幹的農道の整備延長 7km 中山間地域での農道等の整備延長 55km</li> </ul>					
現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>農道橋等の重要構造物については、建設から相当年を経過し、安全な交通を確保するための保全対策が求められている。</li> <li>大規模地震に備えた耐震補強整備が必要である。</li> <li>中山間地域の活性化や定住の促進に必要な農道等の整備が求められている。</li> </ul>					
県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他)	【左記の説明、根拠法令等】				
	県民との協働による実施：困難	国庫補助を有効活用しながら実施することが効果的である。 農山漁村地域整備交付金交付要綱、道整備交付金交付要綱				
事業内容	① 成果目標 (H25)					
	「第7次長野県土地改良長期計画」における整備目標					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>基幹的農道の整備延長 0.2km</li> <li>中山間地域での農道等の整備延長 11km</li> </ul>					
	② 事業内容 (単位:千円)					
		項目	実施方法	H25事業実績	H25 (当初)	H25 (決算)
	県営農道整備事業	直接	農道等の整備 12地区	1,331,030	586,365	1,593,600
	〃 (H24繰越分)				1,391,126	
			合計	1,331,030	1,977,491	1,593,600

事業コスト	区分(単位:千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
	前年度繰越	1,136,766	513,558	1,391,126	1,088,365
	当初予算	1,225,050	1,817,500	1,331,030	1,593,600
	補正予算	263,450	608,081	343,779	
	合計(A)	2,625,266	2,939,139	3,065,935	2,681,965
	国庫支出金	1,249,028	1,395,845	1,487,785	1,298,860
	県債	974,000	1,037,000	1,200,000	1,084,000
	その他(分担金及び負担金、諸収入)	291,952	403,547	277,384	195,985
	一般財源	110,286	102,747	100,766	103,120
	決算額(B)	2,111,502	1,547,814	1,977,491	
概算職員数(人)	19.30	19.00	19.00	19.00	
概算人件費		-	-	-	
概算人件費(C)					
概算事業費(B(A)+C)	2,111,502	1,547,814	1,977,491	2,681,965	

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26目標
		目標	成果	達成状況	
基幹的農道の整備延長	2.5km	0.2km	0.9km	達成	1km
中山間地域での農道等の整備延長	27km	11km	18km	達成	8km

目標に対する成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画的な事業執行により12地区を実施し、基幹的農道の整備延長及び中山間地域での農道等の整備延長について、目標を達成することができた。</li> </ul>
-------------	--

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	<ul style="list-style-type: none"> <li>農産物輸送の効率化を図るとともに、生活道路としても利用されるよう、引き続き農道等の整備を行っていく。</li> </ul>