

事業番号	11 03 15	事業改善シート（25年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県単道路防災費			担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト			課・室	道路管理課		
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上	5 災害に強い建物・道路等の整備	E-mail	michikanri@pref.nagano.lg.jp		
				実施期間	S30 ~		

1 事業の概要

目指す姿	落石等災害の危険性が高い箇所について、落石防護柵などの防災対策施設を整備し、道路災害の発生を未然に防止する。						
現状	○長野県全体の落石等危険箇所が2,353箇所あり、平成25年度末まで1,064ヶ所、45.2%の進捗率となっている。 ○近年、対策済箇所において、吹付コンクリート等の劣化による崩落等が発生しているおり、その対策も必要となっている。						
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 道路法42条					
事業内容	県民との協働による実施：困難						
	① 成果目標 (H25)						
	○落石等危険箇所の整備率を45%まで向上させる。 ○緊急輸送道路の落石等危険箇所の着手率を向上させる。						
	② 事業内容 (単位:千円)						
		項目	実施方法	H25事業実績		H25 (当初)	H25 (決算)
	道路防災	直接	落石防護柵等の設置 落石危険箇所の測量・設計		1,043,033	1,257,911	1,043,033
			合計		1,043,033	1,257,911	1,043,033

事業コスト	区 分(単位:千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
	前年度繰越	730,686	428,767	522,997	418,281
	当初予算	1,179,500	1,089,165	1,043,033	1,043,033
	補正予算	326,611	126,578	110,162	0
	合計(A)	2,236,797	1,644,510	1,676,192	1,461,314
	国庫支出金	116,427	0	131,000	0
	県 債	1,094,000	995,000	888,000	713,000
	その他()	445,875	0	0	0
	一般財源	580,495	649,510	657,192	748,314
	決 算 額(B)	1,808,407	1,121,513	1,257,911	
概 算 人員数(人)	17.23	11.55	12.84	17.23	
概算人件費(C)	-	-	-	-	
概算事業費(B(A)+C)	1,808,407	1,121,513	1,257,911	1,461,314	

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26 目標
		目標	成果	達成状況	
対策済箇所数	990箇所	68箇所	74箇所	達成	30箇所
落石等危険箇所の整備率	42.1%	45.0%	45.2%	達成	46.5%
9月補正による緊急輸送路の防災対策施設の設置箇所数	0	19箇所	19箇所	達成	

目標に対する成果の状況	計画どおり事業が進捗している。
-------------	-----------------

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 引き続き、落石等危険箇所の早期整備を目指し事業を実施する。 平成26年度は緊急輸送路を中心に落石危険箇所の整備を図る。 平成27年度以降についても、引き続き事業を進め、道路施設を適切に維持・管理することにより、安全で快適な道路交通の確保を図る。
--------------------	---