

事業番号	11 04 03	事業改善シート(25年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	住宅宅地関連事業費			担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト			課・室	道路建設課		
	施策の総合的展開	5-2 快適で暮らしやすいまちづくり ◆地域の暮らしを支える道路の整備		E-mail	michiken@pref.nagano.lg.jp		
				実施期間	H17 ~ H32		

1 事業の概要

目指す姿	県民の安全・安心の暮らしと産業・経済活動を支える幹線道路網や身近な生活道路の整備のうち、住宅宅地整備に関連する道路の整備を進め、活力ある地域社会を創る。 成果目標：主要地方道飯島飯田線 飯田市分の道路改良率 64.2%(H24) → 67.5%(完成時)					
現状	○県内の道路延長は全国第5位であるのに対して道路改良率は全国35位 65.6%(H23.4.1現在)であり、地域の暮らしを支える道路の整備が遅れている。 ○幹線道路及び生活道路の整備に対する県民ニーズは非常に高い。					
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務) 県民との協働による実施：困難	【左記の説明、根拠法令等】 道路法で指定区間以外の国道及び県道の整備は県で行うものとされている。 道路法12条、13条、15条、42条				
事業内容	① 成果目標(H25)					
	○主要地方道飯島飯田線 飯田市分の道路改良率を65.3%とする。					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H25事業実績	H25 (当初)	H25 (決算)	H26 (当初)
	道路改築事業	直接	事業実施1箇所	204,000	132,726	153,000
	合計			204,000	132,726	153,000

事業	区分(単位:千円)		23年度	24年度	25年度	26年度
	予算額	前年度繰越		751,410	189,928	74,056
当初予算		572,910	204,000	204,000	153,000	
補正予算		-253,600	-81,600	-36,720		
合計(A)		1,070,720	312,328	241,336	261,610	
コスト	Aの財源	国庫支出金	534,605	154,964	119,028	129,306
		県債	481,000	142,000	109,000	118,000
		その他()	0	0	0	0
	一般財源		55,115	15,364	13,308	14,304
決算額(B)		880,792	238,272	132,726		
概算人件費	職員数(人)	5.46	2.00	2.00	2.00	
	概算人件費(C)	-	-	-	-	
概算事業費(B(A)+C)		880,792	238,272	132,726	261,610	

項目	H24末(実績)	H25 成果目標の達成状況			H26 目標
		目標	成果	達成状況	
主要地方道飯島飯田線 飯田市分の改良率	64.2%	65.3%	65.3%	達成	65.6%

目標に対する成果の状況	当該箇所の改良率は65.3%となり、予定どおりの成果が得られた。
-------------	----------------------------------

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 総合5か年計画「しあわせ信州創造プラン」の主要施策「快適で暮らしやすいまちづくり」における主要な取組のひとつとして、平成26年度以降も、平成32年度末までの全区間開通を目指し、引き続き整備を進める。
-------------------	--