

事業番号	11 05 11	事業改善シート (25年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検	
事業名	堰堤改良費				担当課	部局	建設部		
						課・室	河川課		
総合5か年計画	プロジェクト	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり				E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開				実施期間			H23 ~ H30	

1 事業の概要

目指す姿	県が管理しているダムにおいて、電気設備、機械設備等の更新を計画的に行うことにより、ダムの機能の維持又は向上を図る。		
現状	管理開始後20年経過したダムにおいては、電気機械設備等の老朽化が著しいため、設備の更新を計画的に行っている。 ・電気機械設備等の老朽化が著しい3ダム(内村ダム、片桐ダム、箕輪ダム)において設備の更新を実施している。		
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法	
	県民との協働による実施: 困難		

事業内容	① 成果目標 (H25)				
	H25年度に電気機械設備等の更新を行う3ダム(内村、片桐、箕輪)において、次の目標を設定する。 内村ダム H24年度から実施しているダム管理用制御処理設備の更新を完了し、H25年度末の事業進捗率を89%とする。 片桐ダム ダム管理用制御処理設備の更新に着手し、H25年度末の事業進捗率を34%とする。 箕輪ダム H26年度にダム管理用制御処理設備の更新に着手するための設計を行い、H25年度末の事業進捗率を3%とする。				
	② 事業内容 (単位: 千円)				
	項目	実施方法	H25事業実績	H25	
			(当初)	(決算)	(当初)
堰堤改良事業	直接	内村ダム(上田市)、片桐ダム(松川町)、箕輪ダム(箕輪町)において、電気機械設備等の更新を実施する。	352,800	297,955	312,900
		合計	352,800	297,955	312,900

事業コスト	区	分(単位: 千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
	予算額	前年度繰越	118,103	149,551	161,189	624,224
		当初予算	157,420	262,500	352,800	312,900
		補正予算	48,830	47,099	408,190	0
		合計(A)	324,353	459,150	922,179	937,124
	Aの財源	国庫支出金	102,010	167,642	337,454	331,528
		県債	142,000	192,000	340,000	366,000
		その他(負担金)	61,100	41,670	100,900	126,062
		一般財源	19,243	57,838	143,825	113,534
	決算額(B)	174,802	297,961	297,955		
概算人件費	職員数(人)	2.29	2.80	3.04	3.69	
	概算人件費(C)	-	-	-	-	
概算事業費(B(A)+C)	174,802	297,961	297,955	937,124		

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26目標
		目標	成果	達成状況	
内村ダム(事業進捗率)	45%	89%	72%	未達成	100%
片桐ダム(事業進捗率)	3%	34%	14%	未達成	58%
箕輪ダム(事業進捗率)	0%	3%	1%	未達成	28%
長寿命化計画策定(事業進捗率)	-	-	-	-	61%

目標に対する成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・内村ダムは、ダム管理用制御処理設備の更新が完了した。補正予算により、多重無線設備の更新工事を繰越にて実施しており、工事完了時には事業進捗率が95%となる。 ・片桐ダムは、ダム管理用制御処理設備の更新に着手し、補正予算を併せた繰越工事を実施しており、工事完了時には、事業進捗率が51%となる。 ・箕輪ダムは、H26年度に着手するダム管理用制御処理設備の設計を実施した。また、補正予算で多重無線設備の更新工事を繰越にて実施しており、工事完了時には事業進捗率が18%となる。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	同事業の新たなメニュー(H24年度補正予算にて制度拡充)であるダム施設の長寿命化計画策定支援を活用し、平成27年度までにダムの長寿命化計画を策定する。同計画に基づき、堰堤改良事業にて計画的なダム施設の更新を実施していきたい。