

事業番号	11 05 12	事業改善シート (25年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	流域貯留浸透事業費				担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	河川課		
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり			E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
					実施期間	H21 ~ H30		

1 事業の概要

目指す姿	近年、局地的豪雨の頻発により浸水被害が多発している地域において、公共施設等に降雨を一時貯留し流出を抑制するための貯留浸透施設を設置し、河川に対する洪水負担を軽減するとともに、流域全体の面的な安全度の向上を目指す。		
現状	○岡谷市の中心市街地を流れる塚間川では、未改修区間の上中流域において近年浸水被害が頻発しているが、沿川に住宅が密集しているため、河道拡幅等の抜本的な改修は多大な時間と費用がかかり困難なため、貯留浸透施設の設置を計画的に進めている。 ○平成23年度に貯留浸透施設1箇所が完成している。(岡谷市神明小学校 校庭貯留)		
県が関与する理由	県でなければ実施不可(内部管理)	【左記の説明、根拠法令等】 県が行う河川改修を補完する事業として交付金を活用しながら実施する必要がある。	
	県民との協働による実施：困難		

事業内容	① 成果目標 (H25)				
	貯留浸透施設の設計を1箇所完了する。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H25事業実績		H26
			(当初)	(決算)	(当初)
流域貯留浸透事業	直接	岡谷北部中学校の貯留浸透施設設計(H24繰越)		0	
		合計	9,600	9,197	0

事業コスト	区分(単位:千円)		23年度	24年度	25年度	26年度
	予算額	前年度繰越	5,200	7,931	9,197	0
		当初予算	25,330	9,600	9,600	0
		補正予算	3,057	4,916	-9,600	0
		合計(A)	33,587	22,447	9,197	0
	Aの財源	国庫支出金	10,534	7,144	2,953	0
		県債	19,000	11,000	4,000	0
		その他()	0	0	0	0
		一般財源	4,053	4,303	2,244	0
	決算額(B)	25,657	13,250	9,197		
概算人件費	職員数(人)	0.24	0.12	0.09	0.00	
	概算人件費(C)	-	-	-	-	
	概算事業費(B(A)+C)	25,657	13,250	9,197	0	

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26目標
		目標	成果	達成状況	
貯留浸透施設設計	2/5箇所	3/5箇所	3/5箇所	達成	
貯留浸透施設	1/1箇所	1/1箇所	1/1箇所	達成	

目標に対する成果の状況	H24に予定していた貯留浸透施設設計(岡谷北部中学校)は、施設管理者(岡谷市)との調整に不測の時間を要したが、H25に繰越、5月末に完了した。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input checked="" type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成25年8月に発生した豪雨被害を踏まえ、河川改修(河道拡幅、調節池整備:県)・下水道整備(雨水渠:岡谷市)・流域対策(流域貯留浸透事業:県 他)のハード対策と、ソフト対策を位置付けた塚間川の総合治水対策計画(100mm/h安心プラン)を検討中(H26登録予定)。貯留浸透施設についても、この検討の中で現計画を見直し、H27以降設計・施設整備を進めたい。