

事業番号	15 04 14	事業改善シート（25年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	特別支援学校教室増設事業				担当課	部局	教育委員会事務局	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	特別支援教育課		
	施策の総合的展開	7-1 子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばす学校教育の充実 5 すべての子どもの学びを保障する支援			E-mail	tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp		
					実施期間	H9 ~		

1 事業の概要

目指す姿	児童生徒数増加に伴う不足教室数の確保及び特別教室の普通教室への転用解消を図り、良好な学習環境を整備する。					
現状	○生徒が増加しても余裕教室がないため、特別教室を転用せざるを得ない。 ○会議室、多目的教室等、本来学習に必要な部屋がない学校がある。					
県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他)	【左記の説明、根拠法令等】 学校教育法第74条 学校教育法施行規則第1条				
事業内容	① 成果目標 (H25)					
	○各学校の児童生徒の増に対応するため、増設教室12室を設置(上田養護6室、飯田養護6室)し、良好な学習環境の整備を図る。 (事業期間:H25~26年度の2年間)					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H25事業実績			
			H25 (当初)	H25 (決算)	H26 (当初)	
	教室増設事業	直接	上田養護学校において、地盤調査を実施した。			
				1,239	349,514	
			合計	0	1,239	349,514

事業コスト	区分(単位:千円)		23年度	24年度	25年度	26年度
	予算額	前年度繰越				
		当初予算				349,514
		補正予算			2,127	
		合計(A)	0	0	2,127	349,514
	Aの財源	国庫支出金				72,467
		県債				61,000
		その他(繰入金)				201,579
		一般財源	0	0	2,127	14,468
	決算額(B)				1,239	
概算人件費	職員数(人)			0.20	0.20	
	概算人件費(C)	0	0	1,652	1,652	
	概算事業費(B(A)+C)	0	0	2,891	351,166	

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26 目標
		目標	成果	達成状況	
教室増設数(H25~26の2年間)	-	-	-	-	12教室

目標に対する成果の状況	平成25年度は、上田養護学校において地盤調査を実施した。また、上田・飯田養護学校教室増設工事の実施設計委託に着手した。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようになりたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成26年度は、実施設計委託完了後に、教室増設工事を実施する。