

事業番号	16 01 06	事業改善シート (25年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	上田警察署建設事業				担当課	部局	警察本部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	会計課		
	施策の総合的展開	4-2 県民生活の安全確保 1 犯罪のない安全な社会づくり			E-mail	police-kaikei@pref.nagano.lg.jp		
					実施期間	H21 ~ H25		

1 事業の概要

目指す姿	上田警察署庁舎は、昭和44年3月の建築から43年が経過し、老朽・狭あい化が著しいため移転建替えることで警察活動拠点・災害拠点施設としての機能確保を図るとともに、社会変化に対応した地域の安全・安心の拠点をを目指す。		
現状	<ul style="list-style-type: none"> ○ 耐震性能が現行の建築基準法を満たしていない可能性が高く、災害拠点施設としての機能が確保できていないおそれがある。 ○ 経過年数に伴う外壁や電気・機械設備などの劣化が進行しており、老朽化が著しい。 ○ 元々狭あいな施設であったが、警察署再編により旧丸子警察署と統合したことに伴い定員が増加したため、事務室等の狭あい化は深刻な状況となっており、現庁舎での執務は限界となっている。 		
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 警察法、警察法施行令	
	県民との協働による実施：困難		

事業内容	① 成果目標 (H25)					
	平成24年度末に新庁舎移転後、旧庁舎の解体工事を実施					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H25事業実績	H25 (当初)	H25 (決算)	H26 (当初)
	1. 庁舎解体工事	直接	・旧庁舎の解体工事 ・工事に伴う工事監理等の業務委託	121,605	100,590	0
合計			121,605	100,590	0	

事業コスト	区分(単位:千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
	前年度繰越				
	当初予算	725,243	1,728,168	121,605	0
	補正予算	-81,070	-15,678	-19,270	0
	合計(A)	644,173	1,712,490	102,335	0
	国庫支出金	168,993	394,317		
	県債		885,000		
	その他(諸収入)		151,455		
	一般財源	475,180	281,718	102,335	0
	決算額(B)	643,836	1,712,490	100,590	
概算人員数(人)	0.01	0.01	0.01		
概算人件費	83	83	83	0	
概算事業費(B(A)+C)	643,919	1,712,573	100,673	0	

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26
		目標	成果	達成状況	目標
上田警察署建設	建設工事 施工中	解体工事 施工	達成	達成	

目標に対する成果の状況	地域住民の治安維持のランドマークとして、「安心・安全」の核となるべき施設が完成し、平成25年度事業の「旧上田警察署解体」が終了したことで、4か年計画の全事業が完了した。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input checked="" type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
--------------------	---