

事業番号	07 02 02	事業改善シート (26年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	信州首都圏総合活動拠点整備事業				担当課	部局	観光部	
総合5か年計画	プロジェクト	9-1-4 信州ブランド確立プロジェクト			課・室	信州ブランド推進室		
	施策の総合的展開	1-2 強みを活かした観光の振興、2-1 魅力ある地域の創造と発信 1選ばれる観光地域づくり 6信州ブランドの確立			E-mail	brand@pref.nagano.lg.jp		
					実施期間	H25 ~ H26		

1 事業の概要

目指す姿	平成25年度からスタートした信州ブランド戦略の一環として、信州ファンの裾野を広げ、更に継続的かつ双方向で信州との関わりを持つコアな信州ファンを増やすため、信州の魅力をまるごと共有(シェア)するオール信州活動拠点「しあわせ信州シェアスペース(仮称)」を整備する。		
現状(予算編成時)	○全国的に地域間・産地間競争が激化する中で、1市町村、1企業のみで大都市圏や全国に情報発信を行うのは難しい。 ○現在設置している「東京観光情報センター」は、立地や機能などの面に対外的訴求力が弱い。 ○平成26年度末に開業が予定されている北陸新幹線(長野経由)金沢延伸により、本県への観光客誘致や県産品販売のための市場への強力なアプローチが急務となっている。 ○2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催決定により、東京に世界の注目が集まっている。		
県が関与する理由	県関与の必要性あり	【左記の説明、根拠法令等】 首都圏において効果的に「地域の広報発信」を行うには、市町村や民間団体といった個々の取組に加え、全県的な取組として県関与が必要である。	
県民との協働による実施:	検討中		

成果目標・事業内容	① 成果目標(H26)				
	<input type="checkbox"/> 平成26年夏の開設に向け、信州の健康な暮らしを体感できる内装・設備等の工事を実施する。 <input type="checkbox"/> メディアやWEBを活用した広報活動に加え、より首都圏の皆様が開業を知っていただける効果的なオープニングイベントを開催する。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H26事業実績		
			H26(当初)	H26(決算)	H27(当初)
	内装・設備等工事経費	直接・委託	139,417	192,016	
	賃借料	直接	13,814	13,814	
オープニングプロモーション経費	委託	30,403	28,858		
現センター移転経費	直接	10,190	6,660		
事務費	直接	3,095	2,598		
合計		196,919	243,946	0	

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度	成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越			47,034		項目	H25末(実績)	H26			H27目標
		当初予算		11,500	196,919	目標			成果	達成状況		
		補正予算		138,141			建物賃貸借契約	契約締結	-	-	-	-
		合計(A)	0	149,641	243,953	0			内装等工事詳細設計	設計未了	設計完了	設計完了
	Aの財源	一般財源		149,641	243,953		内装・設備等工事	-	完成	完成	達成	-
		県債					オープニングイベント	-	実施	実施	達成	-
		国庫支出金										
		その他	0	0	0	0						
	決算額(B)		149,641	243,946								
概算人件費	職員数(人)		2.25	2.25								
	概算人件費(C)	0	18,581	18,581	0							
	概算事業費(B(A)+C)	0	168,222	262,527	0							

目標に対する成果の状況	内装・設備等工事については、平成26年10月21日に完成、引渡しを受けた。 オープニングイベントについては、平成26年10月26日に実施した。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようになりたいか	<input checked="" type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 平成26年度で整備事業は終了したため、今後は運営事業に移行する。
------------------	---