

事業番号	08 05 09	事業改善シート(26年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	■ 点検
事業名	県営かんがい排水事業(公共【生産基盤】)			担当課	部局	農政部	
					課・室	農地整備課	
					E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp	
総合5か年計画	プロジェクト	3-2-5 環境・エネルギー自立地域創造プロジェクト			実施期間	S25 ~	
	施策の総合的展開	1-3 夢に挑戦する農業 2 自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産 3-1 低炭素で循環型の地域社会づくり 1 地球温暖化対策と環境エネルギー政策の推進					

### 1 事業の概要

目指す姿	農業水利施設の計画的な補修・更新により、農産物の安定生産と品質確保を図るとともに農村における地域資源の有効活用、土地改良施設の維持管理費の軽減を目指す。 「第2期長野県食と農業農村振興計画」における期間内整備目標(H25~H29) ・農業用水の安定供給及び排水機能が確保される農地面積 20,000ha ・農業用水を活用した小水力発電の容量 2,200kW(13箇所)	
現状(予算編成時)	・県内の農業水利施設は延長約15km(受益面積A=5ha以上)に及び、安定的な農業生産に欠かせない社会資本となっている。 ・施設の多くは昭和20~40年代に整備され、近年、老朽化に伴う機能低下が顕著となっており、補修、更新の時期を迎えている。 ・施設を管理する土地改良区等は、農地や組合員の減少などにより、経営基盤の脆弱化が進んでいる。	

県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他) 県民との協働による実施：実施は困難	<b>【左記の説明、根拠法令等】</b> 国庫補助を有効活用しながら実施することが効果的である。 土地改良法、土地改良事業実施要綱、土地改良事業関係補助金交付要綱
----------	--------------------------------------	---

成果目標・事業内容	① 成果目標(H26) <span style="float:right">*( )内は、~H26累加進捗率、[ ]内はH29目標</span>	
	「第7次長野県土地改良長期計画」 ・基幹的農業水利施設の「機能保全計画」策定延長 11km(514km, 90.5%)[568km] ・基幹的農業水利施設の更新延長 15km(30km, 56.6%)[53km] ・小水力発電施設の整備箇所数 3箇所(4箇所, 30.8%)[13箇所]	
	② 事業内容 <span style="float:right">(単位:千円)</span>	

項目	実施方法	H26事業実績	H26		H27
			(当初)	(決算)	(当初)
県営かんがい排水事業	直接	機能診断、機能保全計画の策定(4地区) 農業用排水施設の補修、補強、更新(27地区)	2,617,329	1,278,639	2,217,057
(再掲)土地改良施設エネルギー活用推進事業	直接	新エネルギー発電施設整備(4地区)	308,525	173,000	140,000
〃(H25繰越分)				783,697	
合計			2,617,329	2,062,336	2,217,057

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越	573,853	1,793,581	783,697	349,270
	当初予算	1,749,407	1,646,580	2,617,329	2,217,057
	補正予算	1,243,091	-23,373	-988,429	
	合計(A)	3,566,351	3,416,788	2,412,597	2,566,327
	一般財源	229,595	214,646	132,034	132,658
	県債	810,000	749,000	590,000	607,000
	国庫支出金	1,701,067	1,686,742	1,147,518	1,247,763
	その他(分担金及び負担金、諸収入)	825,689	766,400	543,045	578,906
	決算額(B)	1,771,364	2,615,978	2,062,336	
概算人員費	職員数(人)	23.00	24.80	24.80	24.80
	概算人員費(C)	-	-	-	-
	概算事業費(B(A)+C)	1,771,364	2,615,978	2,062,336	2,566,327

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	H26			H27目標
		目標	成果	達成状況	
基幹的農業水利施設の「機能保全計画」策定延長	15km	11km	30km	達成	44km
基幹的農業水利施設の更新延長	15km	15km	19km	達成	13km
小水力発電施設の整備箇所数	1箇所	3箇所	3箇所	達成	3箇所

目標に対する成果の状況	老朽化した農業水利施設について、計画的な補修・更新を実施(35地区を実施(うち6地区完了))し、成果目標を達成した。
-------------	--

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成27年度は、平成26年度補正予算と平成27年度当初予算を活用した41地区の実施を計画している。農作物の安定生産と品質確保を図るため、引き続き老朽化した基幹的農業水利施設の計画的な補修、更新を行っていく。