

事業番号	08 05 10	事業改善シート(26年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	■ 点検
事業名	県営畑地帯総合土地改良事業(公共【生産基盤】)			担当課	部局	農政部	
					課・室	農地整備課	
総合5か年計画	プロジェクト			E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開	1-3 夢に挑戦する農業 2 自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産		実施期間	S45 ~		

1 事業の概要

目指す姿	野菜や果樹等の栽培に必要な不可欠な畑地かんがい施設を中心とした農業生産基盤を総合的に整備し、畑地帯における農業生産性の向上及び合理化を図る。 「第2期長野県食と農業農村振興計画」における期間内整備目標(H25~29) ・農業用水の安定供給及び排水機能が確保される農地面積 20,000ha				
現状(予算編成時)	・昭和40年~50年に県営事業等で整備した管水路やポンプ施設等は、耐用年数を超過し老朽化が進行し、機能低下が顕著となっている。 ・野菜や果樹等の品質向上、かんがい用水の安定供給を図るため、計画的な補修・更新が必要となっている。				
県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他)	【左記の説明、根拠法令等】 国庫補助を有効活用しながら実施することが効果的である。 土地改良法、畑地帯総合整備事業実施要綱			
成果目標・事業内容	① 成果目標(H26) * ()内は、~H26累加進捗率、[]内はH29目標 「第7次長野県土地改良長期計画」 ・畑地かんがい施設の整備・更新面積 371ha (1,023ha, 45.2%) [2,262ha]				
	② 事業内容 (単位:千円)				
		項目	実施方法	H26事業実績	
	県営畑地帯総合土地改良事業	直接	畑地かんがい施設の整備・更新(4地区)		877,800 893,650 876,750
	〃(H25繰越分)				228,642
			合計		877,800 1,122,292 876,750

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越	472,170	1,820,617	228,642	21,217
	当初予算	1,267,550	388,550	877,800	876,750
	補正予算	1,412,345	16,733	37,419	
	合計(A)	3,152,065	2,225,900	1,143,861	897,967
	一般財源	514,515	32,141	33,672	26,967
	県債	734,000	553,000	288,000	230,000
	国庫支出金	1,273,629	1,096,334	549,055	428,000
	その他(分担金及び負担金、雑収入)	629,921	544,425	273,134	213,000
	決算額(B)	1,330,715	1,996,094	1,122,292	
概算人員費	職員数(人)	9.60	8.10	8.10	8.10
	概算人員費(C)	-	-	-	-
	概算事業費(B(A)+C)	1,330,715	1,996,094	1,122,644	897,967

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	H26			H27目標
		目標	成果	達成状況	
畑地かんがい施設の整備・更新面積	652ha	371ha	376ha	達成	162ha

目標に対する成果の状況	老朽化した畑地かんがい施設の計画的な整備・更新(4地区で実施(うち1地区完了))により、成果目標を達成した。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	・平成27年度は、畑地かんがい施設の整備・更新を行う6地区に必要な事業予算を確保し、引き続き計画的な事業執行と事業効果の早期発現を目指す。 ・野菜や果樹等の品質向上や安定的な農業生産実現のため、長野県農業農村整備計画に基づき、計画的に畑地かんがい施設の更新・整備を進めていく。