

事業番号	08 05 15	事業改善シート(26年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	地すべり対策事業(公共【防災】)			担当課	部局	農政部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	農地整備課	
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上			E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp	
		4 災害に強い地域づくり			実施期間	S35 ~	

1 事業の概要

目指す姿	災害に強い安全安心な農村地域をつくとともに、国土の保全及び民生の安定を図る。 「第2期長野県食と農業農村振興計画」における期間内整備目標(H25~H29) ・農地等安全確保面積 1,800ha						
現状(予算編成時)	<ul style="list-style-type: none"> 県内は地形が急峻で、脆弱な地質構造をしており、地すべり現象が多い。 地すべり危険箇所 320か所(14,161ha) うち、地すべり防止区域137箇所(6,393ha) 地すべり等防止法第3条により指定された地すべり防止区域において対策工事を実施し、農地・農業用施設、人家、公共施設等に及ぶ地すべり被害を未然に防止する必要がある。 						
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 地すべり防止区域の管理は都道府県知事が行うものとされている。 地すべり等防止法第7条					
成果目標・事業内容	① 成果目標(H26) ※()内は~H26累加、進捗率、[]内はH29目標						
	「第7次長野県土地改良長期計画」 ・農地の安全確保面積[地すべり] 122ha (158ha, 9.9%) [1,597ha] ・地すべり防止対策の完了区域数 2区域 (3区域, 13.6%) [22区域]						
	② 事業内容 (単位:千円)						
	項目	実施方法	H26事業実績		H26 (当初)	H26 (決算)	H27 (当初)
	地すべり防止工事	直接	地すべり防止工事の実施 15地区 (横孔ボーリング工:6,200m、排水路工:1,800m等)		613,865	298,912	515,772
	〃 (H25繰越分)					105,055	
			合計		613,865	403,967	515,772

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越	196,416	417,758	105,055	217,665
	当初予算	331,332	295,300	613,865	515,772
	補正予算	429,800		-97,288	
	合計(A)	957,548	713,058	621,632	733,437
	一般財源	17,510	22,681	24,857	30,601
	県債	484,000	344,000	300,000	351,000
	国庫支出金	456,038	346,377	296,775	351,835
	その他()	0	0	0	1
	決算額(B)	539,790	586,995	403,967	
概算人員費	職員数(人)	9.30	13.20	13.20	13.20
	概算人員費(C)	-	-	-	-
	概算事業費(B(A)+C)	539,790	586,995	403,967	733,437

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	H26			H27目標
		目標	成果	達成状況	
農地の安全確保面積	36ha	122ha	122ha	達成	504ha
地すべり防止対策の完了区域数	1区域	2区域	2区域	達成	6区域

目標に対する成果の状況	・計画的な事業執行により15地区で地すべり対策工事を実施し、122haの農地の保全が図られた。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	・平成27年度には、平成26年度補正予算と平成27年度当初予算を活用し、17地区において地すべり対策工事を実施する。 ・早期に地すべり被害を防止できるよう、各地区において優先度の高い地すべりブロックから計画的に対策工事を実施していく。