

事業番号	10 03 05	事業改善シート (26年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	災害防除道路費			担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト			担当課	課・室	道路管理課	
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 5 災害に強い建物・道路等の整備		担当課	E-mail	michikanri@pref.nagano.lg.jp	
				実施期間	S30 ~		

### 1 事業の概要

目指す姿	落石等災害の危険性が高い箇所について、落石防護柵などの防災対策施設を整備し、道路災害の発生を未然に防止する。														
現状 (予算編成時)	<p>○長野県全体の落石等危険箇所が2,390箇所あり、平成25年度末までに1049箇所、43.9%の進捗率になっている。</p> <p>○緊急輸送路の落石等危険箇所については、長野県全体で525箇所あり、平成25年度末までに371箇所、70.7%の進捗率となっている。</p> <p>○近年、道路施設の老朽化が原因による崩落等も発生しており、その対策も必要となっている。</p>														
県が関与する理由	県でなければ実施不可 (法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 道路法第42条													
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H26)														
	<p>○落石等危険箇所の整備率を45.6%まで向上させる。</p> <p>○緊急輸送路の落石危険箇所の進捗率を75.4%まで向上させる。</p>														
	② 事業内容 (単位:千円)														
	項目	実施方法	H26事業実績												
道路災害防除	直接	落石危険箇所の測量及び設計 落石防護柵等の設置	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H26</th> <th>H27</th> </tr> <tr> <th>(当初)</th> <th>(決算)</th> <th>(当初)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,227,578</td> <td>2,079,638</td> <td>1,059,450</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,227,578</td> <td>2,079,638</td> </tr> </tbody> </table>	H26		H27	(当初)	(決算)	(当初)	1,227,578	2,079,638	1,059,450	合計	1,227,578	2,079,638
H26		H27													
(当初)	(決算)	(当初)													
1,227,578	2,079,638	1,059,450													
合計	1,227,578	2,079,638													

事業	区分 (単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
		前年度繰越	507,363	2,042,866	1,369,046
予算額	当初予算	1,020,344	1,144,010	1,227,578	1,059,450
	補正予算	1,709,171	648,324	465,500	
	合計 (A)	3,236,878	3,835,200	3,062,124	2,041,936
	一般財源	74,496	93,167	105,363	78,874
Aの財源	県債	1,474,000	1,709,000	1,301,000	841,000
	国庫支出金	1,688,382	2,033,033	1,655,761	1,122,062
	その他	0	0	0	0
	決算額 (B)	1,194,012	2,466,154	2,079,638	
コスト	概算職員数 (人)	12.30	24.92	17.86	11.89
	概算人件費	-	-	-	-
	概算事業費 (B(A)+C)	1,194,012	2,466,154	2,079,638	2,041,936

項目	H25末 (実績)	H26			H27 目標
		目標	成果	達成状況	
落石等危険箇所の整備率	43.9%	45.6%	46.0%	達成	47.7%
緊急輸送路の落石危険箇所の整備率	70.7%	75.4%	76.2%	達成	80.8%

目標に対する成果の状況	計画どおり事業の進捗が図られた。
-------------	------------------

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	<p>引き続き、落石等危険箇所の早期整備を目指し、事業を実施する。</p> <p>平成27年度は、緊急輸送路を中心に落石危険箇所の整備を行う。</p> <p>平成28年度以降も引き続き道路施設を適切に維持管理し、安全で快適な道路交通の確保を図る。</p>