

事業番号	10 03 06	事業改善シート (26年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	雪寒対策道路費				担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	道路管理課		
	施策の総合的展開	5-2	快適で暮らしやすいまちづくり		E-mail	michikanri@pref.nagano.lg.jp		
		2	暮らしを支える道路網の整備		実施期間	S31 ~		

1 事業の概要

目指す姿	積雪・寒冷地域において、雪崩・凍雪害の危険性が高い箇所について、雪崩予防柵や堆雪帯を設置し、冬季間の道路交通を確保する。					
現状 (予算編成時)	○雪崩危険箇所について、全県で100箇所あるうち、平成24年度末で99箇所完成。 ○残り1箇所について、現在事業実施中であり、早期完成に努めていく。 ○近年、防雪施設(スノーシェッド)の老朽化が懸念されている。					
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】				
	県民との協働による実施: 実施は困難	道路法第42条	積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法			
成果目標・事業内容	① 成果目標(H26)					
	○雪崩対策箇所の早期完成に努める。(参考:残り1箇所については施工中 平成29年度完成予定) ○現在、計画している堆雪帯設置延長3,010mの早期完成に努める。					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H26事業実績			
			H26 (当初)	H26 (決算)	H27 (当初)	
雪崩対策の実施	直接	スノーシェッドの設置		81,978	165,202	133,948
凍雪害対策の実施	直接	堆雪帯の設置		126,000	141,926	150,150
防雪対策の実施	直接	無散水消雪施設新規設置及び更新、チェーン着脱場の設置		307,650	285,106	340,852
		合計	515,628	592,234	624,950	

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越	592,534	681,060	329,252	165,221
	当初予算	673,872	342,455	515,628	624,950
	補正予算	486,605	101,520	-87,425	
	合計(A)	1,753,011	1,125,035	757,455	790,171
	一般財源	56,297	23,773	26,682	34,310
	県債	651,000	431,000	279,000	289,000
	国庫支出金	1,045,714	670,262	451,773	466,861
	その他	0	0	0	0
	決算額(B)	1,071,950	795,783	592,234	
概算人件費	職員数(人)	11.04	8.04	4.52	7.02
概算人件費(C)		-	-	-	-
概算事業費(B(A)+C)		1,071,950	795,783	592,234	790,171

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	H26			H27目標
		目標	成果	達成状況	
雪崩対策施設の進捗率	98.0%	99.0%	99.0%	達成	99.0%
堆雪帯設置の進捗率(H25計画)	39.8%	-	-	-	-
堆雪帯設置の進捗率(H26計画)	-	64.9%	64.9%	達成	47.2%

目標に対する成果の状況	計画どおり事業の進捗が図られた。
-------------	------------------

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 引き続き、雪崩危険箇所の早期完成を目指し、事業を実施する。 凍雪害対策として、堆雪帯設置についても引き続き事業を進め、安全で快適な道路交通の確保を図る。
--------------------	--