

事業番号	10 03 15	事業改善シート（26年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県単道路防災費				担当課	部局	建設部	
						課・室	道路管理課	
総合5か年計画	プロジェクト				E-mail	michikanri@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上			実施期間	S30 ~		
		5 災害に強い建物・道路等の整備						

1 事業の概要

目指す姿	落石等災害の危険性が高い箇所について、落石防護柵などの防災対策施設を整備し、道路災害の発生を未然に防止する。					
現状（予算編成時）	○長野県全体の落石等危険箇所が2,390箇所あり、平成25年度末までに1,049箇所、43.9%の整備率になっている。 ○近年、対策済箇所において、吹付コンクリート等の劣化による崩落等が発生しており、その対策も必要となっている。					
県が関与する理由	県でなければ実施不可（法令等義務）	【左記の説明、根拠法令等】				
	県民との協働による実施：実施は困難	道路法第42条				
成果目標・事業内容	① 成果目標（H26）					
	○落石等危険箇所の整備率を45.6%まで向上させる。 ○緊急輸送路の落石危険箇所の整備率を75.4%まで向上させる。					
	② 事業内容 (単位:千円)					
		項目	実施方法	H26事業実績	H26 (当初) (決算)	H27 (当初)
	道路防災	直接	落石危険箇所の測量及び設計 落石防護柵等の設置	1,043,033 1,211,964	938,000	
			合計	1,043,033 1,211,964	938,000	
事業コスト	成果目標の達成状況					
	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度	
	前年度繰越	428,767	522,997	418,281	297,765	
	当初予算	1,089,165	1,043,033	1,043,033	938,000	
	補正予算	126,578	110,162	48,415		
	合計(A)	1,644,510	1,676,192	1,509,729	1,235,765	
	一般財源	649,510	657,192	742,729	563,765	
	県債	995,000	888,000	767,000	672,000	
	国庫支出金	0	131,000	0	0	
	その他	0	0	0	0	
決算額(B)	1,121,513	1,257,911	1,211,964			
概算職員数(人)	11.55	12.71	11.52	10.53		
概算人件費	-	-	-	-		
概算事業費(B(A)+C)	1,121,513	1,257,911	1,211,964	1,235,765		
項目	H25末(実績)	目標	成果	達成状況	H27目標	
落石等危険箇所の整備率	43.9%	45.6%	46.0%	達成	47.7%	
緊急輸送路の落石危険箇所の整備率	70.7%	75.4%	76.2%	達成	80.8%	

目標に対する成果の状況	計画どおり事業の進捗が図られた。
-------------	------------------

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	引き続き、落石等危険箇所の早期整備を目指し、事業を実施する。 平成27年度は、緊急輸送路を中心に落石危険箇所の整備を行う。 平成28年度以降も引き続き道路施設を適切に維持管理し、安全で快適な道路交通の確保を図る。