

事業番号	10 05 09	事業改善シート (26年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	総合流域防災費			担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト	6-4-3 誇りある暮らし実現プロジェクト		課・室	河川課		
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上		E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
		4 災害に強い地域づくり		実施期間	H17 ~		

1 事業の概要

目指す姿	<p>○県民の生命・財産を水害から守るため、比較的小規模な流域面積の河川における計画的な河川改修を実施する。</p> <p>○流域単位を原則として、包括的に水害対策の施設整備等及び災害関連情報の提供等のソフト対策を実施する。</p> <p>○河川の氾濫により浸水被害を受ける恐れのある区域の面積を減らすため、事業実施河川における改修の促進を図る。</p>						
現状 (予算編成時)	<p>治水安全度向上のため、引き続き計画的な河川改修が必要である。</p> <p>計画に基づく河川改修率は、平成25年度末で59.0%(改修済延長 10.9km / 全体計画延長 18.2km)である。</p>						
県が関与する理由	<p>県でなければ実施不可(法令等義務)</p> <p>【左記の説明、根拠法令等】</p> <p>河川法</p> <p>県民との協働による実施: 実施は困難</p>						
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H26)						
	事業実施河川における河川改修率(改修済延長 / 全体計画延長)をH26年度末に60.7%とする。						
	② 事業内容 (単位:千円)						
	項目	実施方法	H26事業実績				
			H26 (当初)	H26 (決算)	H27 (当初)		
総合流域防災事業	直接	岡田川(長野市)他6箇所において、護岸工、函渠工、橋梁工、用地買収等を実施。		431,100	836,003	156,008	
				合計	431,100	836,003	156,008

事業	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
		前年度繰越	436,924	471,370	652,214
予算額	当初予算	746,000	682,905	431,100	156,008
	補正予算	30,892	334,179	-132,300	
	合計(A)	1,213,816	1,488,454	951,014	271,019
コスト	一般財源	64,356	72,679	45,018	18,013
	県債	561,000	694,000	439,000	120,000
	国庫支出金	588,460	721,775	466,996	133,006
	その他	0	0	0	0
	決算額(B)	742,446	836,240	836,003	
	概算職員数(人)	7.65	8.45	8.82	3.04
	概算人件費	-	-	-	-
	概算人件費(C)	-	-	-	-
	概算事業費(B(A)+C)	742,446	836,240	836,003	271,019

項目	H25末(実績)	H26			H27目標
		目標	成果	達成状況	
河川改修率(補正後)	59.0%	60.7%	60.7%	達成	-
橋梁工実施箇所数	-	-	-	-	2箇所
諏訪湖自然再生工(渚整備)実施箇所数	-	-	-	-	1箇所

目標に対する成果の状況	岡田川(長野市)他6箇所において、予定通り事業を実施し、目標の河川改修率を達成することができた。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 <ul style="list-style-type: none"> 治水に対する住民要望は強く、早期に治水効果を発現させるため、平成27年度も効率的で重点的な予算配分により事業の進捗を図っていく。 平成28年度以降も効率的・重点的な予算配分による事業を推進する一方で、環境、景観等の面で幅広く住民の意見を計画に生かし、住民参加を一層進めていきたい。
--------------------	---