

事業番号	07 04 15	事業改善シート (27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	■ 点検
事業名	休廃止鉱山鉱害防止対策費			担当課	部局	産業労働部	
					課・室	ものづくり振興課	
総合5か年計画	プロジェクト				E-mail	<a href="mailto:mono@pref.nagano.lg.jp">mono@pref.nagano.lg.jp</a>	
	施策の総合的展開	3-2 豊かな自然環境の保全	1 水・大気環境の保全		実施期間	S56 ~	

### 1 事業の概要

目指す姿	須高地区の休廃止鉱山による鉱害及び危害を防止するため、整形覆土や緑化等の対策工事を行い、自然及び生活環境の保全を図る。																							
現状 (予算編成時)	○S56～H8に覆土等の工事を行い、土壌浸食防止等の効果が得られた。 ○H15～H17に設けられた『休廃止鉱山緑化維持研究会』の提言を受けて、小串、横手山、米子の3鉱山の覆土地について表層滑落防止のための植樹を行うことにより土地の安定対策を講じている。 ○H3から鉱山周辺の水質調査を行い、水質状況の把握に努めている。																							
県が関与する理由	県関与の必要性あり	【左記の説明、根拠法令等】 鉱害防止対策の義務者である事業者が不在であるため、地方公共団体が当事業を行う必要がある。また、地域が広域に及ぶため県が行う。																						
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H27)																							
	○研究会の提言に基づき継続して覆土地への植樹を行う。(1回) ○植樹等の影響を調べるため水質調査を行う。(計10回)																							
	② 事業内容 (単位:千円)																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">実施方法</th> <th rowspan="2">H27事業実績</th> <th colspan="2">H27</th> <th>H28</th> </tr> <tr> <th>(当初)</th> <th>(決算)</th> <th>(当初)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>休廃止鉱山緑化事業の実施</td> <td>直接</td> <td>○鉱山跡地の覆土地への植樹 ○鉱山跡地の水質調査</td> <td>271</td> <td>100</td> <td>143</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>271</td> <td>100</td> <td>143</td> </tr> </tbody> </table>				項目	実施方法	H27事業実績	H27		H28	(当初)	(決算)	(当初)	休廃止鉱山緑化事業の実施	直接	○鉱山跡地の覆土地への植樹 ○鉱山跡地の水質調査	271	100	143	合計			271	100
項目	実施方法	H27事業実績	H27					H28																
			(当初)	(決算)	(当初)																			
休廃止鉱山緑化事業の実施	直接	○鉱山跡地の覆土地への植樹 ○鉱山跡地の水質調査	271	100	143																			
合計			271	100	143																			

事業	区分 (単位:千円)		25年度	26年度	27年度	28年度
	予算額	前年度繰越				
当初予算		265	239	271	143	
補正予算						
合計(A)		265	239	271	143	
コスト	一般財源		265	239	271	143
	県債					
	国庫支出金					
	その他		0	0	0	0
決算額(B)		155	84	100		
概算人件費	職員数(人)		0.08	0.08	0.08	0.08
	概算人件費(C)		661	661	662	662
概算事業費(B(A)+C)		816	745	762	805	

成果目標の達成状況					
項目	H26末 (実績)	H27			H28 目標
		目標	成果	達成状況	
植樹の実施(回)	1	1	1	達成	-
植樹の実施(m <sup>2</sup> )	290	-	300	-	500
水質調査の実施(回)	10	10	10	達成	7

目標に対する成果の状況	植樹により跡地の緑化が図られた。また、水質調査の結果、水質に異常が無いことを確認できた。
-------------	--

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 引き続き、覆土地への植樹及び鉱山跡地周辺の水質調査を実施し、自然環境等の保全を図る。
--------------------	---