

事業番号	11 05 11	事業改善シート(27年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	堰堤改良費				担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	河川課		
	施策の総合的展開	4-1	地域防災力の向上		E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
		4	災害に強い地域づくり		実施期間	H23 ~ H29		

1 事業の概要

目指す姿	県が管理しているダムにおいて、電気設備、機械設備等の更新を計画的に行うことにより、ダムの機能の維持又は向上を図る。今後、ダム設備等の効率的・効果的な維持管理を実施するため、ダムの長寿命化計画の策定を行う。		
現状(予算編成時)	平成24年度からダムの長寿命化計画の策定に着手しており、平成26年度末に5ダムで計画策定が完了する見込み。(平成29年度までに策定完了予定) 管理開始後20年経過したダムにおいては、電気機械設備等の老朽化が著しいため、設備の更新を計画的に行っている。 ・電気機械設備等の老朽化が著しい2ダム(片桐ダム、箕輪ダム)において設備の更新を実施している。		
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法	
	県民との協働による実施: 実施は困難		

成果目標・事業内容	① 成果目標(H27)				
	ダム長寿命化計画策定において、次の目標を設定する。 県管理ダムでダム長寿命計画の策定を引き続き進め、平成27年度末までに計画策定済みのダムを10ダムとする。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H27事業実績		H28
			(当初)	(決算)	(当初)
堰堤改良事業	直接	県管理ダムにおいて、ダム長寿命化計画を策定した。片桐ダム(松川町)、箕輪ダム(箕輪町)において、老朽化した電気機械設備等の更新を実施した。		167,265	
		240,742	345,031		
		合計	240,742	345,031	167,265

事業コスト	区分(単位:千円)						成果目標の達成状況					
	予算額	前年度繰越	161,189	624,224	186,468	0	項目	H26末(実績)	H27			H28目標
		当初予算	352,800	312,900	240,742	167,265			目標	成果	達成状況	
		補正予算	408,190	16,260	-82,179				10/16ダム	10/16ダム	達成	
		合計(A)	922,179	953,384	345,031	167,265			4/16ダム	10/16ダム	達成	
	Aの財源	一般財源	143,825	152,574	68,432	35,228	長寿命化計画策定(策定済ダム数)	4/16ダム	10/16ダム	達成	-	
		県債	340,000	328,000	90,000	40,000	長寿命化計画策定(策定実施ダム数)	-	-	-	13/16ダム	
		国庫支出金	337,454	344,600	118,248	54,642	箕輪ダム設備改良	-	-	-	制御処理設備更新完了	
		その他	100,900	128,210	68,351	37,395						
	決算額(B)	297,955	760,967	345,031								
概算人件費	職員数(人)	3.01	8.03	4.80	4.80							
	概算人件費(C)	24,857	66,312	39,725	39,725							
	概算事業費(B(A)+C)	322,812	827,279	384,756	206,990							

目標に対する成果の状況	ダム設備等の効率的・効果的な維持管理を実施するための長寿命化計画策定について、予定通り事業を実施し、目標の策定済ダム数を達成することができた。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成29年度までに全16ダムの長寿命化計画を策定し、平成30年度からは堰堤改良事業により、同計画に基づく計画的なダム施設の更新を実施していきたい。