

事業番号	11 05 14	事業改善シート (27年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	総合内水対策緊急事業費				担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	河川課		
	施策の総合的展開	4-1	地域防災力の向上		E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
		4	災害に強い地域づくり		実施期間	H26 ~ H30		

### 1 事業の概要

目指す姿	浅川下流域に排水機場を増設し、浸水想定区域内にある災害時の重要拠点や避難所、災害時要援護者施設など住宅等が密集する地区における浸水範囲や浸水深を減少させ、内水被害を軽減させる。						
現状 (予算編成時)	○既往最大の「昭和58年9月台風10号」規模の洪水に対し、内水により大きな浸水被害が生じる恐れがある。 ○計画概要 排水機場増設 1基 事業費 28億円						
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法					
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H27)						
	排水機場工事、用地補償等を進め、平成27年度末に排水機場の基礎工を完成させる。						
	② 事業内容 (単位:千円)						
	項目	実施方法	H27事業実績		H27 (当初)	H27 (決算)	H28 (当初)
	総合内水対策緊急事業	直接	浅川において、排水機場工事、用地補償等を実施した。		582,750	894,392	729,750
			合計		582,750	894,392	729,750

事業コスト	区分(単位:千円)		25年度	26年度	27年度	28年度
	予算額	前年度繰越			601,236	764,894
		当初予算		630,000	582,750	729,750
		補正予算		247,500	475,300	
		合計(A)	0	877,500	1,659,286	1,494,644
	Aの財源	一般財源		38,636	58,399	58,722
		県債		421,000	801,000	716,000
		国庫支出金		417,864	799,887	719,922
		その他	0	0	0	0
	決算額(B)		276,264	894,392		
概算人件費	職員数(人)	0	2.91	13.29	13.29	
	概算人件費(C)	0	24,031	109,988	109,988	
概算事業費(B(A)+C)		0	300,295	1,004,380	1,604,632	

成果目標の達成状況					
項目	H26末 (実績)	H27			H28 目標
		目標	成果	達成状況	
排水機場整備	付替水路完成	基礎工完成	基礎工完成	達成	排水機能確保

目標に対する成果の状況	排水機場の増設に係る用地補償、杭基礎工等を予定通りに実施し、目標の基礎工完成を達成することができた。 H28目標については、施設の完成ではなく、施設を実稼働し、排水機能を確保する目標へ変更した。
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	ダム建設と河川改修による外水対策と合わせて浅川流域の浸水被害の軽減を図るため、排水機場の増設に係る排水機能の確保を平成28年度までに実施し、平成29年度から運用ができるよう事業を推進する。