

事業番号	11 05 17	事業改善シート (27年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	松川ダム建設費				担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	河川課		
	施策の総合的展開	4-1	地域防災力の向上		E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
		4	災害に強い地域づくり		実施期間	H2 ~ H28		

### 1 事業の概要

目指す姿	ダム再開発事業により、貯水池への流入土砂量を軽減する洪水バイパス施設の建設及びダム貯水池内の堆積土の除去を実施する。						
現状 (予算編成時)	○平成14年10月に洪水バイパス施設に着手し、現在、分派堰等のバイパス施設工事を実施中 ○計画概要 洪水バイパス施設 L=1,662.1m 貯水池掘削 V=240万m <sup>3</sup> 事業費 162億円						
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法					
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H27)						
	洪水バイパス施設工、管理設備工、貯水池内の堆積土の除去等を実施し、洪水バイパス施設の概成を図る。						
	② 事業内容 (単位:千円)						
	項目	実施方法	H27事業実績		H27 (当初)	H27 (決算)	H28 (当初)
	松川ダム建設事業	直接	松川ダム(飯田市)において、洪水バイパス施設工、管理設備工、貯水池内の堆積土の除去等を実施。		584,000	638,453	600,000
			合計		584,000	638,453	600,000

事業コスト	区分(単位:千円)	25年度	26年度	27年度	28年度
	前年度繰越	278,618	273,111	303,667	320,214
	当初予算	500,000	1,000,000	584,000	600,000
	補正予算	0	-300,000	71,000	
	合計(A)	778,618	973,111	958,667	920,214
	一般財源	41,809	51,055	50,833	47,607
	県債	355,000	443,000	436,000	420,000
	国庫支出金	381,809	479,056	471,834	452,607
	その他	0	0	0	0
	決算額(B)	505,507	669,444	638,453	
概算職員数(人)	5.11	7.06	9.97	9.97	
概算人件費	42,198	58,301	82,512	82,512	
概算事業費(B(A)+C)	547,705	727,745	720,965	1,002,726	

成果目標の達成状況					
項目	H26末 (実績)	H27			H28 目標
		目標	成果	達成状況	
洪水バイパス施設整備	ゲート建屋の完成	洪水バイパス施設の概成	洪水バイパス施設の概成	達成	-
管理設備整備	ダム管理用制御処理設備の完成	監視カメラ制御設備の完成	監視カメラ制御設備の完成	達成	-
掘削による堆積土除去	-	-	-	-	8万2千m <sup>3</sup>

目標に対する成果の状況	計画的に事業を進め、洪水バイパス施設整備、監視カメラ制御設備整備を実施し、洪水バイパス施設を概成することができた。
-------------	---

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成28年度は、洪水バイパス施設の試験運用を行うとともに、貯水池掘削の進捗を図りたい。 平成29年度は、ダム貯水池内掘削の進捗を図りたい。