

事業番号	11 05 18	事業改善シート (27年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	浅川ダム建設費				担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	河川課		
	施策の総合的展開	4-1	地域防災力の向上		E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
		4	災害に強い地域づくり		実施期間	S52	~	H28

1 事業の概要

目指す姿	治水専用ダムである浅川ダムを建設し、浅川の治水安全度1/100を確保し、市街化が進んでいる沿川地域の洪水被害軽減を図り、浅川流域の人命・財産を水害から守る。					
現状 (予算編成時)	○平成22年5月にダム本体工事に着手し、現在、地すべり対策工等の工事を実施中 ○計画概要 重力式コンクリートダム 堤高 53.0m、堤頂長 165.0m、堤体積 143,000m ³ 総貯水容量 1,100,000m ³ 事業費 380億円					
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法				
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H27)					
	管理設備工、地すべり対策工等を実施し、管理棟及び押え盛土工の完成を図る。					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H27事業実績			
			(当初)	(決算)	H28 (当初)	
浅川ダム建設事業	直接	浅川ダム(長野市)において、管理設備工、地すべり対策工等を実施。		1,600,000	1,796,878	2,200,000
		合計	1,600,000	1,796,878	2,200,000	

事業コスト	区分(単位:千円)	25年度	26年度	27年度	28年度
	前年度繰越	938,366	638,461	738,249	451,371
	当初予算	1,800,000	1,600,000	1,600,000	2,200,000
	補正予算	0	119,256	-90,000	
	合計(A)	2,738,366	2,357,717	2,248,249	2,651,371
	Aの財源				
	一般財源	137,182	120,858	114,124	134,685
	県債	1,237,000	1,063,000	1,015,000	1,196,000
	国庫支出金	1,364,184	1,173,859	1,119,125	1,320,686
	その他	0	0	0	0
決算額(B)	2,099,905	1,619,468	1,796,878		
概算職員数(人)	21.22	17.09	26.25	26.25	
概算人件費(C)	175,235	141,129	217,245	217,245	
概算事業費(B+A+C)	2,275,140	1,760,597	2,014,123	2,868,616	

成果目標の達成状況					
項目	H26末 (実績)	H27			H28 目標
		目標	成果	達成状況	
管理設備整備	管理棟の発注	管理棟の完成	管理棟の完成	達成	-
地すべり対策	頭部排土工の完成	CSG押え盛土工の完成	CSG押え盛土工の完成	達成	-
洪水氾濫防止戸数	-	-	-	-	約4万戸

目標に対する成果の状況	予定どおり、管理設備工、地すべり対策工等を実施し、目標を達成することができた。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成28年度は、ダムの運用に向けた試験湛水を実施したい。