

事業番号	15 03 13	事業改善シート (27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	高等学校施設整備事業費				担当課	部局	教育委員会事務局
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	高校教育課	
	施策の総合的展開	7-1 子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばす学校教育の充実			E-mail	koko@pref.nagano.lg.jp	
		4 安全・安心・信頼の学校づくり			実施期間	H18(耐震改修) ~	

1 事業の概要

目指す姿	老朽化した校舎や体育施設の改築を行うことにより、教育環境の向上を図るとともに、耐震性の向上等により生徒の安全を確保する。				
現状 (予算編成時)	県有施設耐震化整備プログラムに基づく耐震化の現状:91.4% (H25年度末)				
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 長野県耐震改修促進計画、県有施設耐震化整備プログラム			
成果目標・事業内容	① 成果目標(H27)				
	耐震化率をH27年度末で99.9%とする。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H27事業実績		H28
			(当初)	(決算)	(当初)
老朽校舎等改築	直接	建設工事 4校 補強工事 1校	1,524,775	1,723,473	1,211,741
体育施設改築・解体	直接	建設工事 1校 実施設計 4校	603,304	620,534	281,986
県立学校施設整備基金積立	直接	・飯山高校を飯山市に有償譲渡するため、補助金返還相当額以上の額を積立 ・既積立基金の運用益	3	3	17,033
		合計	2,128,082	2,344,010	1,510,760

事業コスト	区分(単位:千円)	25年度	26年度	27年度	28年度	成果目標の達成状況					
	前年度繰越	11,189		340,928		項目	H26末 (実績)	H27		H28 目標	
	当初予算	307,878	1,318,799	2,128,082	1,510,760			目標	成果		達成状況
	補正予算	15,338	-157,075	-111,316		耐震化率(%)	96.6	99.9	99.9	達成	100
	合計(A)	334,405	1,161,724	2,357,694	1,510,760						
	一般財源	174,637	852,293	2,237,455	416,757						
	県債	97,000	39,000	86,000	1,094,000						
	国庫支出金	38,507	18,392	34,236							
	その他	24,261	252,039	3	3						
	決算額(B)	332,404	820,795	2,344,010							
概算職員数(人)	5.00	5.00	5.00	5.00							
概算人件費	41,290	41,290	41,380	41,380							
概算事業費(B(A)+C)	373,694	862,085	2,385,390	41,380							

目標に対する成果の状況	・耐震化率を96.6%から99.9%に向上することができ、期待どおりの成果であった。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 ・施設の老朽化等により施設整備のニーズがあるため、学校生活の安全確保等、緊急性に配慮しながら施設整備を進める。 ・長野県ファシリティマネジメント基本方針に沿って、計画的な保全措置の実施により施設の長寿命化を推進する。
--------------------	--