

事業番号	10 04 01	事業改善シート（28年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	公共治山事業費			担当課	部局	林務部	
					課・局・室	森林づくり推進課	
総合5か年計画	プロジェクト			E-mail	shinrin@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開	4-1 安全な地域社会づくり 4 地域防災力の向上		実施期間	S29 ~		
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針						
	施策展開						

1 事業の概要

目指す姿	森林の持つ土砂災害防止機能を発揮させるため、適切な間伐や治山施設の整備など、災害に強い森林づくりを目指す。 成果目標：治山事業により新たに保全される集落数 470集落 (H23～H29) 整備率 44% (H22) → 58% (H29)					
現状 (予算編成時)	県内には山地災害危険地区等の保全対象となっている集落数が3,600集落あり、そのうち、既に対策工等がとられ、概成又は一部概成している集落数は、1,781集落 (H25末見込み 整備率：約49%)となっている。最近では、ゲリラ豪雨といわれる短時間に集中的な降雨による山地災害が頻繁に発生していることから、山地災害危険地区を有する集落の保全を図ることが喫緊の課題となっている。					
県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他) 県民との協働による実施：実施は困難	【左記の説明、根拠法令等】 森林法第41条、地すべり等防止法第7条				
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H28)					
	本年度、111箇所で開催整備及び森林整備を実施し、新たに保全される集落数：50集落を目指す。(県単治山事業と共通目標)					
	② 事業内容 (単位：千円)					
	項目	実施方法	H28事業実績	H28 (当初)	H28 (決算)	H29 (当初)
	山地治山総合対策	直接	山地災害、地すべり等の復旧・軽減を図るとともに、荒廃森林の機能の復旧を図った。 ・復旧治山 (35箇所) ・地すべり防止 (5箇所) ・緊急予防治山 (4箇所) ・防災林造成 (1箇所) ・保安林緊急改良 (8箇所)	2,040,119	2,325,528	2,339,457
水源地域等保安林整備	直接	水源地域の荒廃森林において、森林の整備と荒廃地の復旧整備を行い、水資源の確保と県土の保全を図った。 ・水源森林再生 (2箇所) ・奥地保安林 (5箇所) ・保安林改良 (4箇所) ・保育 (15箇所)	672,886	426,519	526,930	
農山漁村地域整備治山	直接	荒廃山地、荒廃危険地等の山地を復旧整備するほか、航空レーザー測量データ等から危険度の高い森林を抽出して事前防災対策を推進すると共に、河川・湖沼等の上流域の荒廃森林を整備し、水土保全機能の高度発揮と下流域の漁場環境の保全を図った。 ・予防治山 (19箇所)【山地防災情報整備事業含む】 ・林地荒廃防止 (2箇所) ・(漁場保全)奥地保安林 (9箇所) ・(漁場保全)保安林改良 (2箇所)	1,964,811	1,109,739	1,264,746	
		合計	4,677,816	3,861,786	4,131,133	

事業コスト	区分 (単位：千円)	27年度	28年度	29年度	成果目標の達成状況						
	前年度繰越	1,336,560	1,027,137	946,751	項目	H26末	H27末	H28		H29 目標	
	当初予算	5,338,469	4,677,816	4,131,133				目標	成果		達成状況
	補正予算	-1,595,001	-895,998		治山事業により保全される集落数	61集落	51集落	50集落	48集落	未達成	50集落
	合計(A)	5,080,028	4,808,955	5,077,884							
	一般財源	429,488	297,608	487,543							
	県債	2,208,000	2,200,000	2,153,000							
	国庫支出金	2,442,540	2,311,347	2,437,341							
	その他	0	0	0							
	決算額(B)	4,048,660	3,861,786								
概算人員費	職員数(人)	37.37	37.77	38.57							
概算事業費(B(A)+C)	概算人員費(C)	309,274	298,912	305,243							
		4,357,934	4,160,698	5,383,127							

目標に対する成果の状況	本年度、111箇所(繰越を含む年度内完了箇所)で施設整備等を行ったが、国当初内示が想定より少なく継続箇所を優先したため、新たに保全される集落数は目標に対し96%となった。(県単治山事業と共通目標)
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 平成29年度も引き続き山地災害危険地区等が存在する集落の保全に努める。特に山地災害危険地区の危険度ランクAの箇所及び災害時要援護者関連施設に関する箇所について優先的に整備を進める。
--------------------	---