

事業番号	11 03 06	事業改善シート（28年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	雪寒対策道路費			担当課	部局	建設部	
					課・局・室	道路管理課	
					E-mail	michikanri@pref.nagano.lg.jp	
総合5か年計画	プロジェクト			実施期間	S30 ~		
	施策の総合的展開	5-2	快適で暮らしやすいまちづくり 2 暮らしを支える道路網の整備				
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針	5-3	賑わいある快適な健康長寿のまち・むらづくり				
	施策展開	4-(1)	確かな暮らしを支える地域構造の構築 (ア) 地域に必要なサービス・交流機能の確保 (イ) 既存資産のマネジメント強化				

## 1 事業の概要

目指す姿	<p>○積雪・寒冷地域において、雪崩・凍雪害の危険性が高い箇所、雪崩予防柵や堆雪帯を設置し、冬期間の道路交通を確保する。</p> <p>・県内の雪崩危険箇所100箇所について、対策を平成29年度までに完了させる。</p>				
現状（予算編成時）	<p>・雪崩危険箇所について、全県100箇所のうち、平成27年度末で99箇所の対策を完了。</p> <p>・残り1箇所について、現在施工中であり、早期完了を目指す。</p> <p>・近年、防雪施設（スノーシェッド）の老朽化が懸念されている。</p>				
県が関与する理由	県でなければ実施不可（法令等義務）	【左記の説明、根拠法令等】 道路法42条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法（雪寒法）			
成果目標・事業内容	① 成果目標（H28）				
	<p>・雪崩対策箇所の早期完了を目指す。（参考：残り1箇所については施工中 平成29年度完了予定）</p> <p>・現在計画している堆雪帯設置延長3,010mの早期完了に努める。</p>				
	② 事業内容 <span style="float:right">（単位：千円）</span>				
		項目	実施方法	H28事業実績	H28 （当初） （決算）
	雪崩対策の実施	直接	防雪施設（スノーシェッド）の設置 1箇所	157,500 199,607	41,000
	凍雪害対策の実施	直接	堆雪帯の設置 L=253m	84,000 106,457	85,000
	防雪対策の実施	直接	チェーン着脱場の設置 1箇所	231,000 288,603	299,000
			合計	472,500 594,667	425,000

事業コスト	区分（単位：千円）	27年度	28年度	29年度	成果目標の達成状況						
	前年度繰越	165,221	197,228	153,861	項目	H26末	H27末	H28		H29 目標	
	当初予算	624,950	472,500	425,000				目標	成果		達成状況
	補正予算	-87,678	78,800		雪崩危険箇所の対策実施箇所数	99/100 (99.0%)	99/100 (99.0%)	99/100 (99.0%)	99/100 (99.0%)	達成	100/100 (100%)
	合計(A)	702,493	748,528	578,861	堆雪帯設置の進捗率 (H27計画)	-	47.2%	47.2%	55.6	達成	
	一般財源	28,647	448,432								
	県債	246,000	274,000	222,000							
	国庫支出金	391,998	26,096	335,918							
	その他	35,848	0	20,943							
	決算額(B)	702,493	594,667	578,861							
概算人件費	職員数(人)	7.02	7.02	7.02							
概算事業費(B(A)+C)	概算人件費(C)	-	-	-							
		702,493	594,667	578,861							

目標に対する成果の状況	目標を達成し、安全な冬期交通を確保することができた。
-------------	----------------------------

## 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	事業を計画どおり実施していきたい。