

事業番号	11 03 15	事業改善シート（28年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県単道路防災費			担当課	部局	建設部	
					課・局・室	道路管理課	
					E-mail	michikanri@pref.nagano.lg.jp	
総合5か年計画	プロジェクト	4-1 地域防災力の向上 5 災害に強い建物・道路等の整備		実施期間	S30 ~		
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針	5-3 賑わいある快適な健康長寿のまち・むらづくり					
	施策展開	4-(1) 確かな暮らしを支える地域構造の構築 (ア) 地域に必要なサービス・交流機能の確保 (イ) 既存資産のマネジメント強化					

1 事業の概要

目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> ○落石等災害の危険性が高い箇所について、落石防護柵などの防災対策施設を整備し、道路災害の発生を未然に防止する。 ・緊急輸送路の落石等危険箇所525箇所について、対策を平成32年度までに完了させる。 ・県内の落石等危険箇所2,390箇所について、対策の進捗を図る。 					
現状（予算編成時）	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急輸送路の落石等危険箇所は、県内に525箇所あり、平成27年度末までに429箇所の対策を完了し、81.7%の進捗率となっている。 ・県内の落石等危険箇所は2,390箇所あり、平成27年度末までに1,144箇所の対策を完了し、47.9%の進捗率になっている。 ・近年、道路施設の老朽化が原因による崩落等も発生しており、その対策も必要となっている。 					
県が関与する理由	県でなければ実施不可（法令等義務）	【左記の説明、根拠法令等】 道路法42条				
	県民との協働による実施：実施は困難					
成果目標・事業内容	① 成果目標（H28）					
	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急輸送路の落石危険箇所の進捗率を85.5%まで向上させる。 ・落石等危険箇所の進捗率を49.5%まで向上させる。 					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H28事業実績	H28		H29
				(当初)	(決算)	(当初)
道路災害防除	直接	落石危険箇所の落石防護柵等防災施設の設置	952,275	1,170,916	952,275	
		合計	952,275	1,170,916	952,275	

事業コスト	区分(単位:千円)	27年度	28年度	29年度	成果目標の達成状況						
	前年度繰越	297,765	163,922	308,283	項目	H26末	H27末	H28		H29 目標	
	当初予算	938,000	952,275	952,275				目標	成果		達成状況
	補正予算	566,672	364,000		緊急輸送路の落石危険 箇所の対策実施箇所数	400/525 (76.2%)	429/525 (81.7%)	449/525 (85.5%)	449/525 (85.5%)	達成	-
	合計(A)	1,802,437	1,480,197	1,260,558	落石等危険箇所の 対策実施箇所数	1,099/2,390 (46.0%)	1,144/2,390 (47.9%)	1,184/2,390 (49.5%)	1,181/2,390 (49.4%)	未達成	-
	一般財源	667,437	617,197	519,558							
	県債	1,135,000	863,000	741,000							
	国庫支出金	0	0	0							
	その他	0	0	0							
	決算額(B)	1,638,514	1,170,916								
概算人員費	職員数(人)	16.89	16.89	16.89							
	概算人件費(C)	-	-	-							
	概算事業費(B(A)+C)	1,638,514	1,170,916	1,260,558							

目標に対する成果の状況	落石危険箇所対策において、下半期に全面通行止めとなる規模の法面崩落災害が数件発生し、その対応による影響で予定していた対策箇所が実施できなかったため、実施箇所数について達成できなかった。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 引き続き、目標達成に向けて事業を進めたい。
--------------------	--