

事業番号	11 05 09	事業改善シート（28年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	総合流域防災費			担当課	部局	建設部	
				課・局・室	河川課		
総合5か年計画	プロジェクト	6-4-3 誇りある暮らし実現プロジェクト			E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり			実施期間	H17 ~	
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針						
	施策展開						

1 事業の概要

目指す姿	<p>○水害から人命・財産を守るため、比較的小規模な流域面積の河川における計画的な河川改修を実施する。</p> <p>○流域単位を原則として、包括的に水害対策の施設整備等及び災害関連情報の提供等のソフト対策を実施する。</p> <p>○河川の氾濫により浸水被害を受ける恐れのある区域の面積を減らすため、事業実施河川における改修の促進を図る。</p>
現状（予算編成時）	<p>○治水安全度向上のため、引き続き計画的な河川改修が必要である。</p> <p>○計画に基づく河川改修延長（全体計画 18.2km）は、平成26年度末で11.0kmが整備済みである。</p> <p>○諏訪湖において、水辺整備マスタープランに基づき、自然再生工（渚整備）を実施している。</p>

県が関与する理由	<p>県でなければ実施不可（法令等義務）</p> <p>【左記の説明、根拠法令等】</p> <p>河川法</p> <p>県民との協働による実施：実施は困難</p>
----------	---

成果目標・事業内容	① 成果目標（H28）					
	<p>事業実施河川における河川改修を0.1km実施するとともに、橋梁架替や用地補償等を実施し、事業の進捗を図る。また、諏訪湖において、自然再生工（渚整備）を0.3km実施する。</p> <p>また、9月補正（国補正対応分）により、北沢川他4箇所において、河川改修を0.2km実施するとともに、橋梁架替や諏訪湖における自然再生工等を実施する。</p>					
	② 事業内容 （単位：千円）					
	項目	実施方法	H28事業実績	H28 （当初）	H28 （決算）	H29 （当初）
	総合流域防災事業	直接	金原川（東御市）他5箇所において護岸工、橋梁架替、用地補償、自然再生工（諏訪湖）等を実施した。9月補正（国補正対応分）により、護岸工、橋梁架替、自然再生工（諏訪湖）等、事業進捗を図った。	376,000	326,640	572,416
	合計			376,000	326,640	572,416

事業コスト	区分（単位：千円）	27年度	28年度	29年度	成果目標の達成状況						
	前年度繰越	115,011	123,717	493,060	項目	H26末	H27末	H28		H29 目標	
	当初予算	156,008	376,000	572,416				目標	成果		達成状況
	補正予算	86,956	319,993		河川改修 実施延長	-	-	0.1km	0.1km	達成	0.2km
	合計(A)	357,975	819,710	1,065,476	橋梁架替 実施箇所数	2箇所	2箇所	2箇所	6箇所	達成	2箇所
	一般財源	22,660	17,776	36,744	自然再生工 実施箇所数	1箇所	1箇所	-	-	-	-
	県債	161,000	406,000	509,000	自然再生工 実施延長	-	-	0.3km	0.3km	達成	0.1km
	国庫支出金	174,315	395,934	519,732	河川改修 実施延長（補正）	-	-	0.2km	0.8km	達成	-
	その他	0	0	0							
	決算額(B)	234,257	326,640								
概算人員費	職員数(人)	3.04	3.04								
概算人員費(C)		-	-								
概算事業費(B(A)+C)	234,257	326,640	1,065,476								

目標に対する成果の状況	<p>金原川（東御市）他5箇所において、予定通り事業を実施し、目標の河川改修実施延長、橋梁架替実施箇所数及び自然再生工実施延長を達成することができた。</p>
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<p><input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施</p> <p>・治水に対する住民要望は強く、早期に治水効果を発現させるため、平成29年度も効率的で重点的な予算配分により事業の進捗を図っていく。</p> <p>・平成29年度以降も効率的・重点的な予算配分による事業を推進する一方で、多自然川づくりを基本とした、環境、景観等に配慮した河川改修を行っていく。</p>
--------------------	---