

事業番号	11 05 14	事業改善シート(28年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検	
事業名	総合内水対策緊急事業費				担当課	部局	建設部		
						課・局・室	河川課		
						E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
総合5か年計画	プロジェクト	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり			実施期間	H26 ~ H30			
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針								
	施策展開								

## 1 事業の概要

目指す姿	浅川下流域に排水機場を増設し、浸水想定区域内にある災害時の重要拠点や避難所、災害時要援護者施設など住宅等が密集する地区における浸水範囲や浸水深を減少させ、内水被害を軽減させる。					
現状(予算編成時)	○既往最大の「昭和58年9月台風10号」規模の洪水に対し、内水により大きな浸水被害が生じる恐れがある。 ○計画概要 排水機場増設 1基 事業費 31億8,800万円					
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法				
	県民との協働による実施：実施は困難					
成果目標・事業内容	① 成果目標(H28)					
	排水機場工事等を進め、平成28年度末までに排水機能(排水ポンプ完成)を確保する。 なお、9月補正(国補正対応分)により、排水機場の電気通信設備整備を実施する。					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H28事業実績	H28 (当初)	H28 (決算)	H29 (当初)
	総合内水対策緊急事業	直接	浅川において、排水機場工事等を実施した。 9月補正(国補正対応分)により、排水機場の電気通信設備整備を実施した。	729,750	1,465,546	283,500
	合計			729,750	1,465,546	283,500

事業コスト	区分(単位:千円)	27年度	28年度	29年度	成果目標の達成状況						
	前年度繰越	601,236	764,894	569,250	項目	H26末	H27末	H28			H29 目標
	当初予算	582,750	729,750	283,500				目標	成果	達成状況	
	補正予算	475,300	540,152		排水ポンプ完成	排水ポンプ完成	達成	排水機場完成			
	合計(A)	1,659,286	2,034,796	852,750	排水機場整備	付替水路完成	基礎工完成	電気通信設備実施	電気通信設備実施	達成	電気通信設備実施
	一般財源	58,399	21,659	16,124	電気通信設備整備(補正)	—	—	電気通信設備実施	電気通信設備実施	達成	電気通信設備実施
	Aの財源	801,000	1,036,000	420,000							
	県債	799,887	977,137	416,626							
	国庫支出金	0	0	0							
	その他	894,392	1,465,546								
決算額(B)	13.29	13.29	13.29								
概算人件費	—	—	—								
概算人件費(C)	894,392	1,465,546	852,750								
概算事業費(B(A)+C)											

目標に対する成果の状況	浅川排水機場の増設に係る排水機能確保(排水ポンプ完成)と電気通信設備整備を予定通り実施し、目標を達成することができた。
-------------	---

## 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	引き続き、浅川排水機場の増設に係る土木・建築、電気通信工事等を実施し、平成30年度からの本運用を目指し事業を推進していく。